印旛沼地区 旧埜原機場送水管 充填工法検討会 説明資料

2023年1月16日

印旛沼二期農業水利事業所

1. 設計条件

(1) 送水管

① 路線

充填対象の送水管は、埜原機場から吐出水槽までを約1.5km 管路で昭和39年に施工されている。また、送水管の附帯工として、路線途中に人孔が2箇所設置されている。

送水管路線図 (航空写真)

終点 吐出水槽

終点側

始点側

始点 埜原機場

(2) 地盤状況

地盤：送水管が埋設する範囲においては、主に沖積粘性土層が分布する

土質：粘性土

N値：1~3

地下水位：深度0.30~0.75m

- 地盤は軟弱なため、沈下しないよう充填材は水と同等とする必要がある
- 開削を行う場合には、地下水の排水対策が必要となる

[地質想定断面図 1]

沖積粘性土層(Ac): N値 1~3(平均 0.41)
 沖積第1砂質土層: N値 1~13(平均 5.00)
 沖積第2砂質土層: N値 3~17(平均 12.33)

[地質想定断面図 2]

沖積粘性土層(Ac):N値 1~3(平均 0.41)
 沖積第1砂質土層:N値 1~13(平均 5.00)
 沖積第2砂質土層:N値 3~17(平均 12.33)

[地質想定断面図 3]

沖積粘性土層(Ac):N値 1~3(平均 0.41)
 沖積第1砂質土層:N値 1~13(平均 5.00)
 沖積第2砂質土層:N値 3~17(平均 12.33)

(5) 地下水

地下水は「H24年度 埜原用水路地質調査業務報告書」より、以下のとおりである。
 ボーリング No.1 孔及び No.2 孔は堤防部であることから地下水位の地表面からの深度が深く感じるが、標高表示では他の地点とほぼ同様な深度であることが伺える。

表-3.2.4 各調査地点の地下水位一覧表

調査孔番	地盤高 (YP) m	孔内水位		測定日
		標高表示 (YP m)	深度 (GL- m)	
No.1	4.50	+1.38	3.12	平成24年10月9日
No.2	4.18	+1.38	2.80	平成24年10月19日
No.3	1.94	+1.64	0.30	平成24年10月20日
No.4	1.87	+1.57	0.30	平成24年10月11日
No.5	2.65	+1.95	0.70	平成24年10月9日
No.6	2.74	+1.99	0.75	平成24年10月18日
No.7	3.25	+2.35	0.90	平成24年10月13日
No.8	3.29	+2.69	0.60	平成24年10月16日
No.9	4.26	+3.41	0.85	平成24年10月25日
No.10	12.18	+11.33	0.85	平成24年10月23日
No.11	15.36	+13.11	2.25	平成24年10月26日
No.12	1.95	+1.50	0.45	平成24年10月24日

(3) 施工条件

1) 土地利用

路線上では、大部分は農地下で、残りは道路や排水路である。農地は水田で、道路は、東西方向に片側1車線の2車線道である、印西市認定道路（101号安食ト杭・中田切線 幅員6m）とこれに接続する耕作道路（幅員2.5m程度）である。

始終点付近には、宅地があり、101号安食ト杭・中田切線及びこれに接続する耕作道路を生活道として利用している。

写真1 県道12号から101号安食ト杭・中田切線への入り口

写真2 101 安食ト杭・中田切線（送水管の交差部）

写真3 101 安食ト杭・中田切線（1号支線）

写真4 耕作道路

写真5 耕作道路

写真6 耕作道路（1号支線）

写真7 耕作道路（吐出水槽）

2) 施工時期：非かんがい期（9月～3月）内に工事を行うこととし、工事期間は10月～2月の5か月間とする。

送水管充填前に以下の工事を実施

- ① 送水管の起点となる埜原機場を撤去し、用地境界での送水管閉塞
- ② 送水管の終点となる吐出水槽及び送水管を撤去し、吐出水槽から配水される既設管と1号支線用水路を接続する。送水管の撤去は、後述する立坑造成時に弁室（1-2号制水弁工）に工事車両の荷重影響がない範囲を考慮して設定する。

① 埜原機場撤去工事での送水管撤去及び閉塞

② 埜原機場撤去工事での送水管撤去及び閉塞

2. 充填材

1) 選定条件

充填材の選定にあたっては、現地状況を踏まえ、以下を条件とする。

- ・軟弱地盤で沈下を防止するため比重が1.0程度とする。
- ・機場側閉塞時に片勾配のため管内水が排水されるが、全量が排水されるかは不透明であり、また、管内がドライ空間にならないことも懸念されることから、水中分離しない材料とする。
- ・注入材の強度は、設計基準「水路トンネル」で示される裏込充填材の強度や管更生（鞘管工法）の充填材で求められる強度と同等とし、1.0(N/mm²)とする。なお、選定する材料は、一軸圧縮強度1.0(N/mm²)を有している。
- ・改良区に確認し、地上部で漏水といった変状が確認されないことから、管は健全で送水管から充填材の漏れ出しはないものと判断する。

2) 材料

充填材として、エアミルクやエアモルタル等の非可塑製注入材、可塑材を添加した可塑性注入材が挙げられる。

次頁の材料比較表に材料諸元及び現地条件との適否を示す。

表に示すとおり、いずれの材料も水より軽い、滞水に抵抗性を有する材料として「①エアセメントモルタル（エスフォーム工法）」「②セメントナイト+可塑剤（TM-300zero工法）」を採用する。
 （今後の検討において、管内水を強制排水により排水できるとした場合には、エアミルクによる充填とする）

材料	圧送距離	日施工量	プラントヤード	搬入車両	備考
【可塑性材料】セメントナイト+可塑剤 （ノンブリーディング充填材 TM-300Zero工法）	1,000m	40～50m ² （64m 施工）	車上より注入 A=50m ²	6t ユニック	NETIS 登録：QS-190026-A

3) 配合

選定した材料の基本配合及び物性は以下のとおりである。また、プレミックス配合のため配合調整は行えない。

基本配合（1000L 当たりの配合）			基本物性	
TM300zero	安定剤	アトムブロック	水	フロー値 （φ80mm×80mm）
300kg	1.0L	2.0kg	780kg	180mm 以上
			1.08g/cm ³ ±0.10	1.0N/mm ² 以上

4) 水

水については、近隣の排水路又は河川水より取水し利用することとするが、利用にあたっては、水質調査を行い、右表の品質基準を満足することを確認する。品質を満足しない場合は、取水箇所の変更または上水を利用する。

5) 遅延硬化剤

遅延硬化剤については、下記より使用しない。

- ・硬化を遅くできるが、流動性は落ちてくる。長時間充填していると流動性がなくなつた材料が塊で移動し、充填ムラが生じる。
- ・遅延硬化剤により硬化を遅らすことで、隔壁への圧力が大きくなる。

5.7.5 設計配合と注入圧

(1) 設計配合

裏込注入に用いられた注入材は特に高い強度は必要でなく、固結後1.0N/mm²程度であれば十分である。しかし注入理由によっては、ある程度の強度の強度を要することもあり、注入理由に応じて最適な強度の検討が望ましい。

設計基準「水路トンネル」

2) 充填材

充填材は、既設管と内挿管との空隙部に充填するものでスラリー性状と硬化性状が要求される。一般に充填材は、一軸圧縮強度 $\sigma_{28}=1.0\text{N/mm}^2$ 程度の強度特性を持ったエアモルタル等が使用される。それらの充填材を表4.1-6に示す。

農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル「パイプライン編」

表1 上水道水以外の水の品質

項目	品質
懸濁物質の量	2 g/L 以下
溶解性蒸発残留物の量	1 g/L 以下
塩化物イオン (Cl ⁻) 量	200 ppm 以下
水素イオン濃度 (pH)	5.8～8.6
モルタルの圧縮強度比	材齢 1, 7 および 28 日 (') で 90 % 以上
空気の増分	±1 %

注 (') 材齢 91 日における圧縮強度比を確認しておくことが望ましい。

コンクリート標準示方書「基準編」

（コンクリート用練り混ぜ水の品質規格（案））

空洞充填工 材料、工法比較一覧表

項目	非可塑性注入材			可塑性注入材			
	非エア系	エア系	非エア系	エア系	エア系	非エア系	
注入材料	流動化処理土	エアモルタル	エアセメントモルタル	セメント・ベントナイト+可塑性	可塑性セメントミルク+無機系可塑性助材		
工法例		FCB工法	エスフォーム工法	TM-300zero工法	JETMS工法		
概要図							
概要	土砂に大量の水を含む泥水と固化材を加えて混練することにより流動化させた湿式土質安定処理土で、土工による締め固めが難しい狭隙空間などに、流しこみ施工空隙を充填し、固化後に発揮される強度と高い密度により品質を確保する土木材料。	モルタルにムース状の細かい泡を混合した材料で、気泡が内部に均一に分散しポンプ圧送によっても消えにくい。軽重であるため地盤や構造物への荷重を軽減することができ、流動性が良く、締め固めが不要であるため、狭隙部の埋め戻し、各種の空隙充填に用いられる。	セメントミルク状の細かい泡を混合した材料で、気泡が内部に均一に分散しポンプ圧送によっても消えにくい。軽重であるため地盤や構造物への荷重を軽減することができ、流動性が良く、締め固めが不要であるため、狭隙部の埋め戻し、各種の空隙充填に用いられる。	セメントモルタルの細かい泡を混合した材料で、気泡が内部に均一に分散しポンプ圧送によっても消えにくい。軽重であるため地盤や構造物への荷重を軽減することができ、流動性が良く、締め固めが不要であるため、狭隙部の埋め戻し、各種の空隙充填に用いられる。	エアモルタルに特殊アルミニウム塩を加えた可塑性グラウト注入材を使用する。特殊アルミニウム塩を加えることでグラウト中のエアの消泡を防いでいる。	水ガラスなどを使用しないため、環境に与える影響が小さい。2種類のミルクがショットすると同時に可塑性するので、水に強く材料分離や希釈が少なく、溶出問題もない安定した材料である。2液を注入孔手前で合流させることにより基礎下空洞等への限定注入を可能にしている。	
材料特性	材料	1液性 セメント+砂+気泡剤+水	1液性 セメント+乾燥微粉砂+気泡剤+水	1液性 TM-300zero(可塑性固化材)+水	2液性 A液 ミルク(可塑性セメント系固化材) B液 可塑性+水(無機系可塑性助材)		
	比重	1.3~1.8	0.51~0.63	1.1	1.08	1.2~1.4	
施工性	圧縮強度(N/mm ²)	0.1~1.0	0.3~1.0	1.0~4.0	1.0	0.5~1.0	
	プラントヤード	生コン車+ポンプ車のヤード	現場プラント方式ヤード100m ²	現場プラント方式ヤード120m ²	現場プラント方式ヤード100m ²	現場プラント方式ヤード150m ²	
施工性	圧送距離	100m	300m(気泡混入後)	300m(気泡混入後)	1,000m(1液)	1,000m(2液のまま)	
	注入状況	・加圧無しでも流動性がある ・流動性が非常に良く圧送を止めても水平移動する	・加圧無しでも流動性がある ・流動性が非常に良く圧送を止めても水平移動する	・加圧無しでも流動性がある ・流動性が非常に良く圧送を止めても水平移動する	・加圧無しでも流動性がある ・流動性が非常に良く圧送を止めても水平移動する	・可塑性であるが加圧すれば容易に流動する ・注入を止めれば材料の流動は止まり、限定注入可能	
特徴	滞水	・滞水があると材料分離を起こす	・水と接触するとエアと固体粒子が分離する ・水に浮く	・水と接触するとエアと固体粒子が分離する	・1液で作成した段階で可塑性があり水中で分離はほとんどしない	・2液をショットした瞬間に可塑性を発揮するため、水中での希釈はほとんど無い	
	長所	・近隣に流動化処理土プラントがある ・プラントヤードが小スペースである ・プラントの機械損料が安い	・材料費が安価 ・プラントヤードが小さい	・材料費が安価	・材料入荷が容易である ・プラントヤードが小さい ・帯水に対して抵抗性がある。分離しない	・可塑性は強く、水中分離抵抗性が高い ・砂等の粗い粒子が材料に含まれていないので細い配管にも対応可能	
特徴	短所	・滞水があると材料分離を起こす ・夜間の材料費が高くなる ・材料圧送時、粗砂・碎石等が配管内で詰まる	・滞水があると材料分離を起こす ・プラントヤードの設置スペースが広い ・地下水を押し出す比重が無い。水に浮く	・滞水があると材料分離を起こす ・プラントヤードの設置スペースが広い ・地下水を押し出す比重はある	・材料費が高価	・材料費が高価	
	経済性(材料費)						
本設計への適用	・滞水に対する抵抗性が無い ・材料に含まれる砂・骨材が配管を詰まらせ施工に難がある	・滞水に対する抵抗性が無い ・材料に含まれる砂が配管を詰まらせ施工に難がある	・滞水に対する抵抗性が中くらい	・滞水に抵抗性がある ・滞水があっても押し出せる ・プラント設置、移設が容易です	・材料費が高いが、品質・施工性に優れる ・プラントヤードが大きく必要		
判定	×	×	△	○	×	×	

3. 立坑

(1) 方針

送水管では路線途中2箇所の人孔を活用して充填を行う。また、送水管が始点部より緩い勾配 (LEVEL~1/1,000) であるが、スパン3の中間付近から終点にかけては、勾配が1/380で日打設量(50m³)を充填する区間長(64m)の高低差は17cm生じるため、低位側にのみ排気する空気抜き管を設置すると充填不足を生じることから、終点には立坑を設置し高位側へ排気する空気抜き管を設置する。

上記より、各スパンは、「スパン1 始点~人孔1」、「スパン2 人孔1~人孔2」、「スパン3 人孔2~終点」の3スパンで、スパン1は片側注入、スパン2は両側注入、スパン3は両側注入となる。1スパン長は、約500mとなり、圧送距離が1,000mであることから、充填は可能であるが、充填延長が長いと、注水管の設置延長が長くなる。一方で、設置費用は要するが立坑を設けて注水管長を短くすることをできることから、「立坑を設置した場合」と「立坑を設置しない場合」について経済性を比較する。比較にあたって、立坑の設置位置は、注水管長が最も短くなるよう片側注入では端部、両側注入では中間とし、下記のとおりとする。

立坑の設置検討位置	
スパン	注入口方向
スパン1 (始点立坑~人孔1)	片側
スパン2 (人孔1~人孔2)	両側
スパン3 (人孔2~終点立坑)	片側
端部	
検討1 始点側に立坑を設置 ※始点は、閉塞後の再開削ができないため、 借地可能な下流の農地に設置する。	中間点
—	検討2 (始点側は、検討1の結果を反映する)
終点側に立坑を設置 (高位側への排気のため)	検討3
—	検討4 (終点側は、検討2の結果を反映する)

(2) 経済比較

経済比較の結果を下表に示す。比較結果より、立坑は終点に加え、始点に設置する。

項目	直接工事費(千円)	
	立坑なし	立坑あり
検討1	スパン1始点	
検討2	スパン1中間点	
検討3	スパン2中間点	
検討4	スパン3中間点

経済比較条件

① 充填管

立坑からは塩ビ管φ50 (4m/本)、人孔からはポリエチレン二層管 (40m/本) を使用

管内は日打設置量 (延長 64m) に間仕切り壁を設け、各間仕切り間の中央まで管内充填管を配置し、打設後は存置とする。このため、設置本数分の材料費 + 設置費を計上する。

間仕切り壁への注入管は、注入後は、隣接する手前の間仕切り壁までの切断、洗管、手前の間仕切り壁までの切断、充填を繰り返す。このため、立坑又は人孔からの充填管 1 本の材料費 + 設置費 + 撤去費を計上する。

② 立坑

開削は、簡易土留 + 釜場排水とする。

工事用道路を設けることとし、仮設材 (敷き鉄板、プラロード) は終点立坑の仮設材を流用できるため、仮設材の設置・撤去費を計上する。

検討 1	直接工事費 (千円)		
	充填管 注入管	立坑設置・撤去	工事用道路
立坑なし			
立坑あり

検討 2	直接工事費 (千円)		
	充填管 注入管	立坑設置・撤去	工事用道路
立坑なし			
立坑あり			

検討3

①立坑なし

②立坑あり

64m は日打設置 (50m3) 時の充填延長

検討3	直接工事費 (千円)			計
	充填管 注入管	立坑設置・撤去	工事用道路	
立坑なし				
立坑あり				

検討4

①立坑なし

②立坑あり

64m は日打設置 (50m3) 時の充填延長

検討4	直接工事費 (千円)			計
	充填管 注入管	立坑設置・撤去	工事用道路	
立坑なし				
立坑あり				

(3) 開削工法

過年度にパイプラインの施工方法として、現地条件に適応する下記の施工方法について経済比較が行われ、最も経済的な「建て込み簡易土留+ウェルポイント」工法が採用されている。過年度の比較検討をもとに、送水管がφ1,000mmであり、周辺が農地で地盤改良を避ける必要があることを踏まえ、建て込み簡易土留による掘削とし、排水対策として釜場を設置する。(簡易土留の採用については、安定計算を行い、使用に問題ないことを確認している)

経済比較対象工法 一覧

施工方法	施工内容・適用条件	備考
1) 建て込み簡易土留+ウェルポイント(+釜場排水)	ウェルポイント等を用いて地下水位を低下させ、建て込み簡易土留施工を行う。	
2) 建て込み簡易土留+躯体土留(地盤改良)	躯体土留(地盤改良土留)を施工し、地下水を止水させ、建て込み簡易土留施工を行う。	
3) 躯体土留(地盤改良)	地盤改良を行い、開削壁を自立させて施工を行う。	
4) 鋼矢板土留(切梁式)	鋼矢板土留を用いた土留施工を行う。	

仮設工法の経済比較結果 一覧

路線	管径	たて込み+ウェル (円/m)	地盤改良 (円/m)	たて込み+地盤改良 (円/m)	鋼矢板 (円/m)	延長 (m)
幹線	φ1350					L=808.167
	φ1000					L=839.748
	φ600					L=1291.872
1号	φ800					L=799.050
	φ700					L=431.874
2号	φ900					L=600.002
3号	φ700					L=618.323
	φ300					L=425.081
4号	φ600					L=245.327
	φ300					L=364.873
5号	φ600					L=779.232
	φ350					L=78.870
6号	φ500					L=40.424
	φ600					L=823.187
7号	φ400					L=0.468

※赤字は3工法を比較して安価な工法を示す。

「H29 埴原支線用水路補足設計業務」P11-130, 133

(4) 釜場排水

立坑を設置する始点および終点の排水量を算定し、2.11~3.14(m³/h)であったことから、土地改良工事積算基準をもとに排水用ポンプは、φ50mm×1台とする。

排水量 (m ³ /h)	口径 (mm)	台数	発電機容量 (kVA)
0以上~6未満	50	1	2
6以上~30未満	100	1	5
0以上~40未満	150	1	25
40以上~120未満	200	1	35
120以上~450未満	150	1	60
	200	2	
450以上~1300未満	200	5	100

土地改良工事積算基準(土木工事)より

(4) 既設管撤去・開削範囲

既設管の撤去範囲は、既設送水管(鉄筋コンクリート管)1本4mする。また、開削範囲は既設管撤去範囲に両側1mを加えた6mとする。なお、既設管撤去範囲は、充填管として挿入する管は塩ビ管4mであるため、挿入に支障はない。

4. 充填

(1) 充填管

1) 材料

①立坑

立坑からは安価な塩ビ管（定尺長 4m φ50）を挿入する。

②人孔

人孔の口径がφ800mmであるため、塩ビ管（定尺長 4m φ50）が挿入できない。このため、柔軟性を有したポリエチレン二層管を使用する。

人孔からのポリエチレン二層管の配置

2) 配置

管内への充填は、日打設置毎に間仕切り壁を設けて区切り、各区切りの中央へ充填管を配置する。最長の充填管から開始し充填完了後に手前の充填管の充填を開始する。充填管は存置とする。

64m 日打設置 (50m³) 時の
充填延長

(2) 空気抜き管

管内の空気抜き及び充填完了を確認するため、空気抜きを両端に設ける。充填材の漏れ出しが確認次第、空気抜き管を閉塞する。

(3) 間仕切り壁

間仕切り壁は、管内が狭いため材料の持ち運びが容易な布製型枠を用いる。布製型枠は、型枠内を充填することで管内を密閉する。

(4) 型枠充填管

間仕切り壁への注入管は、注入後は、管内で手前の間仕切り壁までの切断、洗管、手前の間仕切り壁の充填を繰り返し、切断した充填管は撤去する。

型枠充填管

(5) 端部処理

スパンの端部は、立坑及び人孔に接し、作業スペースがあることから、レンガによる閉塞とする。

水道用ポリエチレン二層管 [給水用] JIS K 6762

ナチュラル層とカーボンブラック含有層の二層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。

給水用
給水用EF継手(17ページ)
NPJX継手(22~25ページ)
JPW継手(26~27ページ)

※水道用ポリエチレン二層管3種の継手については、最寄りの営業所までお問い合わせください。

種類	商品記号	呼び径 (mm)	外径 D (mm)	厚さ (mm)		近径 d (mm)	参考質量 (kg/m)	長さ (m)	外径 (cm)	最小曲げ半径 (cm)	使用圧力 (MPa/20℃)		設計価格 (円) /m /ロール
				内径 t	外径 t						総厚 t	10m	
1種 (軟質)	NPEW1-13	13	21.5	2.0	1.5	14.5	0.184	120	約90以上	45	0.75	1.0	
	NPEW1-20	20	27.0	2.5	1.5	19.0	0.269	120	約90以上	55	0.75	1.0	
	NPEW1-25	25	34.0	3.5	1.5	24.0	0.423	90	約130以上	70	0.75	1.0	
	NPEW1-30	30	42.0	3.6	2.0	30.8	0.595	90	約170以上	86	0.75	1.0	
	NPEW1-40	40	48.0	4.5	2.0	35.0	0.788	60	約170以上	100	0.75	1.0	
	NPEW1-50	50	60.0	6.0	2.0	44.0	1.216	40	約180以上	120	0.75	1.0	

メーカー資料

布製型枠施工例 (左：型枠内充填、右：充填完了)

■ 101 安食卜杭・中田切線 (幅員6m)
■ 新埜原機場の建設に伴い拡張された耕作道路

スパン1
延長L4=58m
総注入量V4=46m³
片押し施工

スパン2
延長L3=427m
総注入量V3=336m³
両側施工

スパン3
延長L2=521m
総注入量V2=410m³
両側施工

スパン4
延長L1=485m
総注入量V1=388m³
両側施工

始点
立坑

人孔1

人孔2

終点
立坑

工事用道路
(B=4m, L=149m)

工事用道路
(B=4m, L=56m)

工事用道路 (B=4m, L=134m)

工事用道路 (B=4m, L=387m)

端部閉塞 (機場撤去工事)

注水

注水

注水

注水

注水

注水

注水

終点立坑 仮設計画図

- 事業概要説明資料