

概 略 工 程 表

工 種 名		数量	単位	班 編成	設計 作業	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業 吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 令和6年9月12日～令和8年2月13日(520日)																					備考	
日程 工種						19	50	80	111	142	170	201	231	262	292	323	354	384	415	445	476	507	520					
						令和6年					令和7年												令和8年					
						8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
余裕期間		1	式		20	■																						
準備・設計		1	式		90	■	■	■	■																			
撤去工・輸送		1	式	1	75			■	■	■																		
製作工・部品取付工		1	式	1	270					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
塗装工		1	式	1	270					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
輸送・据付工 (試運転・調整含む)		1	式	1	75															■	■	■	■	■				
後片付け		1	式	1	15																			■				
						← 出水期 →					← 出水期 →																	
						← 撤去期間 →																	← 据付期間 →					