## 概略工程表(参考)

工種	数量	単位	班	設計作業 日数	工事名: 令和5年度 亀岡中部農地整備事業														,										
															予定工期: 令和5年9月15日~令和6年3月27日【195日】 80 210 240 270 300 330														
					R5.	9	R5.			. 11		90 5. 12		6. 1		6. 2		6. 3		6. 4		6.5	R6			6.7	R6. 8		— 備考
余裕期間	1	式		10																									
準 備 エ	1	式		30																					営農其 ~9月				
残土受入工	30, 000	m3		150			<b>→</b>																						ストックヤート゛ その8
残 土 搬 出 工	1	式		60																									その12・13
工事用道路工	600	m		30																									その13
表土掘削工	2. 89	ha		90																									その1・9
仮 設 エ	1	式		150																									
後片付け	1	式		15																									
公共残土運搬	30, 000	m3					<b>-</b>											1											他事業 工事
埋蔵文化財調査									•																				