

概略工程表（参考）

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	令和6年度 亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区区画整理その1-1工事 予定工期： 令和6年11月7日～令和7年7月4日【240日】													
					0	30	60	90	120	150	180	210	240	備考				
					R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7					
余 裕 期 間	1	式		20	■													
準 備 工	1	式		30		■												
区 画 整 理 工	3.07	ha	1	107			■	■	■			■	■					
道 路 工	864	m	1	58			■	■					■	■				
用 水 路 工	448	m	1	80				■	■	■								
排 水 路 工	510	m	1	177				■	■	■	■	■	■					
仮 設 工	1	式	1	24					■		■							
後 片 付 け	1	式		15									■					