概略工程表(参考)

| 工種 | 数量 | 単位 | 班 | 設計 作業 日数 | 年度 亀岡中部 エ区区画整理そ(0 2 | の 3 付帯工事 - - | 予定工期: 令和 7 30 4 | 和 7 年 5 月10 E 50 | 3【40日】 |
|------------------|-------|----|---|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 区 画 整 理 工 (表土整地) | 1. 36 | ha | 1 | 20 | | | | | |
| 道 路 工 (舗装工) | 896 | m | 1 | 10 | | | | | |
| 後 片 付 け | 1 | 式 | | 15 | | | | | |
| | | | | | | | | | |