

概略工程表 (参考)

工種		数量	単位	設計 作業 日数	工事名： 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理（その5）工事 予定工期： 令和7年9月14日～令和9年3月17日【550日】												備考
					R7.9	R7.11	R8.1	R8.3	R8.5	R8.7	R8.9	R8.11	R9.1	R9.3			
					0	60	120	180	240	300	360	420	480	540			
余 裕 期 間		1	式	40													
準 備 工		1	式	30													
区 画 整 理 工	全ほ場 （表土・床土はぎ）	12.54	ha	340													令和8年3月末ま でに完成
	ほ場32, 33, 34, 35, 37 （基盤造成、畦畔築 立、表土・床土戻し）																
	ほ場1～3, 10, 12～16 （基盤造成、畦畔築 立、表土・床土戻し）																
道 路 工		2,788	m	192													ほ場 32, 33, 34, 35, 37に 隣接する道路工は 令和8年3月末ま でに完成
用 水 路 工		2,582	m	331													ほ場 32, 33, 34, 35, 37に 隣接する用水路工 は令和8年3月末ま でに完成
排 水 路 工		1,140	m	361													ほ場 32, 33, 34, 35, 37に 隣接する排水路工 は令和8年3月末ま でに完成
後 片 付 け		1	式	15													