

概略工程表（参考）

工種	数量	単位	班 編成	設計 作業 日数	工事名：令和8年度亀岡中部農地整備事業 千代川工区区画整理その11工事 予定工期（余裕期間除く）令和8年8月6日～令和9年3月18日【225日】 （余裕期間：令和8年7月17日～令和8年8月5日（20日））												
					0306090120150180180									備考			
					R8. 7	R8. 8	R8. 9	R8. 10	R8. 11	R8. 12	R9. 1	R9. 2	R9. 3				
余 裕 期 間	1	式		20			水田営農期間 (4月～9月)										
準 備 工	1	式		30													
整 地 工	5.71	ha	2	180													1班体制115日 2班体制65日
道 路 工	1,015	m	1	90													
用 水 路 工	1,525	m	2	115													
排 水 路 工	546	m	2	40													
河 川 放 流 工	1	式	1	30			出水期間 (6月16日～10月15日)										
仮 設 工	1	式	1	5													
後 片 付 け	1	式		15													
関 連 工 事 (ゲート製作据付工事) (仮 称)	1	式															9月中旬着手予定 1月中旬据付予定
制 約 条 件 等	関係機関協議				協議中（河川協議はR8年7月までに協議完了予定）、道路協議（24条、35条）は協議完了済												
	用地関係				計画平面図に示す工事範囲内を確保済み												
	支障物件				支障物件位置図に示す電柱（本工事で施工する道路、用水路及び排水路内に移設を予定）												
	その他				令和8年7月に地元説明会を予定												

※「制約条件等」は、工程に影響を与えるものを記載している。