

概略工程表（参考）

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名：令和7年度 亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区区画整理（その4）工事 予定工期（余裕期間を除く）：令和8年7月27日～令和9年3月8日【225日】 （余裕期間：令和8年7月17日～令和8年7月26日（10日間））														備考
					0 30 60 90 120 150 180 210 240 270														
					R8. 7	R8. 8	R8. 9	R8. 10	R8. 11	R8. 12	R9. 1	R9. 2	R9. 3	R9. 4	R9. 5				
余 裕 期 間	1	式		10	■	水田営農期間 （4月～9月）										水田営農期間 （4月～9月）			
準 備 工	1	式		30	■														
整地工	3.07	ha	2	175	■														
道路工	527	m	2	23	■														
用水路工	731	m	2	40	■														
排水路工	608	m	2	52	■														
仮設工	1	式	1	20	■														
後片付け	1	式		15	■														
関連工事 （埋蔵文化財調査）					■														
制 約 条 件 等	関係機関協議				協議中（道路協議、法定外公共物協議については、受注者が決定次第完了予定）														
	用地関係				計画平面図に示す工事範囲内を確保済														
	支障物件				支障物件位置図に示す電柱（本工事で施工する道路、用水路及び排水路内に移設を予定）														
	その他				令和8年7月に地元説明会を予定														

※「制約条件等」は、工程に影響を与えるものを記載している。