

計 画 工 程 表 (案)

工 事 名		数量	単位	班 編成	設計 作業 日数	令和7年度 十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム漏水量・堤体変位観測装置更新工事																																														
						予定工期（余裕期間を除く）：令和8年8月26日～令和9年3月13日（200日間） （余裕期間：令和8年8月6日～令和8年8月25日（20日間））																																														
日 数									0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			備 考																				
工 種						R8. 8月					R8. 9月					R8. 10月					R8. 11月					R8. 12月					R9. 1月					R9. 2月					R9. 3月											
余 裕 期 間 （フレックス方式）		1	式		20																																															
準 備 工		1	式		30																																															
承 諾 図 書 等 作 成		1	式		30																																															
製 作		1	式		120																																															
撤去・据付・調整		1	式	1	35																																															
後 片 付 け		1	式		15																																															
関 連 工 事		「該当なし」																																																		
制 約 条 件 等	関係機関協議				「該当なし」																																															
	用地関係				「該当なし」																																															
	支障物件				「該当なし」																																															
	その他				「該当なし」																																															

※本工事の余裕期間は、フレックス方式を適用している。

（上表に示す余裕期間及び予定工期は官積算上の設定を示すものであり、契約上の余裕期間・工期を指定するものではない。）

※「制約条件等」は、工程に影響を与えるものを記載している。