

工 程 表

126日間

工 種	数 量	令和5年11月			令和5年12月			令和6年1月			令和6年2月			令和6年3月			備 考
		10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31	
余 裕 工 期	5日	■															
準 備	30日	■															
仮 設 工	26日						■						■				
高 圧 洗 浄 工	6日						■										
シーリング撤去・新設	11日						■		■								
ひ び 割 れ 補 修	22日						■		■								
下 地 処 理 工	10日								■								
養 生 工	14日								■								
銅 製 部 材 塗 装	6日											■					
外 壁 塗 装	31日										■	■	■				
後 片 付 け	15日														■		
合 計	126日	■															