東条川二期農業水利事業 鴨川導水路改修（その2）工事

「工事工程表」

R6.10.2 ~ R7.3.25 175日間

工種	数量	単位	(30/18)	~10.1	10月2日	10月21日	11月10日	11月30日	12月20日	1月9日	1月29日	2月18日	3月9日	3月29日	備考	
				余裕工期		20	40	60	80	100	120	140	160	180		
1. 準備工																
準備工			30		—————											
2. 水路補修工																
1号開渠 (4)	1	式	54					高圧洗浄、補修工	表面被覆、補修工							
3号水路橋	1	式	19				管理道等補修工	高圧洗浄、補修工		表面被覆						
1号開渠 (5)	1	式	39					高圧洗浄		表面被覆、補修工						
1号開渠暗渠部 (2)	1	式	18					高圧洗浄、補修工				表面被覆、補修工				
1号開渠 (6)	1	式	38					高圧洗浄、補修工			表面被覆、補修工					
4号水路橋	1	式	11				管理道等補修工	高圧洗浄		表面被覆						
1号開渠 (7)	1	式	22					高圧洗浄、補修工		表面被覆、補修工						
5号水路橋	1	式	13				管理道補修工	高圧洗浄、補修工		表面被覆、補修工						
1号開渠 (8)	1	式	46					高圧洗浄、表面被覆、補修工								
3. 仮設ヤード撤去																
仮設ヤード2	1	式	12										—————			
4. 後片付け																
後片付け			15											—————		
							11月1日	水路内工事可能期間							3月15日	