

宮ノ前排水機場（調月導水路）ポンプ設備設置工事 工程表

工期：令和5年10月31日～令和6年9月24日（330日間）

工 種	数量	日数													日数
			R5. 10	11	12	R6. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0. 余裕工期	1式		指定												
1. 準備工	1式	30													30
2. 工場製作															
配管設備製作	1式	150													150
鋼製架台製作	1式	150													150
ポンプ設備製作	1式	255													255
電気設備製作	1式	240													240
3. 現場据付															
配管設備据付	1式	15													15
鋼製架台据付	1式	20													20
ポンプ設備据付（本体、弁、配管）	1式	20													20
電源設備据付（発電機、操作盤）	1式	15													15
4. 試運転調整	1式	5													5
5. 後片付け	1式	15													15
月内日数			1	30	31	31	29	31	30	31	30	31	31	24	330