

工 事 名		数量	単位	班 編成	設計 作業 日数	和歌山平野農地防災事業 小田井水路（木積右岸排水路）第1工区建設工事																		予定工期： 令和6年3月14日 ～ 令和7年5月17日 （430日）					備考
日数						0	30	60	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450									
						R6. 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7. 1月	2月	3月	4月	5月									
余裕期間		1	式		10																								
準備工		1	式		40																								
製作工		1	式		240																								
泥濃式推進工		269.2	m	1	173																								
発進 基地	立坑土留工	1	式	1	48																								
	薬液注工	1	式	1	39																								
	立坑土工	1	式	1	26																								
	仮設工	1	式	1	8																								
到達 基地	立坑土留工	1	式	1	33																								
	薬液注工	1	式	1	16																								
	立坑土工	1	式	1	23																								
	構造物工	1	式	1	101																								
	撤去復旧工	1	式	1	19																								
	仮設工	1	式	1	15																								
後片付け					15																								