

概 略 工 程 表

	数量	単位	班編成	設計作業日数	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第1工区工事																							予定工期: 令和6年8月7日 ～ 令和7年3月24日 〈230日〉									
工種	日数				R6.7月		8月			9月			10月			11月			12月			R7.1月			2月			3月			備考						
							0			30			60			90			120			150			180			210	230								
余 裕 期 間	1	式		20																																	
準 備 工	1	式		30																																	
仮 設 工	1	式	1	35																																	
開 渠 工・暗 渠 工	178.66	m	1	134																																	
接 続 工	19.1	m	1	59																																	
側 水 路 工	1	式	1	63																																	
既 設 水 路 嵩 上 工	1	式	1	8																																	
水 路 付 帯 工	1	式	1	28																																	
後 片 付 け	1	式		15																																	
全 体 工 程																																					