


概 略 工 程 表

	数量	単位	班 編成	設計作 業日数	令和5年度 和歌山平野農地防災事業 新溝支線水路第2-1工区工事										予定工期： 令和6年8月21日 ～ 令和7年3月18日 (210日)	
工種	日数				8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月	備考			
					0	30	60	90	120	150	180	210		240		
余 裕 期 間	1	式		20												
準 備 工	1	式		30												
仮 設 工	1	式	1	14												
撤 去 工	1	式	1	29												
土 工	1	式	1	70												
本 体 工	1	式	1	70												
暫定取付工・復旧工	1	式	1	40												
後 片 付 け				15												
水路内工事可能期間																
全 体 工 程																