

令和6年度 和歌山平野農地防災事業
永穂放水路改修工事
工事期間:令和6年9月15日～令和7年7月16日(305日間)

工事工程表

工 種		数量	班編成	令和6年度												令和7年度																							
				8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月		
				10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
1	余裕期間	1式 20日	-																																				
2	準備工	1式 30日	-																																				
3	仮設工 工事用道路・作業ヤード設置	1式 30日	1																																				
4	構造物撤去工	1式 10日	1																																				
5	仮設工 鋼矢板打設・仮設構台設置	1式 30日	1																																				
6	分流工	L=8.5m 50日	1																																				
7	暗渠工	L=26.5m 50日	1																																				
8	開渠工	L=119.5m 30日	1																																				
9	接続水路工	L=1.5m 20日	1																																				
10	合流工	L=12.5m 70日	1																																				
11	七ヶ分水路工	L=16.8m 40日	1																																				
12	仮設工 作業ヤード・工事用道路撤去	1式 20日	1																																				
13	構造物復旧工	1式 15日	1																																				
14	管理用道路、附帯施設工	1式 20日	1																																				
15	後片付け	1式 15日	-																																				
借地期間 令和6年10月～令和7年7月		304日	-																																				

※借地の一部は令和7年4月末で返還予定。