

概 略 工 程 表

		数量	単位	班編成	設計作業日数	和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路建設工事																									予定工期: 令和6年9月25日 ~ 令和8年4月17日 (570日)											
日数						R6.8月	9月	10月	11月	12月	R7.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	備考														
工種																																										
余 裕 期 間		1	式		40																																					
準 備 工		1	式		40																																					
シールド掘進機準備工		1	式	1	210																																					
泥 濃 式 推 進 工		282.4	m	1	81																																					
シ ー ル ド 掘 進 工		829.3	m	1	242																																					
発 進 側	造 成 工	1	式	1	30																																					
	立 坑 築 造 工	1	式	1	146																																					
	防 音 施 設 工	1	式	1	37																																					
到 達 側	造 成 工	1	式	1	30																																					
	立 坑 築 造 工	1	式	1	105																																					
	迂 回 路 設 置 工	1	式	1	30																																					
後 片 付 け					15																																					
全 体 工 程																																										