

概 略 工 程 表

工事名		数量	単位	班編成	設計作業 日数	和歌山平野農地防災事業 宮池・花ヤ池改修工事															予定工期: 令和6年11月28日～令和8年3月22日(480日)																																			
日数 工種						R6年度															R7年度																																			
						11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
						上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下												
						紀の川用水かんがい期間6/1～9/30 出水期間: 6/16～10/15																																																		
余裕工期		1	式		20																																																			
準備工		1	式		30																																																			
宮池	仮設工(工事用道路)	1	式	1	30																																																			
	堤体工	1	式	1	22																																																			
	土砂吐工(底樋,連絡水路工)	1	式	1	71																																																			
	上流法面保護工	225	m2	1	7																																																			
	浚渫工	1,172	m3	1	7																																																			
	洪水吐工	1	式	1	73																																																			
	がま池分流工 (流入水路工含む)	1	式	1	91																																																			
	附帯工 (管理用道路工)	1	式	1	26																																																			
花ヤ池	仮設工(工事用道路)	1	式	1	34																																																			
	堤体工(上流) (浚渫工,地盤改良工含む)	1	式	1	115																																																			
	堤体工(下流)	1	式	1	78																																																			
	土砂吐工(底樋工)	1	式	1	39																																																			
	取水設備工(斜樋工)	1	式	1	50																																																			
	上流法面保護工	722	m2	1	11																																																			
	洪水吐工	1	式	1	100																																																			
復旧工		1	式	1	15																																																			
後片付け					15																																																			