概 略 工 程 表

															概	略	I	程	表												
	工事名	数量	単位	班 行業 日数	和歌山平野	和歌山平野農地防災事業 小田井水路(木積右岸排水路)第2工区建設工事											予定工期: 令和7年3月22日 ~ 令和9年3														
工種	日数				0 3 R7. 2月	U R7.3月	60 R7. 4月	90 R7.5月	120 R7.6月	150 R7.	180 7月	R7.8月	10 2 R7.9月	240 : R7. 10月	2/0 R7.11月	300 R7. 12月	330 3 R8.1月	360 3 R8.2月	90 42 R8.3月	10 41 R8.4月	50 4 R8.5月	80 5i R8.6月	0 540 R8.7月	570 R8.8月	R8. 9月	00 60 R8.10月	30 (R8.11月	60 69 R8.12月	i0 / R9.1月	20 75 R9. 2月	0 R9.3月 備考
ź	· ※裕期間	1	式	40																											
	準備工	1	式	30																											
	製作工	1	式	90																											
泥湖	農式推進工	488	m	1 36	6			4																							
	立坑土留工	1	式	1 20																											
	立坑土工	1	式	1 20																			1								
	地盤改良工	1	式	1 22																											
	構造物工 (立坑内)	1	式	1 70																											
発 進 基 地	±Ι	1	式	1 20																					4						
	構造物工 (用水路内)	1	式	1 60																											
	場内整備工	1	式	1 30																									<u> </u>		
	撤去復旧工	1	式	1 50																				Y				_			
	仮設工	1	式	1 25						井水路 (5月~		期間											:水路 通水 5月~9月)	期間						*	1
	立坑土留掘削工	1	式	1 30						(37)	3/1/									←		(5,7~9,7)								
	地盤改良工	1	式	1 30																											
	構造物工 (立坑内)	1	式	1 50																	Y										
到達基地	±Ι	1	式	1 10																			(••••						
	構造物工 (放水路)	1	式	1 20																						*					
	撤去復旧工	1	式	1 20																											
	仮設工	1	式	1 75																							★				
ŧ	後片付け			15																											*—