

概 略 工 程 表

工事名		数量	単位	班編成	作業日数	令和7年度 和歌山平野農地防災事業 ハス池工事用道路他工事													
						予定工期(余裕期間を除く)： R8.6.17 ~ R9.3.13 270日間 (余裕期間： R8.5.28 ~ R8.6.16 20日)													
工種		日数	0 30 60 90 120 150 180 210 240 270																
			R8.6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		R9.1月		2月
余裕期間 (発注者指定方式)		1	式		20	水田営農期間(5月下旬~10月中旬)													
準備工		1	式		30	[Gantt chart bars and arrows showing task dependencies]													
表土掘削工		1	式	1	20	[Gantt chart bars and arrows]													
道路工(1)		1	式	1	80	[Gantt chart bars and arrows]													
道路工(3)		1	式	1	20	[Gantt chart bars and arrows]													
接続水路工		1	式	1	30	[Gantt chart bars and arrows]													
仮返し水路工		1	式	1	25	[Gantt chart bars and arrows]													
道路工(2)		1	式	1	40	[Gantt chart bars and arrows]													
中層混合処理工		1	式	1	20	[Gantt chart bars and arrows]													
後片付け		1	式	1	15	[Gantt chart bars and arrows]													
制約条件	関係機関協議				紀の川用水土地改良区との管理道協議、和歌山市との法定外公共物施行協議、和歌山市との埋蔵文化財協議は令和8年6月上旬協議成立予定														
	用地関係				工事用道路工(3)の借地契約は令和8年10月15日を、接続水路工の買収契約は令和8年10月31日以降を予定														
	支障物件				該当なし														
	その他				最大1班体制での施工を想定														