

概略工程表

令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線B3号水路第1工区工事					予定工期（余裕期間を除く）：R8.7.21～R9.3.17 240日 （余裕期間：R8.7.1～R8.7.20 20日間）																															
工事名	数量	単位	班編成	作業日数	令和8年										令和9年										備考											
					7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月															
工種	日数				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270					
余裕期間 （発注者指定方式）	1	式		20																																
準備工	1	式		30																																
工事用進入路	1	式	1	40																																
工事用道路設置	1	式	1	25																																
現場打水路・BOX カルバート優先施工	1	式	1	35																																
土工（掘削工）	1	式	1	10																																
構造物撤去	1	式	1	20																																
本体工（水路設置）	1	式	1	55																																
本体工（盛土工）	1	式	1	40																																
復旧工	1	式	1	5																																
工事用進入路撤去	1	式	1	5																																
後片付け	1	式	1	15																																
関係機関協議					紀の川市との道路工事施行承認協議及び法定外公共物施工承認協議は令和8年5月協議成立予定																															
用地関係					工事用進入路にかかる借地契約は令和8年8月1日以降を、本体工（水路工）にかかる借地・買収契約は令和8年10月1日以降を予定																															
支障物件					支障となる電柱2本（BP付近及びIP.9付近）は令和8年7月末に移設予定																															
その他					水路内は令和8年10月1日以降の非取水期間以降しか着手できない 仮設橋梁は撤去するが、工事用進入路、工事用道路の撤去は行わない																															