

概 略 工 程 表

工事名		数量	単位	班編成	作業日数	令和7年度 和歌山平野農地防災事業 小田井水路（木積右岸排水路）第3工区工事																								予定工期（余裕期間を除く）： R8. 9. 10 ～ R9. 3. 23 195日間 （余裕期間： R8. 8. 21 ～ R8. 9. 9 20日）															
日数 工種						0 30 60 90 120 150 180 200																																							
						R8. 7月				8月				9月				10月				11月				12月				R9. 1月				2月				3月							
余裕期間 （発注者指定方式）		1	式		20																																								
準備工		1	式		30																																								
既設水路改修工 （合流工ヤード）		1	式	1	40																																								
既設水路改修工 （放流工ヤード）		1	式	1	40																																								
既設水路改修工 （分流工ヤード）		1	式	1	40																																								
復旧工 （分流工ヤード）		1	式	1	30																																								
後片付け		1	式	1	15																																								
						小田井用水通水期間(5月上旬～9月下旬)																								特殊養生期間(1/9～2/5)															
制約条件	関係機関協議					分流工ヤード、合流工ヤード使用に伴う岩出市道路管理課との道路占用協議は令和6年10月に成立済み。																																							
	用地関係					用地確保済み																																							
	支障物件					該当なし																																							
	関連工事との調整					測点No. 23～測点No. 27+1.7区間は令和8年12月中旬まで着手できない。また、令和8年12月中に施工を完成させなければならない。 合流工ヤードは令和8年12月中に、放流工ヤードは令和9年1月末までに撤退しなくてはならない。																																							
	その他					最大1班体制での施工を想定 水路内は令和8年10月1日以降の非通水期間以降しか着手できない。																																							