

# 明治用水頭首工右岸応急対策工事（取水対策）について

- 頭首工の右岸側において、取水口付近の水位を上昇させるための工事を6月3日から実施し、本日（6月21日）終了の予定です。
- 本工事は、応急的な措置として、土のう（一部区間は矢板）等で施工を行うものであり、水位が一定程度上昇し、自然取水が可能となるため、今よりは取水が安定する見込みです。なお、水を完全に堰き止めることは難しいと考えており、引き続きポンプも併用予定です。
- 6月22日から水位を上昇させ、自然取水とポンプ取水により取水量を増加させる予定です。



# 明治用水頭首工左岸応急対策工事（取水対策）について

- 6月14日から頭首工の左岸側において、漏水箇所を矢板等で囲む工事を実施しています。
- 頭首工上流側全体の水位を上昇させ、取水口から自然取水ができるようにすることで、平年並みの取水量確保を目指します（左右岸とも）。
- 本工事は、天候にもよりますが、7月下旬頃の完成を目指します。

