

農業農村整備事業等再評価結果書

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目												事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	技術検討会の意見	補助金交付の方針	備考
					ア		イ		ウ		エ		オ	カ	キ	ク					
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C				その他				
北陸農政局	新潟県	水利施設等保全高度化事業	柏崎1期	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.10	○	○	○	-	継続する	令和5年度予算を要求する	本地区では、関連事業である国営かんがい排水事業 柏崎周辺地区が既に完了しているほか、本事業による用水路及び水管理施設の整備も進み、事業進捗率は84%に達している。本事業により、既に用水路及び水管理施設が整備された地域では、用水管理の合理化や省力化が図られ、地区内で実施しているほ場整備事業と併せて生産性の向上などの事業効果が認められる。 引き続きコスト縮減を図りつつ、着実かつ計画的に事業を推進し、早期の事業完了に努められたい。	予算を割り当てる
北陸農政局	新潟県	水利施設等保全高度化事業	阿賀野川右岸第2	新潟県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.26	○	○	○	○	継続する	令和5年度予算を要求する	本地区では、関連事業である国営かんがい排水事業 阿賀野川右岸地区が既に完了しているほか、本事業による排水路の整備も進み、事業進捗率は85%に達している。本事業により、既に排水路が整備された地域では、湛水被害の防止や水田汎用化の促進が図られ、事業効果が着実に発揮されている。 引き続きコスト縮減を図りつつ、着実かつ計画的に事業を推進し、早期の事業完了に努められたい。	予算を割り当てる
北陸農政局	新潟県	水利施設等保全高度化事業	川西東部	新潟県	○	○	○	-	○	○	-	○	1.92	○	○	○	○	継続する	令和5年度予算を要求する	本地区では、これまでに水管理施設及び緊急放流施設の整備が行われ、事業進捗率は86%に達している。本事業により水管理施設の改修が行われ、用水の安定供給を通じた生産性の向上ならびに水管理作業の省力化が図られている。また、冬期の消雪用水の安定供給も含めた広範な事業効果の発現が認められる。 引き続きコスト縮減を図りつつ、着実かつ計画的に事業を推進し、早期の事業完了に努められたい。	予算を割り当てる
北陸農政局	新潟県	水利施設等保全高度化事業	潟川(2期)	新潟県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.30	○	○	○	○	継続する	令和5年度予算を要求する	本地区では、7kmの基幹排水路の更新を行うものであるが、当初予定に比して軟弱地盤であったことから工法変更を余儀なくされたため事業実施が遅延しており、事業進捗率は70%にとどまっている。本事業により、既に排水路が整備された地域では、湛水被害の防止や水田汎用化の促進が図られ、事業効果が認められるものの、未着工地域の早期完了が強く望まれている。 引き続きコスト縮減を図りつつ、着実かつ計画的に事業を推進し、予定されている令和7年度の事業完了に努められたい。	予算を割り当てる