

農業農村整備事業等再評価結果書

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目										事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	技術検討会の意見	補助金交付の方針	備考			
					ア		イ		ウ		エ		オ	カ						キ	ク	
					①	②	①	②	①	②	①	②										B/C
関東農政局	千葉県	農業競争力強化農地整備事業	武田川下流	千葉県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.07	○	○	○	-	継続する	R5年度予算を要求する	本地区は、現在までに整地、用水路、排水路、暗渠排水の整備が完了しており、事業進捗率は95%となっている。 残工事については、農道の一部の整備のみとなっている。 本事業により、基盤整備が行われた農地では、大区画化による営農の効率化や汎用化による高収益作物への転換、農業用水の安定確保が図られている。 また、事業を契機として担い手の育成や法人化も図られ、農地集積率が事業実施前に比べて21.4%の増加となる等の事業効果が見られるほか、排水路に転落防止柵が設置されることで農業従事者の作業の安全対策にも寄与している。 事業の長期化の要因となった用地境界の確定等については、各種協議調整が完了しており、計画的な事業進捗が見込まれる。 今後も、コスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる事業効果が発現することを期待している。	予算を割り当てる	
関東農政局	山梨県	水利施設等保全高度化事業(畑総)	日下部	山梨県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.18	○	○	○	-	継続する	R5年度予算を要求する	本地区は、現在までに用排水路、農道の整備が完了しており、事業進捗率は78%となっている。 残工事については、区画整理の一部の整備となっている。 本事業により、基盤整備が行われた農地では、農道整備による荷痛み防止や区画整理による営農の効率化が図られるとともに、事業を契機として新規就農者の増加や担い手への農地集積が図られる等の事業効果が見られる。 事業の長期化の要因となった埋蔵文化財の発掘調査等については、各種協議調整が完了しており、計画的な事業進捗が見込まれる。 今後も、コスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる事業効果が発現することを期待している。	予算を割り当てる	
関東農政局	長野県	水利施設等保全高度化事業(かん排)	梓川右岸	長野県	○	○	○	-	○	○	○	○	2.15	○	○	○	-	継続する	R5年度予算を要求する	本地区は、現在までに概ね半分の排水路の整備が完了し、事業進捗率は45%となっている。 本事業により、当該地区の農地を含む地域の湛水被害が軽減され、農業経営の安定や地域住民生活の安全確保等の効果が期待できる。 事業の長期化の要因となった排水路の鉄道横断については、各種協議調整が完了しており、計画的な事業進捗が見込まれる。 今後も、コスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、早期に事業効果が発現することを期待している。	予算を割り当てる	
関東農政局	千葉県	農村地域防災減災事業(湛水防除)	蓮沼Ⅱ期	千葉県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.12	○	○	○	-	継続する	R5年度予算を要求する	本地区は、現在までに排水機場と一部の排水路の改修が完了しており、事業進捗率は75%となっている。 本事業により、既に施設の整備がなされた地域では、湛水被害の軽減などの事業効果が見られているほか、排水路に転落防止柵が設置されることで農業従事者の作業の安全対策にも寄与している。 事業の長期化の要因となった排水路工事に伴うガスの移設についての各種協議調整が完了しており、計画的な事業進捗が見込まれている。 今後も、コスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる事業効果が発現することを期待している。	予算を割り当てる	