

# 概 略 工 程 表

工 種 名				数量	単位	設計 作業 日程	加古川水系直轄管理事業 杉原川揚水機場高圧ポンプ等設備更新工事																					
							令和7年8月18日 ~ 令和9年2月28日 (560日)																					
							令和7年						令和8年												令和9年			
工種							7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間	1	式	40																									
準備・設計	1	式	54																									
製作	1	式	385																									見積納期:12ヶ月
輸送	1	式	10																									
撤去工	1	式	40																									R8年10月より着工可
据付工	1	式	70																									
試運転調整工	1	式	20																									
後片付け	1	式	20																									
(予定) 取水ゲート年点検 (参考) かんがい期																												152.90 EL.m以下 貯水率65.2%以下