

概略工程表（参考）

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和7年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区ストックヤード整備他工事										備考			
					予定工期 令和8年3月5日～令和8年9月30日【210日】													
					0	30	60	90	120	150	180	210						
	R8.3	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9	R8.10										
余 裕 期 間	1	式		20	■													
準 備 工	1	式		30		■												
残 土 受 入 工	6,000	m3	1	145														
仮 設 工	1	式	1	145														
表 土 掘 削 工 ( そ の 3 )	3.8	ha	1	45			■											
表 土 掘 削 工 ( そ の 4 )	2.7	ha	1	25				■										
後 片 付 け	1	式		15														
公 共 残 土 運 搬	6,000	m3																他事業 工事
工 期				210														

水田営農期間  
(5月～9月)

