

概略工程表

令和5年度 十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム背水対策及び流木処理工事													
予定工期：令和5年9月27日～令和6年2月28日（155日間） 実工期：令和5年10月2日～令和6年2月28日（150日間）													
工種	数量	単位	班 編成	設計 作業 日数	日数								備考
					0	30	60	90	120	150	180		
					R5. 9	R5. 10	R5. 11	R5. 12	R6. 1	R6. 2	R6. 3		
余裕期間	1	式		5									
準備工	1	式		30									
背水対策工	300	m³	1	55									
流木処理工	400	空m³	1	50									
後片付け	1	式		15									