

農業用ハウス強靱化緊急対策事業に関する事業評価票

都道府県名	成果目標の内容								達成状況（令和２年度末）								達成率			具体的な取組内容	地方農政局等の意見
	要対策面積 保守管理 補強 建替								対策済み面積 保守管理 補強 建替												
鳥取県	61	ha	61	ha	3.44	ha	0	ha	61	ha	61	ha	3.44	ha	0	ha	100%	100%	—	（１）被害防止技術講習会等の開催 令和元年度：２回（８月、１０月） 令和２年度：１回（１０月） （２）既存ハウスへの被害防止対策 令和元年度：３地区（計2.53ha） 令和２年度：２地区（計0.90ha）	達成率は100%であり、事業が適正に実施されたものと評価できる。
島根県	91	ha	91	ha	2.34	ha	0	ha	91	ha	91	ha	2.34	ha	0	ha	100%	100%	—	（１）被害防止技術講習会等の開催 令和元年度：３回（７月、８月、１１月） 令和２年度：２回（１０月、１１月） （２）既存ハウスへの被害防止対策 令和元年度：４地区（計1.79ha） 令和２年度：３地区（計0.55ha）	達成率は100%であり、事業が適正に実施されたものと評価できる。
広島県	53	ha	53	ha	0.01	ha	0	ha	53	ha	53	ha	0.01	ha	0	ha	100%	100%	—	（１）既存ハウスへの被害防止対策 令和２年度：１地区（計0.01ha）	達成率は100%であり、事業が適正に実施されたものと評価できる。
徳島県	39	ha	39	ha	1.73	ha	0	ha	39	ha	39	ha	1.73	ha	0	ha	100%	100%	—	（１）被害防止技術講習会等の開催 令和元年度：５回（１１月） （２）既存ハウスへの被害防止対策 令和元年度：2地区（計1.10ha） 1地区（計0.18ha） 令和２年度：２地区（計0.45ha）	達成率は100%であり、事業が適正に実施されたものと評価できる。
香川県	77	ha	77	ha	0.15	ha	0	ha	77	ha	77	ha	0.15	ha	0	ha	100%	100%	—	（１）被害防止技術講習会等の開催 令和元年度：２回（７月） 令和２年度：２回（２月、３月） （２）既存ハウスへの被害防止対策 令和元年度：１地区（計0.15ha）	達成率は100%であり、事業が適正に実施されたものと評価できる。
愛媛県	105	ha	105	ha	4.42	ha	0	ha	105	ha	105	ha	4.42	ha	0	ha	100%	100%	—	（１）被害防止技術講習会等の開催 令和２年度：１回（１月） （２）既存ハウスへの被害防止対策 令和２年度：７地区（計4.37ha）	達成率は100%であり、事業が適正に実施されたものと評価できる。
高知県	211	ha	211	ha	32.98	ha	8.82	ha	211	ha	211	ha	32.98	ha	8.82	ha	100%	100%	100%	（１）既存ハウスへの被害防止対策 令和元年度：６地区（計11.71ha） 令和２年度：10地区（計17.40ha）	達成率は100%であり、事業が適正に実施されたものと評価できる。