

市野新田ダム工事の進捗状況




第13号

平成24年
7月20日

<発行元>
北陸農政局
柏崎周辺農業水利事業所
柏崎市南半田18番15号
TEL: 0257-24-5731
バックナンバーはこちら
<http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/kashiwa/index.html>



リュウキンカ



①市野新田ダム建設工事
工事は今年4月に発注し、平成28年度の完成を目指して着実に進めていきます。現在は測量や伐採等を行い、排水をきれいにするための濁水処理施設の設置を始めました。7月から工事用道路の整備、8月から洪水吐とダム堤体の基礎掘削、10月から仮排水トンネルの工事を開始していきます。

幹線導水路工事
市野新田ダムから下流の受益地へ導水するためのパイプラインを埋設する工事です。女谷地内の高原田で今年7月から翌年1月にかけて、宮川新田地内の2か所で6月から12月にかけて行う予定です。

1号橋梁上部工他工事
付替市道21・132号線の鶴川横断部の橋梁を建設する工事です。下部工は昨年施工しており、今年は上部工を施工します。来年3月に完成する予定です。



1号橋梁

市野新田取水工進入路設置工事
市野新田取水工への進入路を建設する工事です。12月頃までに完成を予定しています。

付替市道21・132号線工事
市野新田に通じる付替市道を建設する工事です。今後、アスファルト舗装やガードレール等の安全施設を施工し、今年10月に供用を開始する予定です。



仮排水トンネル入口



付替市道21-132号線

⑥市野新田ダム付替市道(168号)その1、その2工事
既設の市道を付替える工事です。7月中は測量や伐採等の準備作業を行い、8月以降に本格的な工事を始め、12月頃までに完成を予定しています。


～市野新田ダム周辺の環境対策～
市野新田ダム建設工事による周辺環境への影響を調査します。
騒音・震動調査
騒音・震動計を8月上旬までに女谷地内に設置する予定です。
水質調査
鶴川(市野新田及び女谷地内)と石橋川において平成24年4月～平成25年3月まで月1回、水質調査を行っています。
鳥類調査
市野新田ダム上流部に於いて平成24年4月～8月と平成24年12月～翌年3月に月1～2回、鳥類調査を行っています。

後谷ダム「万灯会」開催のお知らせ

昨年7月に実施し、多くの方にご来場いただいた後谷ダム「万灯会」を今年も開催いたします。当日は約千二百本のロウソクを使い、後谷ダムをライトアップします。夏の夜に浮かび上がる幻想的なダムの姿を見に来ませんか。多くの方のご来場をお待ちしております。

日時：7月28日(土) 19時～21時
(予備日：8月4日(土))

場所：後谷ダム(柏崎市西山町別山)



～お知らせ～

ダムからの放流を開始

栃ヶ原ダムにおいて6月28日(木)から毎秒0.3mの水を放流しました。後谷ダムにおいても、今後、受益農地で用水が多く必要になった場合に放流を開始します。

安全祈願祭について

市野新田ダム工事の安全祈願祭を7月30日(月)に行います。

付替市道の渡り初め

付替市道21・132号線の渡り初めを10月頃に行う予定です。

出前授業・動植物の観察会を実施

6月11日に西山町の内郷小学校4年生を対象に、稲作における水の大切さや後谷ダムの役割、周辺環境について講義しました。また、翌日には子供たちと共に後谷ダムへ行き、動植物の観察会を行いました。

出前授業や見学会のご要望がありましたら、お気軽に事業所までご連絡ください。

