

農業農村整備事業等再評価結果書

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目												事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考			
					ア		イ		ウ		エ		オ	カ	キ	ク								
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C									①	②	
関東農政局	千葉県	農業競争力強化農地整備事業	飯岡西部	千葉県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.04	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに区画整理がおおむね完了しており、事業進捗率は97.8%となっている。 本事業により、ほ場の大区画化、用排水路及び農道が整備されたことで、農業生産性が向上するとともに担い手の農地の集積が進むなどの事業効果が認められる。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	千葉県	農業競争力強化農地整備事業	大楠	千葉県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.10	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、地区外の山林や原野等の所有者の所在が不明な土地や相続人が不明な土地の問題を解決するために事業着手の遅れはあったが、既に問題は解決しており、本事業により土地や権利関係を整序化などの効果が認められる。 また、事業に着手していることから、今後の大幅な事業の進展が期待される。 中山間地域における営農環境整備は今後の地域農業にとって重要であり、営農組合等の組織化も期待できることから、着実に事業を推進し、早期の効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		
関東農政局	山梨県	農業競争力強化農地整備事業	中山	山梨県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.04	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、区画整理を実施中であり、事業進捗率は85.8%となっている。 本事業により、ほ場の大区画化、用排水路及び農道が整備されることで、農業生産性が向上するとともに農業法人へ農地が集積されるなどの事業効果が期待される。 今後もコスト縮減を図りつつ、担い手による新たな産地形成に向けて、事業の着実な推進と早期完了によって効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		
関東農政局	茨城県	水利施設等保全高度化事業	那珂川沿岸	茨城県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.38	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、霞ヶ浦導水事業(国交省所管)等他機関事業や末端関連事業との調整に時間を要し、事業の進捗率は21.3%となっている。 本事業により、現在までに用水路11kmの整備が完了し、一部地域では通水が開始されるなど事業効果が認められる。 一方で、事業の長期化が課題となっており、今後は事業全体を円滑に推進し、早期の効果発現に向け引き続き関係者等との調整、必要な計画の精査及びコスト縮減への取り組みを行い、事業完了に向けて一層の推進が図られるように努められたい。	予算を割り当てる。		
関東農政局	茨城県	水利施設等保全高度化事業	尾崎北部	茨城県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.07	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに区画整理を含む主要工事がおおむね完了し、事業進捗率は90.1%となっている。 未整備であった農道やかん水施設の整備、冠水・浸水の対応など、基本的な営農環境の整備が実施されたことで、農地の集積や担い手の増加が実現している。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		
関東農政局	茨城県	水利施設等保全高度化事業	富田	茨城県	○	○	○	○	○	○	○	○	1.39	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに区画整理がおおむね完了しており、事業進捗率は79.7%となっている。 区画整理の実施により、大型機械の導入促進や、冠水・浸水被害の軽減などが実現しており、農業法人の参入や担い手の増加などの事業効果が認められる。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。		

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目												事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考		
					ア		イ		ウ		エ			オ	カ	キ						ク	
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C									①	②
関東農政局	山梨県	水利施設等保全高度化事業	穴山	山梨県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.07	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに農道、区画整理、用排水路、ため池などの工事を実施しており、事業進捗率は63.1%となっている。 本事業により、区画整理が実施された地域においては、ほ場の大区画化などにより生産性が向上するとともに経営規模拡大を図る農業法人への農地の集積が進むなどの事業効果が認められる。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	山梨県	水利施設等保全高度化事業	一宮南部	山梨県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.37	○	○	-	○	-	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに農道、区画整理、用排水路の工事がおおむね完了し、事業進捗率は73.0%となっている。 本事業により、ほ場の大区画化、用排水路及び農道が整備された一部地域では、農業生産性が向上するとともに担い手への農地の集積が進むなどの事業効果が認められる。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	山梨県	水利施設等保全高度化事業	みさか桃源の郷	山梨県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.50	○	○	-	○	-	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに農道、区画整理などの工事を実施しており、事業進捗率は61.5%となっている。 本事業により、ほ場の大区画化、農道が整備された一部地域では、農業生産性が向上するとともに担い手への農地の集積が進むなどの事業効果が認められる。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	山梨県	水利施設等保全高度化事業	菱山	山梨県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.67	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに農道、区画整理、鳥獣害防止施設などの工事がおおむね完了し、事業進捗率は87.1%となっている。 本事業により、ほ場の大区画化、用排水路及び農道が整備された地域では、農業生産性が向上するとともに担い手への農地の集積が進むなどの事業効果が認められる。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	静岡県	水利施設等保全高度化事業	西浦みかん立保古宇	静岡県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.14	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに農道3.3kmの整備が完了しており、事業進捗率は38.2%となっている。 現況道路が狭小で、工事用車両の進入等の支障により、工事進捗が遅れていたが、これまでの事業進捗により工事用車両の進入や営業車両等の迂回に利用可能な支線農道の整備が進み、工事進捗に係る課題が解決されたことで、今後、加速的に工事の進捗が見込まれる。 今後は事業完了に向けて計画的かつ着実に事業を推進し、地元ブランド「寿太郎」みかんの産地形成の促進及び支線農道の津波避難路としての機能確保について、効果の早期発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	茨城県	農村地域防災減災事業	南総上流	茨城県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.62	○	○	-	○	-	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに用排水機場の整備が完了しており、事業進捗率は55.5%となっている。 本事業により、排水機場や排水路が整備された地域においては、地盤沈下に伴う湛水被害が軽減されるなどの事業効果が認められる。 今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	

評価主体	都道府県名	事業名	地区名	事業主体名	項目												事業主体の実施方針	事業主体の予算要求方針	第三者の意見	補助金交付の方針	備考		
					ア		イ		ウ		エ			オ	カ	キ						ク	
					①	②	①	②	①	②	①	②	B/C									①	②
関東農政局	千葉県	農村地域防災減災事業	印旛沼	千葉県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.64	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに排水機場及び導水路の整備がおおむね完了しており、事業進捗率は83.7%となっている。本事業により、排水機場及び導水路が整備された地域においては、湛水被害が軽減されるなどの事業効果が認められる。今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	千葉県	農村地域防災減災事業	香北第3	千葉県	○	○	○	-	○	○	○	○	3.54	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに用水路の整備がおおむね完了しており、事業進捗率は91.0%となっている。本事業により、整備が完了した地域においては、安定した用水供給が行われるなどの事業効果が認められる。今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	神奈川県	農村地域防災減災事業	曾我谷津	神奈川県	○	○	○	-	○	○	○	○	2.61	○	○	-	○	○	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに水路兼用農道1.5kmの整備が完了しており、事業進捗率は64.3%となっている。本事業により、水路兼用農道が整備された地域においては、農地の侵食や崩壊等の被害が軽減されるなどの事業効果が認められる。事業が長期化していたが、令和4年4月の計画変更により、事業量や計画が確定したことから、今後は事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	
関東農政局	静岡県	農村地域防災減災事業	新神子	静岡県	○	○	○	-	○	○	○	○	1.53	○	○	-	○	-	継続する。	令和8年度予算を要求する。	本地区は、現在までに排水機場の整備が完了しており、事業進捗率は74.3%となっている。本事業により、排水機場と排水路が整備された地域においては、湛水被害が軽減されるなどの事業効果が認められる。今後もコスト縮減を図りつつ、事業完了に向けて着実に事業を推進し、さらなる効果発現に努められたい。	予算を割り当てる。	