

農業用ハウス強靱化緊急対策事業に関する事業評価票

都道府県名	成果目標の内容								達成状況（平成32(2020)年度末）								達成率			具体的な取組内容	地方農政局等の意見
	要対策面積		保守管理						対策済み面積		保守管理						保守管理	補強	建替		
福岡県	607	ha	607	ha	1	ha	0	ha	607	ha	607	ha	1	ha	0	ha	100%	100%	-	被害防止技術講習会の開催、筋交い補強、横梁補強	要対策面積の保守管理等の取組及び、ハウス補強は計画どおり達成しており計画以上の成果が見られる。
佐賀県	270	ha	270	ha	30	ha	0	ha	270	ha	270	ha	22	ha	0	ha	100%	73%	-	被害防止技術講習会の開催、補強アーチ追加、防風ネット設置	要対策面積の保守管理等の取組が達成していることから計画どおりの成果が見られる。
長崎県	363	ha	363	ha	3	ha	0	ha	363	ha	363	ha	3	ha	0	ha	100%	100%	-	被害防止技術講習会の開催、筋交い補強、妻面補強	要対策面積の保守管理等の取組及び、ハウス補強は計画どおり達成しており計画以上の成果が見られる。
熊本県	697	ha	697	ha	100	ha	29	ha	697	ha	697	ha	92	ha	26	ha	100%	92%	92%	被害防止技術講習会の開催、アーチ部補強、防風ネット設置、換気扇・非常用電源を設置	要対策面積の保守管理等の取組が達成していることから計画どおりの成果が見られる。
大分県	235	ha	235	ha	3	ha	0	ha	235	ha	235	ha	3	ha	0	ha	100%	100%	-	被害防止技術講習会の開催、筋交い補強、防風ネット設置	要対策面積の保守管理等の取組及び、ハウス補強は計画どおり達成しており計画以上の成果が見られる。
宮崎県	422	ha	422	ha	147	ha	13	ha	422	ha	422	ha	138	ha	14	ha	100%	94%	111%	被害防止技術講習会の開催、筋交い補強、防風ネット設置、換気扇の設置	要対策面積の保守管理等の取組が達成していることから計画どおりの成果が見られる。
鹿児島県	392	ha	392	ha	8	ha	0	ha	392	ha	392	ha	8	ha	0	ha	100%	100%	-	被害防止技術講習会の開催、筋交い補強、防風ネット設置、換気扇の設置	要対策面積の保守管理等の取組及び、ハウス補強は計画どおり達成しており計画以上の成果が見られる。