

バイオマスの環づくり交付金(畜産ハード事業)

都道府県	市町村名	地区名	事業実施主体	事業内容	評価年度	事業計画目標	目標達成状況		総合評価			備考
							実績値	達成状況	事業実施主体	都道府県	農政局等	
青森県	八戸市	金浜	(有)八戸農場	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値179ポイント (参考) 家畜排せつ物104,164トン	179ポイント	100%	目標が達成できた。	目標が達成できた。	計画通り増頭ができ、家畜排せつ物の利用も計画どおりであった	
岩手県	遠野市	青笹	六角牛堆肥生産利用組合	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値9ポイント (参考) 家畜排せつ物4,353トン	7ポイント	77.8%	乳量出荷制限により計画どおりの増頭とはならなかった。今後は改善計画を作成し計画どおりになるよう取り組んでいく	乳量出荷制限の影響で計画どおりとはならなかった。今後、事業実施主体から提出された改善計画を検討し目標達成に向け指導していく	乳量出荷制限により増頭が進まなかった。今後は県から提出された改善計画を精査し、必要に応じ指導・助言を行っていく。	
福島県	郡山市	石筵	石筵堆肥生産利用組合	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値6ポイント (参考) 家畜排せつ物3,537トン	6ポイント	100%	目標が達成できた。	目標が達成できた。	計画通り増頭ができ、家畜排せつ物の利用も計画どおりであった	
山形県	尾花沢市	六沢	(有)スカイバイオテックス	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値35ポイント (参考) 家畜排せつ物18,878トン	31ポイント	88.6%	稼働時期の遅れによる未達成。今後は計画どおりに処理して達成する見込み	稼働時期の遅れによる未達成。今後は計画どおりに処理して達成する見込みである。	稼働時期の遅れによる未達成。今後は計画どおりに処理して達成するよう、必要に応じ指導・助言を行っていく。	
山形県	鮭川村	鮭川村	鮭川村	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値1ポイント	1ポイント	100%	計画通りマニュアルスプレッター2台による散布の実施	計画通りマニュアルスプレッター2台による散布の実施	計画通りマニュアルスプレッター2台による散布の実施	
山形県	米沢市	米沢市	(有)佐藤牧場	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値4ポイント (参考) 家畜排せつ物2,379トン	4ポイント	100%	目標が達成できた。	目標が達成できた。	計画通り増頭ができ、家畜排せつ物の利用も計画どおりであった	
山形県	飯豊町	添川	(株)ながめやま牧場	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値12ポイント (参考) 家畜排せつ物6,724トン	8ポイント	66.7%	本格稼働が8月からであったことから、処理量が計画を下回った。今後は計画どおりの処理量を実施、達成する見込みである。	本格稼働時期の遅れによる未達成。今後は計画どおりの処理を行い達成する見込みである。	本格稼働時期の遅れによる未達成。今後は、本格稼働により達成するよう必要に応じ指導・助言を行っていく。	
山形県	白鷹町	荻野	山形県酪農業協同組合	家畜排せつ物のたい肥化施設等の整備	H19	成果目標指標値7ポイント (参考) 家畜排せつ物4,794トン	8ポイント	114.3%	計画通りの家畜排せつ物の利用と製品たい肥の販売ができた	計画通りの家畜排せつ物の利用と製品たい肥の販売ができた	計画通りの家畜排せつ物の利用と製品たい肥の販売ができた	