

令和 5 年度

浅瀬石川二期農業水利事業
温湯左岸幹線用水路 第 2 号水路橋
耐震化対策調査測量設計業務

第 5 回打合せ資料

令和 6 年 1 月 25 日

東北農政局 


<目次>

1. 前回議事録確認	1
2. 補修補強一般図	5
3. P1 橋脚土留め工法検討	6
4. 施工計画	20
4.1 施工条件・手順	
4.2 工事用道路計画	
4.3 土留め計画	
4.4 橋脚補修・補強計画	
4.5 上部工補修・補強計画	
4.6 立木補償計画	
4.7 施工工程表	
5. 設計図面	39

1. 前回議事録確認

(様式5号)

業務打合せ記録簿

第3回	前回	令和5年10月4日	通 番	1/3	頁
発注者確認日		受注者確認日			
令和 5年 12月 4日確認済		令和 5年 11月 24日確認済			
発注者	東北農政局		受注者		
件 名	令和5年度 浅瀬石川二期農業水利事業 温湯左岸幹線用水路 第2号水路橋耐震化対策 調査測量設計業務		整理番号	3	
出席者名	発注者 側担当		日 時	令和5年11月21日(火) 9:00~11:30	
	東北農政局				
	専門 委員				
	オブザーバー				
	受注者 側担当		場 所		
打 合 せ 資 料					
・第3回打合せ資料					
打 合 せ 要 旨					
・設計条件確認、水路橋の桁内面調査結果、耐震補強検討結果、施工計画および今後の予定について					
確 認 事 項					
主な確認事項を以下に示す。					
・水路橋の桁内面調査の結果、土砂堆積・コケ繁茂・防水モルタル剥離・側壁摩耗などが確認されたこと、底版上面・側壁内面への補修対策が必要であることを報告し了承いただいた。 ・耐震補強検討の結果、上部工を単純桁3連のまま耐震補強する案と、連続化(単純桁3連→3径間連続桁)してから耐震補強する案があるが、後者は、P2橋脚を段落し補強のみにでき、P2橋脚基部付近の河川・擁壁の撤去・復旧がなくなることで明らかに有利であることを報告し、後者の採用を了承いただいた。 ・施工計画として、3つの工事用進入路の基本条件を確認し、土留め工法、工事期間の現時点の基本方針や留意点について意見交換したうえで、次回協議に向けた共通認識を行った。					
議 事 内 容					
1. 設計条件確認					
前回打合せでの未決定事項について、以下を確認した。 ①本橋の液状化評価には、最新知見であるH29道路橋示方書を適用してよい。 ②雪荷重は、近隣の3つの観測所(弘前・碓氷間・青森大谷)の過去10年の最大積雪深167cmを適用してよい。 なお、既設湯沢観測所は本橋との標高差が大きいため、本橋の設計積雪深には考慮しない。 (次ページに続く)					

第3回	前回	令和5年10月4日	通 番	2/3	頁
議 事 内 容					
2. 水路橋の桁内面調査結果					
水路橋の桁内面調査結果を下記の通り報告した。 ①底版上面全体に土砂堆積とコケ繁茂があるほか、底版上の防水モルタル(t=15mm)に多くの剥離が確認された。ブロック目地上面を含め底版本体の状況は確認されなかった。側壁内面は高さ600mmまでの範囲全体に摩耗があるほか、一部に補修跡、目地被覆材の破れが確認された。 ②底版上面のモルタル剥離、側壁内面の摩耗に対する補修対策が必要であることを報告し、了承いただいた。					
3. 耐震補強検討結果					
耐震補強検討結果の報告および下記の各種補強対策を提案し、了承いただいた。 ① 上部工を単純桁3連のまま耐震補強する案と、連続化(単純桁3連→3径間連続桁)してから耐震補強する案の検討結果を報告し、後者の優位性が明らかになったことと後者を採用することを提案し、了承いただいた。 <単純桁3連のまま耐震補強する場合に比べ、上部工を連続化する耐震補強案の主な優位点> ・P2橋脚基部の補強がなくなることで、二股沢の切通し、袖壁の撤去・復旧、土留め工がなくなることで、部材防止構造と伸縮装置の設置箇所数がともに半分以上になること。 ②連続化案のP1橋脚補強は、柱RC巻立て400mm・底版RC増厚500mmの組合せでのみ成立し、これより薄い巻立て厚では底版増厚が1m程度必要で、重量増により転倒阻害を満足しなくなることを報告した。 ③連続化案のP2橋脚補強は、段落し近傍に増設ウイングがあり、これを存置したまま補強できる工法が鋼板接着だけであることを報告した。補強断面は柱中間部の四隅に200×14mmの鋼板接着となることを報告した。なお、連続化しない案のP1・P2橋脚補強は、柱RC巻立て250mm・底版RC増厚500mmの組合せで成立する。 ④上部工連続補強は、各橋脚上で鉛直方向(自重+水または雪)の負荷耐力不足区間と、水平方向(L2地震)の負荷耐力不足区間を網羅する範囲(延長6.5m)に8mmの鋼板を接着し、桁間間に無収縮モルタルを充填することで成立することを報告した。また、充填部内面には止水対策としてアラミド繊維シート1層を接着する。なお、流水には土砂が若干混入していることから、アラミド繊維シート被覆材料の耐摩耗性能について確認しておくこと、伸縮装置と同様にアラミド繊維もメンテナンスを要すること、等の意見交換があった。					
4. 施工計画					
施工計画に係る基本条件整理および工法検討結果を報告し、意見交換を行った。 ①国道102号から現地までの工事用進入路候補となるA~Cルートについて、以下の報告を行った。 Aルート：A1橋台南側からP1橋脚基部へ降りる私道。P1付近30mの範囲は幅員2m程度で林橋の枝張りも多い。P1までの重機通行には枝落し等が必要になる。二股沢に渡河路を設ければP2基部にも進入できる。 Bルート：A1橋台北側からA1橋まで進入できる官地の通路。高い標高にあり、谷に降りるのは適さないが、幅員が広く平坦なため、クレーンやポンプ車の進入には適する。またA1付近には広いヤードがある。 Cルート：A2橋台にアクセスしている道路(公・私是不明)。民家連担区間を通る狭くカーブの多い道路のため、乗用車程度しか通行できない。工事用進入路としての使用は困難である。 (次ページに続く)					

第3回	前回	令和5年10月4日	通 番	3/3	頁
議 事 内 容					
② P1橋脚の床面時の湧水量は水中ポンプ1台で釜揚げ排水可能であることを報告した。そのため、土留めは観音橋矢板工法とライナーPL工法のどちらも可能であるが、前者はクレーン据付用仮橋(9m×15m)が必要となり、後者は仮橋なしでクレーン据付可能であることを報告した。 ③ 施工法については、釜揚げ排水に対応可能な湧水量のためオープン掘削も可能であること、P1基部への進入重機をバックホウのみとしダンプを進入させず掘削土をP1付近に積み上げておくことができればわずかな枝落しだけで工事が可能であること、Aルートを二股沢まで延長すると除雪が容易になり冬季工事には有利であることや二股沢を横断することでP2橋脚への資材運搬路としても利用できること、ライナーPLを円形にするで補強リングを小さくできること、等の意見交換があった。 ④ Aルートの進入部付近のCo舗装にひび割れがあるため、工事の際に補修等が必要となる可能性があるとの意見交換があった。現地でCo舗装部の状況を再確認したが、Co舗装のひび割れは局部的であり、盛土のずれや舗装下の空間が確認されないため、利用可能と考えている。 ⑤ 工事期間については、桁補修・連結補強は雪かきがい期施工となるが、雪かきがい期でも施工可能であること、雪かきがい期と積雪期はかなりの重複するため営業補償をして過年施工とするのも有力であること、収穫しない場合でも林機の剪定・薬剤散布等は必要なことにも留意が必要なこと、等の意見があった。					
5. 今後の予定 確認結果をお教えいただきたい。 ① 林機の立木補償には、1本全額補償の他に、枝落しのための部分補償もあるのか発注者側で確認いただく。 ② 地権者に、工事の際の林機等の使用条件を発注者側で確認いただく。 また、①及び②の確認に当たり、今回の打合せを踏まえ、果樹の支障となる範囲等を図示し提出すること。 ③ 次回のホームドクター同席の打合せは、施工計画を中心テーマとし、1月下旬に開催予定とする。					
以 上					
オープン掘削では、掘削勾配が1:1.0でないと自立しないと考えられ、リング等の富農作業への調整が必要で、容易に工期を延長できないという現場条件とリング等への影響が比較的小さい土留めを用いた計画とする。 土留め計画「自立できそう」となった時点で、ライナープレートを変更削除するのがよいとの判断である。 発注者、〇〇〇、了承済み。					

2024/01/22 (月) AM 〇〇〇からのmail確認事項について

【吊足場を既設橋梁に吊るして問題ないか】
吊足場荷重は自重+水重の25% (施工時割増1.25) より小さいため、問題ないと考えられる。

$$\text{吊足場荷重} = \text{桁自重} + \text{水重} \\ 1.0 \text{ kN/m}^2 \times 4.10 \text{ m} = 4.1 \text{ kN/m} < (24.5 \text{ kN/m} + 15.5 \text{ kN/m} = 40.0 \text{ kN/m}) \times 0.25 = 10.0 \text{ kN/m}$$

【アラミド繊維シートについて】
① 用心補強：用心補強としてPC桁をはつらず適用できる工法が他にない。
② PCの縮みのケア：既設PC上部工の乾燥収縮・クリープ等は終了しているため、問題ないと考えられる。
③ 摩耗：接着・硬化後、水路等でよく使用されるFRPと同じになるので、問題ないと考えられる。

【上部工を連続化することに伴いA1橋台とA2橋台の負担が増えるのではないか】
上部工連続化補強により、A1橋台とA2橋台の分担重量が減る。

下部工	既設照査時分担重量(kN)			補強後分担重量(kN)		
	橋軸方向		直角方向	橋軸方向		直角方向
	レベル1・2	レベル1	レベル2	レベル1・2	レベル1	レベル2
A1(F→M)	680	-	-	51	-	-
P1(M・F→F)	800	1180	1180	2160	-	1298
P2(M・F→M)	680	1180	1180	111	-	949
A2(M)	81	-	-	51	-	-

業務打合せ記録簿

第4回	前回	令和5年11月21日	通 番	1/4	頁
発注者確認日			受注者確認日		
令和 5年 12月27日確認済			令和 5年 12月 25日確認済		
発注者	東北農政局		受注者		
件 名	令和5年度 浅瀬石川二期農業水利事業 温湯左岸幹線用水路 第2号水路橋耐震化対策 調査測量設計業務		整理番号	4	
出席者名	発注者 側担当		日 時	令和5年12月21日(木) 10:00~12:30	
	受注者 側担当		場 所	会議室	
打 合 せ 資 料					
・第4回打合せ資料					
打 合 せ 要 旨					
・議事録の確認、補修補強一般図、上部工連続化設計、橋脚耐震補強設計、支承部落橋防止システム等設計、補修設計および今後の予定について					
確 認 事 項					
主な確認事項を以下に示す。					
・上部工連続化により常時および直角方向地震時の負の曲げモーメントへの耐力が不足する範囲を鋼板接着で補強する。橋脚上の桁遊間には無収縮モルタルを充填し、水路内面に連続繊維シート接着工にて桁遊間部からの漏水を防止する。 ・P1橋脚は、補強Co体積が最小となる柱RC巻立て厚35cm、底版上面RC増厚55cmの組合せで補強する。P2橋脚は、上部工連続化とP1橋脚集中補強による分担重量の減少により鋼板接着による段落し補強のみで成立する。 ・橋台上の落橋防止構造は、既設張出しを補強して利用し、橋台上に設ける突起と衝突させる構造を採用する。水平支承は、人力で運搬が可能で施工性に優れる鋼製突起を採用する。 ・R28年度の施設状態評価を健全度ランクS-3に見直す。補修項目は、ひび割れ補修、断面修復、摩耗補修、凍害補修とする。					


第4回	前回	令和5年11月21日	通 番	2/4	頁
議 事 内 容					
1. 上部工連続化設計					
上部工連続化設計の詳細な内容と連続化時の水路内側止水対策について、以下の通り確認した。 ①上部工連続化設計の主な設計方針を以下に整理する。 ・橋梁形式を単純桁3連から3径間連続桁に変更する。 ・支床条件は、橋軸方向はP1橋脚を1点固定に、直角方向は全固定に変更する。 ・橋脚上遊間部のせん断力に対しては、補強鋼板のみが抵抗するものとする。 ・橋脚上遊間部の正負交番する水平力による曲げモーメントに対しては、補強鋼板のみが抵抗するものとする。 ・鉛直力に対しては、耐自重+プレストレスが単純桁に作用し、水荷重と雪荷重が3径間連続桁に作用するものとする。 ・直角方向地震力に対しては、全重量が3径間連続桁に作用するものとする。 ②連続化により生じる負の曲げモーメントが上部工の抵抗モーメントを超える範囲に対して鋼板接着で補強する。定着長も含めて実断面に鋼板接着補強する範囲を曲げモーメント図に追記する。 ③鋼板の定着長の算定に用いた「山梨県土木工事設計マニュアル道路橋Ⅱ(橋梁)」に記載の式の参考となる論文も報告書に整理する。 ④橋脚上の桁遊間に無収縮モルタルを充填し、そこからの漏水を防ぐために水路内面に連続シート接着工を行う。連続繊維シート材は、耐摩耗性と経済性に優れたアラミド繊維シートIを使用する。連続繊維シート接着工の施工要領等の資料を送付する。					
2. 橋脚耐震補強設計					
耐震補強の検討結果を報告し、以下の補強内容を了承いただいた。 ①P1橋脚の耐震補強は、計算内容を見直した結果、柱RC巻立て厚25~40cmの補強案のうち、補強に必要なCo体積が一番少なくできる柱RC巻立て厚35cm、底版上面RC増厚55cmの組合せで補強を行う。 ②P1橋脚部の断面に土留め(ライナープレート)を必要とする可能性もあるため、土留めの検討を進めておく。 ③[]は、P1橋脚部の断面に土留めが不要かどうかという点について、ホームドクターに再確認する。併せて、掘削勾配についても、法高5m未満から1:0.5としてよいが確認する。 ④P2橋脚の耐震補強は、上部工連続化とP1橋脚集中補強による分担重量の減少により柱基部の耐力が確保できたため、鋼板接着による柱中間部の段落し補強のみを行う。底版は、無補強でL2耐震調査を満足する。					
(次ページに続く)					

第4回	前回	令和5年11月21日	通 番	3/4	頁
議 事 内 容					
3. 支保脚落橋防止システム等設計					
支保脚の新設対策について、以下の通り確認した。					
①上部工を連続する耐震補強索を採用するため、落橋防止構造は両端の橋台上のみに設置する。					
②落橋防止構造は、①桁とトランジション上部を連結する形式および②上部構造と下部構造に突起を設ける形式を比較した結果、既設の張出しを上部工の突起に利用でき経済性に優れる点、鋼製突起を下部工に設置することによりコンクリート面に破壊が生じても水路橋本体に影響しない点より、②上部構造と下部構造に突起を設ける構造を採用する。					
③ 上部工連続化のために既設水平支保アンカーボルトを切断して支保条件を変更し、新しい水平支保を設置する。新支保構造は、アンカーバー、鋼製突起、RC突起の3つが考えられる。アンカーバーは、上部工下床版に十分な厚さがなく、側壁部はPCケーブルと干渉することから設置が困難である。RC突起は、A2橋台主でコンクリートポンプ車を進入させることが困難であることと、縁端確保のための橋軸方向の張出しが大きくなることから合理的ではない。よって、人力で運搬が可能で施工性に優れる構成突起を採用する。					
④ 桁端部には、レベル2地震時の漏水防止のため伸縮装置が必要である。耐震対応の伸縮装置として比較検討した結果、通水断面に影響がなく、既設鉄筋も切断せずに施工可能なサンタック可とうジョイントHXE-100タイプ2を採用する方針とするが、発注者から情報提供いただく製品も適用可能か確認する。情報提供は来年度まで					
⑤落橋防止構造と新支保として製作する鋼製ブラケットは、工場製作と現場作業が同時進行可能なことを報告書の施工計画に示し、また、製作期間を工程に反映する。					
4. 補修設計					
補修設計内容について、以下の通り確認した。					
①R28年度業務では側壁天端に多数生じている欠損を「全体的（S-2）」なものと評価していたが、その欠損は検査路等の撤去跡であるため「局所的（S-3）」なものと見直した。					
②構造部位ごとの変状の種類と補修対象を提示した。補修項目としては、ひび割れ補修、断面修復、摩耗補修、凍害補修とする。各補修内容を以下に整理する。					
1) ひび割れ補修					
・補修対象となるひび割れ幅は、国交省の橋梁定期点検要領を参考にPC構造の上部工は0.2～0.5mm、RC構造の橋脚部は0.3～0.5mmとする。					
・補修方法は、補修対象のひび割れ幅が1mm未満であるため、ひび割れ注入工法とする。ひび割れ注入工法は、ひび割れ部に対しての追従性能がある有機系注入材で、経済性に優れるボンドシリンドラー工法とする。					
・トランジション部に生じたひび割れは、RC構造の水路橋造物であり、農業水利施設の補修・補強工事マニュアル（開水路編）を参考に1mm未満であるため、経過観察とする。					
(次ページに続く)					

第4回	前回	令和5年11月21日	通 番	4/4	頁
議 事 内 容					
2) 断面修復					
・断面修復は、施工規模が1箇所あたり1㎡程度未満であるため、左官工法とする。					
・補修工法としては、経済性に優れる弾性モルタルライニング工法を採用する。					
・上部工の鉄筋露出部の断面修復厚は、かぶり不足が要因であり、PC構造の剛性低下等に配慮して、施工品質を確保できる最低修復厚として20mmとする。他の箇所の修復厚は、変状深さと同じ値とする。					
3) 摩耗補修					
・摩耗は全長にわたって生じているため、表面被覆工法での補修とする。					
・表面被覆工法は、粗骨材露出部に対して摩耗深さ分のコンクリート断面の修復と既設部材と一体化を図れる性能が必要であり、通水性の向上は必要としないことから、無機系被覆工法とする。					
・無機系被覆工法を比較した結果、経済性に優れる弾性モルタルライニング工法を採用する。下地処理として行う高圧洗浄工について、使用ノズル、ホースの延長距離、狭い区間での作業等、水路内施工方法を業者に確認する。施工可能（4.5参考）					
・表面被覆範囲は、下床版上面全体と側壁の内側下床版上面から摩耗高さ600mmに余裕50mm加えた650mmの位置までとする。表面被覆厚は、下床版上面と側壁内側ともに10mmとする。					
4) 凍害補修					
・凍害による微細ひび割れは、側壁天端に広範囲にわたって生じているため、表面含浸工法で補修する。					
・上部工断面のうち最も大きな圧縮応力度を負担している側壁天端には微細ひび割れが集中しているが、ひび割れ幅が小さく注入補修はできない状況から微細ひび割れの自己治癒性能を有する無機系表面改質剤塗布（ザイベックス工法）を提案し、了承された。					
・なお、経済性に劣るため、選定理由の整理を見直す。また、弘前市に位置する岩木川左岸地区の土源専用水路において平成18年1月～3月にかけて施工しているため、経過状況の確認は可能である。					
・補修対象は、側壁天端全面およびその他の部位で微細ひび割れが生じている箇所とする。					
5. その他					
①次回打合せは1月25日（木）であり、ホームドクターも参加する。					
②林橋の立木補償の方法とその費用を確認いただき、概算工事費等に反映する。					
確認結果をお教えいただきたい。					
以上					

2. 補修補強一般図

水路橋補修補強一般図 <上部工連続化+耐震補強案> S=1:200




平面図




P1橋脚 正面図

P2橋脚 正面図



A1橋台 正面図

A2橋台 正面図



設計条件 (耐震補強)

橋名	通達支那野路橋 第2号水路橋
橋形式 (既設)	RCボスサンブロック工法連続3連
補強形式 (補強後)	2連連続RCボスサン橋 (ブロック工法)
橋長	80.00m
支間長	23.875m, 23.850m, 23.875m
水路断面	81.50m x H: 0.5m
橋脚形式	RC単柱式橋脚、重層基礎
橋台形式	RC式橋台、鋼管杭基礎
築設年度	昭和54年 (推定)
適用基準 (建設時 (推定))	上級工: プレストレストコンクリート連続橋台等 (昭和40年) 下級工: 連続橋台設計指針 (昭和40年)
適用基準 (耐震補強)	土地改良設計基準 水工 (平成20年3月) 土地改良設計指針 新築設計 (平成20年5月) 連続橋台設計 (平成14年2月)
実地状況	△ (土地改良設計基準)
地盤種類	硬質: 1種地盤、橋台: 1種地盤
水平震度	硬質: R=0.20、橋台: R=0.20
使用材料	上級工: コンクリート (28N・cm ² , 28N・cm ² , R=28N・cm ²) 下級工: コンクリート (21N・cm ² , 21N・cm ² , R=21N・cm ²)
使用材料 (耐震補強)	コンクリート: 24-13-5000、鉄筋: SD355 鋼管杭: SD400、SD450、SD400 締結シート: アラミド

工事名	水路橋補修補強一般図 (連続化案)
図名	水路橋補修補強一般図 (連続化案)
作成年月	令和5年 3月
縮尺	S=1:200 図面番号 1
会社名	
製図者	

-6-

以下、H11 道路土工仮設構造物工指針 p.28 より抜粋

表 2-1-1 土留めの設計手法の分類

支保工形式	掘削深さ	土留めの応力・変形の計算法
切ばり式 アンカー式	$H \leq 3.0\text{m}$	小規模土留め設計法 (慣用法)
	$3.0\text{m} < H \leq 10.0\text{m}$	慣用法 ^(注1)
	$H > 10.0\text{m}$	弾塑性法 ^(注2)
自立式	$H \leq 3.0\text{m}$	弾性床土のはり理論 ^(注3)

注1) 慣用法では土留め壁の変形量を求めることができないため、近接構造物が存在し変形量を求める必要がある場合は弾塑性法によるのがよい。

注2) N 値が2以下もしくは粘着力が 20kN/m^2 (2t/m^2) 程度以下の軟弱地盤においては掘削深さが $H > 8.0\text{m}$ に対して適用する。

注3) 良質地盤においては概ね掘削深さが 4m 以下に適用する。

以下、近畿地方整備局 設計便覧 R5.3DL p.2-7 より抜粋

2-3 山留め部材の最小部材

掘削深さ3mを超える山留め部材は、表2-1-4に示すものを最小部材とする。使用する部材については、著しい損傷がなく、入手の容易なものを使用するのがよい。

表 2-1-4 掘削深さ3mを超える山留めの最小部材

項目	最小部材	留意事項
親杭 横矢板	H-300×300	親杭の中心間隔は1.5m以下とするのがよい
山留め板	最小厚3cm以上の所用の強度を有する木材	山留め板の両端は4cm以上土留め杭のフランジにかかる長さを有するもの(山留め板厚が4cmを超える場合はその板厚以上)
鋼矢板	Ⅲ型	
腹起し	H-300×300	継手間隔は6m程度以上とする 垂直間隔は3m程度とし山留めの頂部から1m程度以内のところに第1段の腹起しを施す(ただし、頂部にある覆工受桁が腹起しと同様の役割を果たせる場合はこの限りでない) アンカー式等の支保工形式においては、安全性、施工性を検討した上で規定以外の部材を使用してよい
切ばり	H-300×300	水平間隔5m程度以下、垂直間隔3m程度とする
中間杭	H-300×300	

6.3.2 検討方法・条件

(1) 設計手順

以下に設計手順を示す。

以下、H11 仮設構造物工指針 p.27 より抜粋




図 2-1-1 仮設構造物の設計手順

Figure 1 consists of two diagrams: a cross-section (側面図) on the left and a plan view (平面図) on the right.

The cross-section (側面図) shows the bridge structure with various dimensions and elevations. Key features include:

- Elevations: $\nabla 69.796$, $\nabla 67.920$, $\nabla 65.98$, $\nabla 64.92$.
- Dimensions: 1000, 935, 1000, 3000, 1875, 6000, 8000, 1.0, 1.5, 0.6, 1.7, 1.4, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005, 0.0002, 0.0001, 0.00005, 0.00002, 0.00001, 0.000005, 0.000002, 0.000001, 0.0000005, 0.0000002, 0.0000001, 0.00000005, 0.00000002, 0.00000001, 0.000000005, 0.000000002, 0.000000001, 0.0000000005, 0.0000000002, 0.0000000001, 0.00000000005, 0.00000000002, 0.00000000001, 0.000000000005, 0.000000000002, 0.000000000001, 0.0000000000005, 0.0000000000002, 0.0000000000001, 0.00000000000005, 0.00000000000002, 0.00000000000001, 0.000000000000005, 0.000000000000002, 0.000000000000001, 0.0000000000000005, 0.0000000000000002, 0.0000000000000001, 0.00000000000000005, 0.00000000000000002, 0.00000000000000001, 0.000000000000000005, 0.000000000000000002, 0.000000000000000001, 0.0000000000000000005, 0.0000000000000000002, 0.0000000000000000001, 0.00000000000000000005, 0.00000000000000000002, 0.00000000000000000001, 0.000000000000000000005, 0.000000000000000000002, 0.000000000000000000001, 0.0000000000000000000005, 0.0000000000000000000002, 0.0000000000000000000001, 0.00000000000000000000005, 0.00000000000000000000002, 0.00000000000000000000001, 0.000000000000000000000005, 0.000000000000000000000002, 0.000000000000000000000001, 0.0000000000000000000000005, 0.0000000000000000000000002, 0.0000000000000000000000001, 0.00000000000000000000000005, 0.00000000000000000000000002, 0.00000000000000000000000001, 0.000000000000000000000000005, 0.000000000000000000000000002, 0.000000000000000000000000001, 0.0000000000000000000000000005, 0.0000000000000000000000000002, 0.0000000000000000000000000001, 0.00000000000000000000000000005, 0.00000000000000000000000000002, 0.00000000000000000000000000001, 0.000000000000000000000000000005, 0.000000000000000000000000000002, 0.000000000000000000000000000001, 0.0000000000000000000000000000005, 0.0000000000000000000000000000002, 0.0000000000000000000000000000001, 0.00000000000000000000000000000005, 0.00000000000000000000000000000002, 0.00000000000000000000000000000001, 0.000000000000000000000000000000005, 0.000000000000000000000000000000002, 0.000000000000000000000000000000001, 0.0000000000000000000000000000000005, 0.0000000000000000000000000000000002, 0.0000000000000000000000000000000001, 0.00000000000000000000000000000000005, 0.00000000000000000000000000000000002, 0.00000000000000000000000000000000001, 0.000000000000000000000000000000000005, 0.000000000000000000000000000000000002, 0.000000000000000000000000000000000001, 0.0000000000000000000000000000000000005, 0.0000000000000000000000000000000000002, 0.0000000000000000000000000000000000001, 0.00000000000000000000000000000000000005, 0.00000000000000000000000000000000000002, 0.00000000000000000000000000000000000001, 0.000000000000000000000000000000000000005, 0.000000000000000000000000000000000000002, 0.000000000000000000000000000000000000001, 0.0000000000000000000000000000000000000005, 0.0000000000000000000000000000000000000002, 0.0000000000000000000000000000000000000001, 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005, 0.0002, 0.0001, 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005, 0.0002, 0.0001, 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005, 0.0002, 0.0001, 0.000000000000

床盤の平面形状が正方形に近い場合、軸対称浸透モデルにて計算を行う。

地質調査時に被圧地下水は確認されていないため、不圧潜水層として計算を行う。

地質調査において、明確な不透水層が確認されていないため、低下すべき水位の3倍の高さを地下水位高さ H として計算する。

式(6, 7)において地下水位の高さ H および h_0 は不透水層を基準として定める。しかし、実際の地盤では明らかな不透水層がない場合、あるいは不透水層としてとり扱ってよいかどうか疑問な場合には、 H と h_0 の決定が排水量に大きな差が生じることになる。

まだいづぶん残付けないが、このようなときには低下すべき水位の3倍くらいの高さを H として差をえたいように思われる。

(注) 式(6.1)は不圧井戸および被圧井戸の排水量算定式です。

掘削地盤となるDg1層についてボーリング調査における粒度試験結果を用いて、透水係数を推定する。

車種	燃料名	稼働 深度 (深～浅)	稼働	総重量割合					平均重量		通平均重量		通平均重量
				貨物重量				積込率 P(%)	平均重量 P(%)	平均重量 P(%)	平均重量 P(%)	平均重量 P(%)	
				積込 (%)	積込 (%)	積込 (%)	積込 (%)						
Dc	P1-6	4.15 ～ 4.45	15	9.2	43.9	40.3	15.6	55.9	0.0084	8.04E-08	5.0E-05	普通仕組	
	P1-6	5.15 ～ 5.45	9	9.1	25.6	36.9	17.4	74.3	0.0096	3.02E-08			
	P2-0	2.15 ～ 2.45	7	9.5	28.9	91.7	18.9	70.7	0.0092	1.99E-08			
	P2-3	2.15 ～ 2.45	8	9.0	18.9	62.7	18.4	41.0	0.0095	2.61E-08			
	P2-4	4.15 ～ 4.45	8	9.0	31.0	36.1	12.9	49.0	0.0118	1.93E-07			
Ds	P1-10	10.15 ～ 10.45	28	30.8	83.1	8.3	6.3	0.2170	8.87E-08	1.5E-04	単位		
	P1-11	11.15 ～ 11.45	29	40.3	58.7	8.9	6.9	0.2990	2.99E-04				
Dn	P1-6	6.15 ～ 6.45	38	39.2	68.3	7.9	26.7	9.9	0.3240	1.93E-04	1.0E-04	単位	
	P1-7	7.15 ～ 7.45	34	46.5	44.3	9.2	9.2	0.2980	2.01E-04				
	P1-6	8.15 ～ 8.45	32	45.1	47.4	7.5	7.5	0.3080	3.08E-04				
	P1-9	9.15 ～ 9.45	47	35.5	63.1	8.4	8.4	0.2410	1.21E-04				
	P3-0	5.15 ～ 5.45	17	28.6	47.4	14.8	6.2	22.9	0.0499	2.72E-06			
	P3-6	6.15 ～ 6.45	21	31.2	56.9	6.9	5.9	12.2	0.2520	1.49E-04			

		Dc		Ds		Ds1	
		透水性係数 k (cm/s)					
		10^{-11}	10^{-10}	10^{-9}	10^{-8}	10^{-7}	10^{-6}
透水性	真実不透水	非常に低い		低い	中	高い	高い
初知する土の種類	粘土土 Cl	陶磁器、シルト、 細・シルト・粘土と粘土土 SP1 SP2 SP4			砂および砂 GW1 GW2 SW1 SW2 SW3		洗浄した GW1 GW2
透水率試験を適用 する方法	特殊な定水透過 試験	定水定水試験			定水経過試験		特殊な定水透過 試験
透水率係数を関係付 に規定する方法	注視試験結果から計算	なし		透水性と粒径は程度と関係図から初知			

D25(mm)	k (m/s)	土質分類	D25(mm)	k (m/s)	土質分類
0.065	5.00×10^{-9}	凝結粘土	0.30	2.70×10^{-8}	中硬粘土
0.01	1.65×10^{-7}	細粒シルト	0.35	3.70×10^{-8}	
0.02	4.00×10^{-7}	粗粒シルト	0.40	4.50×10^{-8}	
0.03	8.50×10^{-7}		0.45	5.80×10^{-8}	
0.04	1.75×10^{-6}	固相砂	0.60	7.50×10^{-8}	
0.05	2.80×10^{-6}		0.65	1.10×10^{-7}	
0.06	4.60×10^{-6}		0.70	1.60×10^{-7}	
0.07	5.50×10^{-6}		0.80	2.15×10^{-7}	
0.08	2.00×10^{-5}	固相砂	0.90	2.80×10^{-7}	
0.09	1.40×10^{-5}		1.00	3.80×10^{-7}	
0.10	1.75×10^{-5}		2.00	1.80×10^{-7}	
0.12	2.60×10^{-5}		固相砂		
0.14	3.80×10^{-5}				
0.16	5.10×10^{-5}				
0.18	6.85×10^{-5}				
0.20	8.90×10^{-5}				
0.25	1.40×10^{-4}				

–9–

(5) 排水量の計算

【仮】不完全浸入状態

$$Q = \frac{\pi \cdot k \cdot (H^2 - h_0^2)}{2.3 \log_{10} (R/r_0)} \cdot \sqrt{\frac{1+0.5r_0}{h_0}} \cdot \sqrt{\frac{2H-t}{h_0}} \dots\dots\dots (式-0.12)$$

ここに、Q：排水量 (m³/sec) k：透水係数 (m/sec)
 r_0 ：仮想井戸半径 (m) H：初期地下水位 (m)
 h_0 ：内水位 (m) R：影響半径 (m)
 t ：内水位以降の井戸の長さ (m)




図-0.2.14 不完全浸入（不完全浸入状態）の概念図

土木工事仮設計画ガイドブック (H23) II P.166

1) 設計水位

- ・ 地下水位高 $\nabla 65.98$
- ・ 掘削底面高 $\nabla 64.92$
- ・ 低下水位高 $s = 65.98 - 64.92 = 1.06 \text{ m}$
- ・ 初期地下水位 $H = 3 \times s = 3.18 \text{ m}$
- $h_0 = H - s = 2.12 \text{ m}$

2) 影響半径R(土木工事仮設計画ガイドブック (H23) II P.165)

影響半径(R)は、ジハルトの式により計算する。

$$R = 3000s\sqrt{k} = 40.22 \text{ m}$$

3) 仮想井戸半径(土木工事仮設計画ガイドブック (H23) II P.164、正方形に近い矩形平面の場合)

$$A = 8.00 \times 8.00 = 64.00 \text{ m}^2$$

$$r_0 = \sqrt{(A/\pi)} = 4.51 \text{ m}$$

4) 排水量Qの算定

k	t	H	h ₀	R	r ₀	Q		
(m/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m³/s)	(m³/min)	(m³/h)
1.60E-04	0.000	3.180	2.120	40.22	4.51	0.0016	0.10	6.0

土木工事標準積算基準書-仮設工-締切排水工より、Q(m³/h)が0以上40未満のため、水中ポンプ×1台：口径150mm (7.5kW)、発電発電機×1台：25kVaにて排水が可能である。

表-0.2.3 ポンプ口径と吐出量の関係*

口径 口径 (mm)	50Hz						口径 口径 (mm)	60Hz					
	流量 流量 (m³/min)	最大 最大 (m³/min)	全揚 全揚 (m)	全揚 全揚 (m)	全揚 全揚 (m)	全揚 全揚 (m)		流量 流量 (m³/min)	最大 最大 (m³/min)	全揚 全揚 (m)	全揚 全揚 (m)	全揚 全揚 (m)	全揚 全揚 (m)
50	15	0.32	8.6	0.2	0.75	0.75	50	16	0.32	8.6	0.2	0.75	0.75
60	20	0.42	15	0.2	1.5	1.5	60	21	0.42	15	0.2	1.5	1.5
90	24	0.53	20	0.2	2.2	2.2	90	26	0.5	20	0.2	2.2	2.2
80	26	0.83	18	0.5	3.7	3.7	80	28.3	0.9	18	0.5	3.7	3.7
80	34	0.9	26	0.5	5.5	5.5	80	27	0.96	26	0.5	5.5	5.5
100	26	2.6	15	1.0	5.5	5.5	100	20	2.0	15	1.0	5.5	5.5
150	26	2.6	10	2.0	1.5	1.5	150	28.2	3.2	10	2.0	7.5	7.5
150	32	3.6	15	2.0	11	11	150	22.2	3.7	15	2.0	11	11
200	18	5.2	10	4.0	11	11	200	18	5.0	10	4.0	11	11
200	34	5.2	20	4.0	22	22	200	35	5.2	20	4.0	22	22

※ 吐出量：ポンプの呼び口径により規定される基準吐出量
 全揚程：ポンプの基準吐出量における揚程

(4) 荷重

検討荷重は、以下を参考にして設定する。活荷重は、次ページの参考の通り、仮設構造物の範囲外に自動車荷重として上載荷重 10kN/m2 とする。

以下、H23 仮設計画ガイドブック (I) p.50, 51 より抜粋

(3) 荷 重

1) 荷重の種類

土留・仮締切工の設計にあたっては、次の荷重を考慮して行うものとする。

- ①死荷重 ②活荷重 ③衝 撃 ④土 圧 ⑤水 圧 ⑥温度変化の影響

【解説】

土留・仮締切工の設計において考慮すべき荷重は、一般に上記に示すものであるが、現場条件等により必要に応じてその他の荷重を考慮する必要がある。

また、土留・仮締切工の構造部位ごとの通常の荷重の組合せは、表-1.2.13 に示すとおりである。


表-1.2.13 荷重の組合せ¹⁾

		死荷重	活荷重	衝 撃	土 圧	水 圧	温度変化の影響	その他
土留壁	根入長				○	○		
	支持力	○	○	○				
	断 面	○	○	○	○	○		
腹起し	断 面				○	○	○*	
切 梁	断 面				○	○	○	
火打ち	断 面				○	○	○	
路面覆工	断 面	○	○	○				
受け桁	たわみ		○					
受け								
中間杭	支持力	○	○	○				
支持杭	断 面	○	○	○				

* 腹起しの計算に軸力を考慮する場合

以下、H23 仮設計画ガイドブック（I）p.52より抜粋

3) 活荷重



【解説】

①地表面での上載荷重

道路上の工事では換算自動車荷重として仮設構造物の範囲外に 10kN/m^2 の上載荷重を考慮する。ただし、自動車、重機及び建築物等が土留に特に近接するような場合で、かつ明らかに 10kN/m^2 では危険側と考えられるときは、別途考慮しなければならない。

②群集荷重[※]

群集荷重としては、「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編」に準拠し、 5.0kN/m^2 を考慮する。

③仮設用の重機

仮設用の重機と吊上げ荷重については、その使用状況に応じて考慮する。

4) 衝撃荷重

衝撃荷重は、路床覆工等で用いる土留壁の場合に考慮するため、詳細については、8.2.2(1)3) 衝撃荷重を参照されたい。

6.3.3 親杭横矢板案の検討

(1) 検討条件

以下の条件を基に、親杭の打設工法を検討する。

- 1) 橋脚部に設ける土留めは、水路橋の下にも設置が必要であるため、上空が制約される。
- 2) 橋脚部は直接基礎形式で、固い砂礫層に支持している。
- 3) 親杭の打設および吊り込みは、P1 橋脚部がリング煙内に位置し、周辺まで近接しての施工はリング煙への影響が大きいため、まず、下図に示す作業ヤードからの施工を考える。
- 4) 作業ヤードからの施工の場合、水路橋上部工を超えての親杭の施工となる。




図-6.3.3 作業ヤード参考図

(2) 打設工法

前述の条件を踏まえ、以下の親杭打設工法が考えられる。その内、クローラクレーンによる施工については、クローラクレーンの搬入が困難と考えられるため、親杭の打設は、＜2＞ラフタークレーンとパイプロハンマによる工法とする。

＜1＞90t 吊クローラクレーンによるパイプロハンマ工法

- ・クローラクレーンを用いてパイプロハンマ工法で親杭を打設する。地盤が硬質であるため、ウォータージェットを併用する必要がある。
 - ・作業半径と吊荷重より、クローラクレーンの規格は 90t 程度必要である。
- ⇒クローラクレーンは、現地条件より搬入が困難

＜2＞70t 吊ラフタークレーンによるパイプロハンマ工法

- ・ラフタークレーンを用いてパイプロハンマ工法で親杭を打設する。地盤が硬質であるため、ウォータージェットを併用する必要がある。
 - ・作業半径と吊荷重より、ラフタークレーンの規格は 70t 程度必要である。
- ⇒ただし、70t 吊ラフタークレーンは、パイプロ施工時の作業半径が 15.0m となり、ラフタークレーン据付のための仮橋が必要となる。

(留意点)

ウォータージェット併用パイプロハンマ工法で施工することで支持層強度の低下や基礎の傾斜等を招く恐れがある。

以下、H29 道路橋示方書 IV 下部構造編 p.178 より抜粋

2) 均等係数の小さい均質な砂質土層や細粒分の多いれき質土層等を支持層とする直接基礎の場合、支持層内にまで達する土留めや仮締切材の施工・撤去等の際にパイプロハンマ工法を用いウォータージェットを併用することにより、過剰間隙水圧が上昇して支持層の強度が低下し、基礎の傾斜等が生じるおそれがある。オーガ削孔を併用する土留め等の場合にも、削孔の影響による支持地盤のゆるみなどにより、同様の不具合が生じるおそれがある。

このような条件では、特に注意して支持層の状態を把握するとともに、土留め等の残置や土留め等を必要としない基礎工法の適用等について検討するのがよい。なお、土留め等の施工・撤去を行う場合であっても、施工中も十分配慮できるよう設計図等に留意事項を明記するのがよい。

6.3.4 ライナープレート案の検討

(1) ライナープレート形状

ライナープレートとしては、以下のような 4 つの形状がある。形状を矩形とすることで対象橋脚の柱断面の矩形に合うため、土工および立木補償が最小となり、巻立て時に支障となる支保工等も不要となる。よって、ライナープレート形状は矩形とする。なお、補強リングは H250 と、それほど大きくない。

以下、ライナープレート設計・施工マニュアル p.24 より抜粋

表-4.1 ライナープレート立坑の形状と大きさの算定方法

	円形	小判形 (補強リングタイプ)	小判形 (支保工タイプ)	矩形
形状				
特長	1. 小判形、矩形と比べると立坑壁材に用いる鋼材が少なく、支保部材が不要である。 2. 推進方向および到達方向は任意である。	1. 補強リングを使用するので、壁材の剛性が大きくなり、通常は縦梁 4 本ですむ。 2. 壁材の組立ては補強リングを使用するので若干複雑になるが支保部材の組立てが簡単である。 3. 推進方向に対して、直角方向の幅が狭い設置場所に用いられる。	1. 壁材はライナープレートのみで通常縦梁 6 ～14 本と腹起しを使用する。 2. 壁材の組立ては簡単であるが、縦梁、腹起しを使用するため施工手順が幾分複雑になる。 3. 腹起しが必要となるので投入口が幾分狭くなる。 4. 推進方向に対して直角方向の幅が狭い設置場所に用いられる。	1. 補強リングを使用するので、壁材の剛性が大きくなり、通常は支保部材なしですむ。 2. 円形、小判形に比べ同じ内空を少ない掘削により確保できる。 3. 補強リングのサイズが大きくなるため、施工手順が複雑になる。 4. 推進方向に対して直角方向の幅が狭い設置場所に用いられる。
大きさの算定	$D = (n \times 157) / 3.14 \text{ (mm)}$ n : ボルト総ピッチ数 $24 \leq n \leq 200$	$S = (n \times 157) / 3.14 \text{ (mm)}$ n : ボルト総ピッチ数 $30 \leq n \leq 120$ $L = (n \times 157) + S \text{ (mm)}$ n : ボルト総ピッチ数 $20 \leq n$	$S = (n \times 157) / 3.14 \text{ (mm)}$ n : ボルト総ピッチ数 $30 \leq n \leq 120$ $L = (n \times 157) + S \text{ (mm)}$ n : ボルト総ピッチ数 $20 \leq n$	TYPE I $S = (n \times 157) + 223 \text{ (mm)}$ n : ボルト総ピッチ数 $10 \leq n < 40$ $L = (n \times 157) + 223 \text{ (mm)}$ n : ボルト総ピッチ数 $10 \leq n < 60$ TYPE II $S = (n \times 157) + 80 \text{ (mm)}$ $L = (n \times 157) + 80 \text{ (mm)}$



図- 6.3.4 ライナープレート形状検討参考図

(2) 施工方法

ライナーの吊り込みは、P1 橋脚部がリング畑内に位置し、周辺まで近接しての施工はリング畑への影響が大きいため、下図に示す作業ヤードからクレーンにより行うこととする。

その作業半径が 26.0m で、吊り重量は補強リング 0.47t (重い方) と吊フック 0.23t で最大 1t 以下となるため、25t 吊ラフタークレーンで吊り込みが可能である。

土留め内の床掘は、作業ヤードから 25t 吊ラフタークレーン小型バックホウ (山積 0.08m³) 程度を吊り込み、土留め範囲内で行う計画とする。

小型バックホウ吊り込み時の作業半径が 16.0m で、吊り重量は 3.0t 程度と吊フック 0.23t で最大 3.5t 以下となるため、こちらも 25t 吊ラフタークレーンで吊り込みが可能である。




図- 6.3.5 作業半径参考

以下、25t吊ラフタークレーン カタログより抜粋

■ 定格総荷重表

9.5m～30.5mブーム

	1 (1.0m)	2 (1.0m)	3 (1.0m)	4 (1.0m)	5 (1.0m)
作業 半径 (m)	9.5m ブーム	16.5m ブーム	23.5m ブーム	30.5m ブーム	30.5m ブーム
2.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
3.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
3.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
4.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
4.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
5.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
5.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
6.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
6.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
7.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
7.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
8.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
8.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
9.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
9.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
10.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
10.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
11.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
11.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
12.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
12.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
13.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
13.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
14.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
14.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
15.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
15.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
16.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
16.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
17.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
17.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
18.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
18.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
19.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
19.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
20.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
20.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
21.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
21.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
22.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
22.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
23.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
23.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
24.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
24.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
25.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
25.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
26.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
26.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
27.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
27.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
28.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
28.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
29.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
29.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
30.0	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00
30.5	15.00	18.00	25.00	35.00	45.00

(単位:ton)

以下、ミニバックホウ カタログより抜粋

タイプ	バケット容量 (m³)	メーカー	形式	型	機体外形寸法(mm)	最大掘削 能力(kN)	自重(kg)	バケット幅 (mm)	掘削 能力
					全長(L) 全高(H) 全幅(W)				
後方掘削機	0.022	コベルコ	SK105R	2	980 2,660 1,440	1,460	990	350	後方掘削
後方掘削機	0.044	コベルコ	SK175R	3	1,320 3,420 2,350	1,660	1,620	450	後方掘削
後方掘削機	0.035	コベルコ	SK175R	5	1,380 3,460 2,370	2,200	1,640	450	後方掘削
後方掘削機	0.066	コベルコ	SK205R	5	1,400 3,520 2,460	1,790	2,150	450	後方掘削
後方掘削機	0.088	コベルコ	SK205R	6	1,520 3,610 2,510	2,270	2,780	500	後方掘削
後方掘削機	0.09	コベルコ	SK205R	3	1,550 3,690 2,570	2,160	3,000	500	後方掘削
後方掘削機	0.09	コベルコ	SK205R	5	1,550 3,690 2,570	2,160	3,000	500	後方掘削
後方掘削機	0.10	コベルコ	SK205R	3	1,700 4,710 2,870	2,380	3,580	600	後方掘削
後方掘削機	0.14	コベルコ	SK405R	5	1,960 5,080 2,800	2,960	4,250	600	後方掘削
後方掘削機	0.14	コベルコ	SK405R	6	1,960 5,260 2,930	2,820	4,430	600	後方掘削
後方掘削機	0.16	コベルコ	SK505R	5	1,960 5,230 2,900	2,810	4,430	650	後方掘削
後方掘削機	0.06	コベルコ	SK205R	2	1,450 3,890 2,370	1,660	2,600	450	後方掘削
後方掘削機	0.07	コベルコ	SK305R	3	1,550 4,450 2,490	2,260	2,970	450	後方掘削
後方掘削機	0.07	コベルコ	SK305R	5	1,550 4,460 2,490	2,260	2,970	450	後方掘削
後方掘削機	0.11	コベルコ	SK305R	5	1,700 4,820 2,500	3,010	3,730	600	後方掘削
後方掘削機	0.16	コベルコ	SK505R	5	1,960 5,500 2,540	2,850	5,110	700	後方掘削
後方掘削機	0.16	コベルコ	SK505R	6	1,960 5,240 2,460	2,730	5,320	700	後方掘削
後方掘削機	0.025	日立	ZK10U	2	1,000 2,940 1,450	1,670	980	370	後方掘削
後方掘削機	0.044	日立	ZK17U	2	980 3,090 2,400	1,830	1,770	450	後方掘削
後方掘削機	0.044	日立	ZK17U	5	1,380 3,000 2,370	1,670	1,620	450	後方掘削
後方掘削機	0.09	日立	ZK30U	3	1,550 4,450 2,460	2,340	3,000	500	後方掘削
後方掘削機	0.09	日立	ZK30U	5	1,550 4,450 2,460	2,340	3,000	500	後方掘削
後方掘削機	0.14	日立	ZK40U	3	1,960 5,040 2,570	2,550	4,490	600	後方掘削
後方掘削機	0.14	日立	ZK40U	5	1,960 5,260 2,570	2,550	4,490	600	後方掘削
後方掘削機	0.09	日立	ZK30U	2	1,550 4,080 2,510	2,310	2,990	550	後方掘削
後方掘削機	0.09	日立	ZK30U	3	1,550 4,080 2,510	2,310	2,990	500	後方掘削
後方掘削機	0.11	日立	ZK40U	3	1,740 4,590 2,510	2,750	3,600	600	後方掘削
後方掘削機	0.12	日立	ZK50U	3	2,000 5,760 2,990	3,030	5,300	700	後方掘削
後方掘削機	0.16	日立	ZK50U	3	2,000 5,760 2,970	3,230	5,300	700	後方掘削
後方掘削機	0.22	日立	ZK50U	5	2,000 5,160 2,570	3,300	5,300	700	後方掘削
後方掘削機	0.022	ヤンマー	VO	2	840 2,560 1,475	1,320	980	390	後方掘削
後方掘削機	0.028	ヤンマー	VO10	2	1,000 3,010 1,420	1,500	980	400	後方掘削
後方掘削機	0.055	ヤンマー	VO15	2	1,200 3,400 2,250	1,750	1,550	450	後方掘削
後方掘削機	0.055	ヤンマー	VO17	2	1,280 3,450 2,370	1,850	1,620	450	後方掘削
後方掘削機	0.055	ヤンマー	VO20	2	1,380 3,550 2,410	1,920	1,650	450	後方掘削
後方掘削機	0.08	ヤンマー	VO25	2	1,500 4,110 2,470	2,240	2,500	480	後方掘削
後方掘削機	0.08	ヤンマー	VO27	2	1,550 4,140 2,510	2,350	2,900	480	後方掘削
後方掘削機	0.1	ヤンマー	VO30	2	1,550 4,790 2,570	2,430	2,980	540	後方掘削
後方掘削機	0.1	ヤンマー	VO30	6	1,550 4,470 2,500	2,290	2,980	540	後方掘削
後方掘削機	0.14	ヤンマー	VO40	3	1,950 5,150 2,620	2,850	3,970	600	後方掘削
後方掘削機	0.14	ヤンマー	VO40	5	1,950 5,150 2,620	2,850	4,190	650	後方掘削
後方掘削機	0.14	ヤンマー	VO45	6	1,940 5,230 2,570	2,690	4,470	650	後方掘削
後方掘削機	0.17	ヤンマー	SV10C	1	2,320 6,410 2,800	3,890	9,430	950	後方掘削
後方掘削機	0.08	ヤンマー	B3	6	1,550 4,700 2,526	2,400	3,300	490	後方掘削
後方掘削機	0.11	ヤンマー	B4	6	1,740 4,480 2,598	2,700	3,600	590	後方掘削
後方掘削機	0.2	ヤンマー	B5	6	1,960 5,380 2,620	3,100	5,400	700	後方掘削
後方掘削機	0.28	ヤンマー	B7	5	2,270 6,790 2,630	3,770	7,750	750	後方掘削
後方掘削機	0.022	ヤンマー	SV05	8	580 2,150 1,348	580	580	300	後方掘削
後方掘削機	0.022	ヤンマー	SV08	8	840 2,800 1,380	1,260	890	350	後方掘削
後方掘削機	0.022	ヤンマー	SV08-VH	8	840 2,580 1,490	1,260	890	350	後方掘削

6.3.5 土留工法比較


次ページに、P1 橋脚補強工事の際の土留工法として、＜1＞親杭横矢板案と＜2＞ライナープレート案を比較検討した表を示す。

比較検討の結果、経済性に優れ、基礎地盤の強度低下といった影響が無く、リング部への影響が比較的小さい＜2＞ライナープレート案を採用する。


表- 6.3.1 土留め工法比較表

第1案：親杭式土留め率 親杭横矢板工法					第2案：ライナープレート系 角型ライナープレート				
形 状 図									
	・自立親杭横矢板工法で施工。親杭はH-300×306で2.00m～4.00mピッチで施工する。 ・横矢板はφ2.00m区間は木製横矢板でφ4.00m区間は軽量横矢板を使用する。 ・施工機械は70t吊りラフタークレーンで親杭を施工する。(90tクレーン使用パイロ工法) ・親杭の間隔が広いところは、軽量鋼矢板を使用するため施工可能。 ・底版以深への掘入れが浅く、ウォータージェットを必要とするため、基礎地盤の強度低下の懸念がある。 ・ラフタークレーン用の作業積台が必要であり、リングの立木補償が第2案より追加で2本必要となる。 ・土砂の掘出はP1橋脚周辺までの進入路が必要。				・角型ライナープレートと補強リング(H-250×250を1.00mピッチ)の構成で施工する。 ・角型ライナープレートの施工は掘削しながら、ライナーと補強リングを順次設置して掘り進める。 ・施工機械は35t吊りラフタークレーンで、補強リング等の鋼材を搬入して施工する。 ・掘土工が作用するため、土留壁の変形に注意して、施工が必要。 ・基礎地盤への影響はない。 ・ラフタークレーン用の作業積台は不要で、地盤を敷設板等で補強する程度であり、リングの立木補償が最小となる。 ・土砂の掘出はP1橋脚周辺までの進入路が必要。				
概 要									
特 徴					○				○
注 意					△				○
施 工 性					△				○
経 済 性	項目	数量	単価(千円)	概算工事費(千円)	項目	数量	単価(千円)	概算工事費(千円)	
	親杭材料費	11.71t			ライナー材料費	2.50m			
	親杭施工費	14 本			補強リング材料費	4t			
	横矢板材料費(木製)	80.55m ²			ライナープレート施工費	1式			
	横矢板材料費(鋼製)	2.16t			補強リング施工費	1.47t			
	横矢板施工費(木製)	80.55m ²			坑口コンクリート工費	8.9m ³			
	横矢板施工費(鋼製)	2.16t			坑口Co.取壊し・処分費	8.9m ³			
	土工	1式			土工	1式			
	仮設積台	126m ²			作業ヤード	71.9m ²			
	立木補償(追加分)	2本							
性	合計				合計				
	(千円/一式)				△	(千円/一式)			○
評 価	経済性に劣り、基礎地盤の強度低下の懸念やリングの立木補償が第2案より追加で2本必要となる。				・経済性に優れ、基礎地盤への影響がなく、リングの立木補償が最小となる。				
	△				○				

土留検討図(親杭横矢板案) S=1:200



A-A 断面図




70t吊りラフタークレーン
吊り半径 R = 15.0m
吊り能力 W = 8.2t > 7.49t


パイロハンマ機 60kw
パイロ重量 5.67t
フック 0.60t
H杭 H350L=9.00m 1.22t
合計 7.49 t

栈橋 9.000 × 15.000m

平面図




土留工平面図 S=1:100




工事名	令和5年度 後瀬石川二階農業水利事業
図面名	土留検討図(親杭横矢板案)
作成年月日	
縮尺	S=1:200 図面番号 1
会社名	
事業(所)名	



土留検討図(ライナープレート案) S=1:200



A-A 断面図




平面図




工事名	令和5年度 浜瀬石川二階農業水利事業 浜瀬石川二階農業水利事業 第2号水路橋梁改良化対策調査測量設計業務
図面名	土留検討図(ライナープレート案)
作成年月日	令和6年 3月
縮尺	S=1:200 図面番号 1
会社名	
事業(所)名	

P1橋脚土留工詳細図(1/2) S=1/50


平面図(奇数段目ライナープレート)




平面図(偶数段目ライナープレート)





平面図(補強リング)






掘削断面図



継手部詳細図(矢視) S=1:20



ライナープレート詳細図



工事名	令和5年度 浜瀬石川二階農業水利事業 浜瀬石川二階農業水利事業 第2号水路橋脚改修工事(計画変更設計業務)		
図面名	P1橋脚土留工詳細図(1/2)		
作成年月日	令和6年 3月		
縮尺	S=1:50	図面番号	1
会社名	[Redacted]		
事業(所)名	[Redacted]		


P1橋脚土留工詳細図 (2/2) S=1/50

ライナープレート材料表 P1橋脚					
名称	寸法 (mm)	単位質量 (kg)	数量	質量 (kg)	備考
ライナープレート	B8230×L8230×H3500 (t=2.7mm)				
ライナープレート	2.7×500×1570 (SP-10)	26.0	112	2912.0	黒皮品
	2.7×500×942 (SP-6)	16.2	28	453.6	黒皮品
	2.7×500×694 (PL-4)	15.5	14	217.0	黒皮品
	2.7×500×1322 (PL-8)	25.3	14	354.2	黒皮品
組立ボルト	M16×30 (強度4.6 LP用)	0.137	1296	177.6	黒皮品
	M16×45 (強度8.8 HR用)	0.158	832	131.5	黒皮品
			小計	4245.9	kg
補強リング					
使用鋼材：H250×H250×9×14 リング 4段					
直材	H250×H250×9×14 L=5495	394.5	16	6312.7	黒皮品
コーナ材	H250×H250×9×14 L=2572	184.7	16	2954.7	黒皮品
継手板	PL250×12×500 2枚/継手箇所	11.8	64	755.2	黒皮品
継手ボルト	M20×55 (強度8.8)	0.296	768	227.3	黒皮品
			小計	10249.9	kg
			合計	14495.8	kg


土工数量 (土砂 A) 平均高さh=3.180m									
掘削	V1=	8.23	×	8.23	×	3.18	=	215.4	m3
	躯体=	-1.30	×	3.00	×	2.68	=	-10.5	m3
	基礎=	-3.65	×	4.50	×	0.50	=	-8.2	m3
	(平均幅)			(平均幅)		Σ	=	196.7	m3
埋戻	V1=	8.23	×	8.23	×	3.18	=	215.4	m3
	躯体=	-2.00	×	3.70	×	2.13	=	-15.8	m3
	基礎=	-6.00	×	6.00	×	1.05	=	-37.8	m3
						Σ	=	161.8	m3
残土 V = 掘削 - 埋戻し / 土量変化率0.90 =									16.92 m3

項目	種別	単位	数量	数量
コンクリート	孔口Co 18-8-40	m3	8.8	σck=18N/mm2


補強リング詳細図



補強リング継手部詳細図 S= 1/20



ボルト・ナット・ワッシャ S=1/4



工事名	令和5年度 浜瀬石川二階農業水利事業 浜瀬石川二階農業水利事業 第2号水路橋脚強化対策調査測量設計業務		
図面名	P1橋脚土留工詳細図 (2/2)		
作成年月日	令和6年 3月		
縮尺	S=1:50	図面番号	1
会社名	[Redacted]		
事業(図)所名	[Redacted]		

4. 施工計画

4.1 施工条件・手順

(1) 施工条件

以下に主な施工条件を示す

<施工条件>

- ①非かんがい期は、9月2日～4月30日とし、水路内側での工事は非かんがい期に行う。
- ②リング畑内での工事を伴うため、リング畑への影響を極力低減する。なお、リンゴの収穫は、11月中旬ごろである。

(2) 施工手順

以下に主な施工手順を示す。



※1：積雪が無い時に施工

※2：水路内に水が無い時に施工

図- 6.1.1 施工フロー

4.2 工事用道路計画

6.2.1 工事用進入路

現地までの工事用進入路は、下図に示す通り、国道102号からのルートとし、第2号水路橋周辺までは既設道路を利用する。



図- 6.2.1 工事用進入路計画



图-6.2.2 工事用道路進入路(第2号水路橋付近)

6.2.2 ルート検討

第2号水路橋付近の工事用道路としては、下図のA～Cの3ルートが考えられる。以下に各ルートの特徴を、次ページ以降に工事用道路幅等確認図を示す。Cルートは、以下の特徴の通り、利用が困難であるため、AルートとBルートでの進入を検討する。

■各ルートの特徴

A ルート：橋脚基部へアクセスしやすい進入路である。

道路幅が狭いため、通行できる車両が制限される。

リンゴ畑への影響を考慮し、3m 幅ぐらいの道路が望ましい。

B ルート：A1 橋台までの比較的広い進入路である。

高い標高にあり、谷に降りるのは適さない。

A1-P1 間に仮設構台を設けることで、P1 橋脚付近まで大型重機が進入できる。

Cルート：A2橋台への最短アクセス路である。

民家連担区間にある狭い道路を通るため、近隣住民への影響が大きく、住民の協力が必要である。



図-6.2.3 工事用道路検討ルート

6.2.3 幅員

(1) 通行車両諸元

下表に、本工事で使用する主な車両を示す。

表- 6.2.1 通行車両一覧


工種	施工機種	規格	全幅	備考
資材・土砂・重機の 搬入搬出 殻・撤去物の搬出	トラック	10t 以下	2.50m 以下	土留め、鉄筋、 バックホウ等も運搬
掘削・床掘	バックホウ	山積 0.8m ³	2.80m	工事用進入路掘削
床掘	小型バックホウ	山積 0.08m ³	1.55m	ライナープレート 土留め内掘削
資材設置・吊り込み等	ラフタークレーン	25t	2.62m	ライナープレート、 鉄筋、小型バックホウ等
コンクリート打設	コンクリート ポンプ車	ブーム長 29m 程度	2.50m	橋脚補強 Co. 打設

■バックホウ仕様 (0.8m³)


カタログより抜粋

項 目		機種	PC200L-11
		単位	
特定特殊自動車	屈出型式		コマツ PC257
	エンジン指定型式		コマツ SAA6D107E-3-A
仕様			
機械質量		kg	19800
機体質量		kg	15500
エンジン名称			コマツ SAA6D107E-3
形式			直噴式、ターボ、空冷アフタークール、EGR
総行程容積(総排気量)		L[cc]	6.69
定格出力 グロス ^{※1}		kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	123.2/2000
定格出力 ネット(JIS D 0006-1) ^{※2}		kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	123/2000
(ファン最高回転速度時のネット出力)		kW/min ⁻¹ (PS/rpm)	119/2000
標準バケット容量		m ³	0.8
標準バケット幅(サイドカッタ含む)		mm	1045
性能			
走行速度(高速/中速/低速)		km/h	5.5 / 4.1 / 3.0
回転速度		min ⁻¹ [rpm]	12.4
接地圧		kPa (kgf/cm ²)	44.1 (0.45)
登坂能力		度	35
最大掘削力 (JIS A 8403-5)	アーム	通常	101 [10300]
		ワンタッチ	108 [11000]
	バケット	通常	138 [14100]
		ワンタッチ	149 [15200]
寸法			
全長		mm	9505
全幅		mm	2800
全高(輸送時) ^{※3}		mm	3135
クローラシュー幅		mm	600
クローラ全長		mm	4070
クローラ中心距離		mm	2200
タンブラ中心距離		mm	3275
後端旋回半径		mm	2830

■ラフタークレーン仕様 (25t 吊) カタログより抜粋



■コンクリートポンプ車仕様 (28m) カタログより抜粋



(2) 車道幅員

車道幅員は、以下を参考に、一車線の場合は、3.0m とする。なお、通行車両の内、全幅の大きい値 2.80m を以上である。

以下、H23 仮設計画ガイドブック (Ⅱ) p.4 より抜粋

工事用道路の車道の幅員は表-6.2.1 を標準とし、通行車両の種類、交通量、安全性、地形・地盤条件等を考慮して適切に設定する。

表-6.2.1 車道の幅員[※]

区 分	車道の幅員(m)
一車線の場合	3.0
二車線の場合	2.75×2=5.5

(3) 路肩幅員

B ルートの路肩幅員は、以下を参考に、0.5m とする。

A ルート(橋脚基部への進入路)は、リング畑への影響に配慮し、路肩幅員を設けないこととする。

以下、H23 仮設計画ガイドブック (Ⅱ) p.6 より抜粋

②路肩幅員

工事用道路は、安全性等を配慮し必要に応じて路肩を設けるものとする。路肩の幅員は 0.5m を標準とする。
ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない箇所においては、0.5m 以下の適切な値を設定する。

(4) 道路幅員

道路幅員は、車道幅員に路肩幅員を加え、以下通りとする。

- A ルート 道路幅員：車両幅員 3.0m + 路肩幅員なし = 3.0m
B ルート 道路幅員：車両幅員 3.0m + 路肩幅員 0.5m × 2 = 4.0m




図- 6.2.4 標準道路幅員

6.2.4 縦断勾配

以下を参考に、進入路の縦断勾配は10～15%以下で計画する。

以下、H23 仮設計画ガイドブック（Ⅱ）p.7より抜粋

表－6.2.2 工事用道路の幅員、最急縦断勾配、路盤工に対する規定値の例（参考）

項 目	規定値
全幅（一車線）	3.5m～5.0m
全幅（二車線）	8.0m
有効幅員（一車線）	3.0m～4.0m
有効幅員（二車線）	7.0m
最急縦断勾配	10%～15%以下
歩道幅員	0.75m
砕 石	W＝3.0m～4.0m, t＝30cm

6.2.5 舗装

工事用道路の舗装は、以下の理由より、敷き鉄板を基本とする。なお、次ページに示す通り、道路幅員が広い方のBルートも屈曲部が多く、車両が車道幅員からはみ出す可能性が高いため、敷き鉄板は、車両の走行に配慮して、A・Bルートの両方ともに路肩も含めた道路幅員の範囲に設置する。

なお、Aルートの内、進入部付近で既設コンクリート舗装が施されている範囲は、敷き鉄板を設置せず、そのまま利用する。

■敷き鉄板設置理由

- ①車両のスリップ等を防止する。
- ②通行時の粉塵を抑制し、民家・林檎畑への影響を低減する。
- ③撤去時の砂利の存置および民家・林檎畑への混入を避ける。

6.2.6 AルートのCo.舗装区間の利用・復旧

Aルートの進入部付近から途中まで、コンクリート舗装が施されている。既設コンクリート舗装部には、以下の写真に示す通り、局部的にひび割れが生じているが、盛土のずれや舗装下の空洞が生じていないと考えられるため、既設コンクリート舗装は工事車両の進入等に利用する。

工事に利用した後は、さらにひび割れ等の変状が悪くなる可能性があるため、既設コンクリート舗装を撤去し、復旧する計画とする。

コンクリート舗装の復旧は、既設厚さと同程度の15cmとし、ひび割れ抑制のために溶接金網を設置することとする。



(1) コンクリート舗装 全体



(2) コンクリート舗装厚 (14cm)



(3) ひび割れ状況



(4) ひび割れ部拡大

写真- 6.2.1 Aルートの既設コンクリート舗装状況





図- 6.2.6 コンクリート舗装復旧構成



工事用道路・施工ヤード設置



施工計画図(参考図)(1/5)

S=1:200

平面図


二股沢渡河用 単管足場参考 S=1:50

P2橋脚等への足場材の運搬に配慮し、二股沢渡河用に単管足場の設置を計画している(第3回打合せ(第1回ホームドクター)より)。




- 施工手順
- 敷き鉄板設置
 - 進入路土工
 - 敷き鉄板設置(土工部)
 - 二股沢渡河用足場設置

斜路A 縦断面図



斜路B 縦断面図




注)
1) 現地の状況等を踏まえ、施工すること。
特にリンゴ畑内のリンゴの収穫状況について留意すること。
2) 二股沢渡河用足場は、降雨予測・状況に応じて、
流されないように対応すること。

工 事 名	令和5年度 浜瀬石川二股農業水利事業 浜瀬石川二股農業水利事業 第2号水路橋脚強化対策調査測量設計業務		
図 面 名	施工計画図(参考図)(1/5)		
作成年月日	令和6年 3月		
縮 尺	S=1:200	図面番号	1
会 社 名	[Redacted]		
事業(所)名	[Redacted]		

S=1 : 200

コンクリート舗装復旧構成 S=1:10



工 事 名	令和5年度 溪瀬石川二階農水水利事業 通瀬左岸幹線用水路 第2号水路橋新設化対策調査測量設計業務		
図 面 名	施工計画図(参考図)(5/5)		
作成年月日	令和6年 3月		
縮 尺	S=1:200	図面番号	1
会 社 名	[REDACTED]		
事業(務)所名	[REDACTED]		

注)
1) 現地の状況等を確認の上、施工すること。
2) 復旧対象の寸法や範囲を現地で確認の上、施工すること。


P1橋脚補強用土留工

施工計画図(参考図)(2/5)


S=1:200

Qt=78.40m
L=10.55m

側面図




A-A 断面図



※() 付は橋軸直角方向の寸法を示す。

平面図



土留設置および土留め内掘削後、
P1橋脚の補強の工程に合わせて、順次、撤去・埋戻しを行う。

施工手順

P1橋脚周辺掘削

土留設置

土留内掘削

P1橋脚底版RC増厚

P1橋脚 部分埋戻し

P1橋脚足場設置

P1橋脚補強

P1橋脚柱と巻立て増強

P1橋脚土留撤去・埋戻し

工 事 名	令和5年度 浜瀬石川二階農業水利事業 浜瀬石川二階農業水利事業 第2号水路橋脚改修工事設計業務		
図 面 名	施工計画図(参考図)(2/5)		
作成年月日	令和6年 3月		
縮 尺	S=1:200	図面番号	1
会 社 名	[Redacted]		
事業(所)名	[Redacted]		

注)
1) 現地の状況等を確認の上、施工すること。
仮置き土は、本業務時点でのリングの残存状況に基づき
作図している。

4.4 橋脚補修・補強計画

6.4.1 主な施工手順

主な施工手順は、以下の通りとする。P1 橋脚については、先に底版 RC 増厚を行うが、その際に既設底版を削孔して、柱 RC 巻立て用の軸方向鉄筋を定着させる必要がある（P1 橋脚補強手順参照）。

なお、橋脚の補修は、上部工補修手順と同様であるため、6.5.1（1）を参考のこと。



6.4.2 P1 橋脚補強手順

P1 橋脚の補強工事の手順は、以下の通りとする。

（参考）施工手順

- 1) 掘削・土留め工
- 2) 現地再計測、鉄筋探査工
- 3) 設計図面の修正
- 4) 既設底版削孔、RC巻立て軸方向鉄筋（下側）の設置（アンカー定着工）
- 5) 既設柱削孔、既設柱・底版表面下地処理、底版補強筋の設置（アンカー定着工含む）
- 6) 底版上面増厚（コンクリート打設）
- 7) RC巻立て工
（足場設置、下地処理、Coアンカー設置、帯鉄筋設置（下側）、RC巻立て軸方向鉄筋（上側）の設置（ガス圧接）、帯鉄筋設置（上側）、型枠設置、コンクリート打設）
- 8) 型枠・足場撤去

6.4.3 P2 橋脚段落し補強手順

P2 橋脚の段落し部の補強手順は、以下の通りとする。また、鋼板接着の施工フローも参考に示す。

なお、工場製作は、孔明作業を現地再計測後に行う等、現場作業と並行作業が可能である。

（参考）施工手順

- 1) 現地再計測、鉄筋探査工、工場製作
- 2) 設計図面の修正、工場製作（鋼板孔明）
- 3) 鋼板接着工
（下地処理、アンカー設置、鋼板取付、シール工、注入工）

以下、 カタログより抜粋



鋼板の作成および搬入



下地処理工（サンダー磨き）



アンカー設置工



鋼板取付け工



スプライス板取付け工



シール工




注入工



仕上工

4.5 上部工補修・補強計画

主な施工手順は、以下の通りとする。基本的に足場を設置後に、補修・補強を行う。A2 橋台部への補強部材の運搬は、A1 橋台部から水路内を通るか、P2 橋脚部で吊り上げて水路内を通ることを考えている。



6.5.1 上部工補修手順

(1) ひび割れ注入および断面修復


ひび割れ注入および断面修復の手順は、以下の通りとする。



(2) 表面被覆

表面被覆()の施工手順は、以下の通りとする。なお、業者ヒアリングした結果、下地処理(超高压洗浄)は、1m以下のハンドガンで行え、ホースもつなぎ合わせることでヤードから最大300m程度まで延長可能であるため、A1橋台部周辺をヤードとして施工可能とのことである。なお、狭くて問題になれば、ハンドガンを若干斜めにすればよいとのことである。

以下、() カタログより抜粋



(3) 表面含浸

表面被覆()の施工手順は、以下の通りとする。


以下、() カタログより抜粋



(1) 支承

(参考) 施工手順

- 1) 現地再計測、鉄筋探査
- 2) 製作図面の修正
- 3) 鋼製部材の工場製作・メッキ処理
- 4) 鋼製部材の運搬、資機材の搬入
- 5) アンカー用のコンクリート削孔
- 6) ストッパーの設置
- 7) アンカーボルトの設置
- 8) 鋼製ブラケットの取付



支承部の撤去・補修の手順は、以下の通りとする。

1) 現地再計測、既設アンカーボルト位置確認

- 2) 設計図面の修正
- 3) 既設アンカーボルト切断仕上工
- 4) 橋台部のみ既設アンカーキャップ縁ガス切断仕上工、既設アンカーボルト等一部撤去
- 5) 橋脚部のみ既設張出しCo.取壊し(既設アンカーボルト等一部撤去)、断面修復工($t=10\text{mm}$)
- 6) 既設音座モルタル補修工(無収縮モルタル工)
- 7) 既設アンカーボルト存置上部の無収縮モルタル工



(3) 落橋防止構造

落橋防止構造の施工手順は、以下の通りとする。なお、工場製作は、孔明作業を現地再計測後に行う等、現場作業と並行作業が可能である。

(参考) 施工手順

- 1) 現地再計測、鉄筋探査
- 2) 製作図面の修正
- 3) 鋼製部材の工場製作・メッキ処理
- 4) 鋼製部材の運搬、資機材の搬入
- 5) アンカー用のコンクリート削孔
- 6) 支圧板の設置
- 7) アンカーボルトの設置
- 8) 鋼製ブラケットの取付




図- 6.5.3 落橋防止構造参考図（側面図）

(4) 上部工連続化補強

上部工連続化の補強手順は、以下の通りとする。以降に、鋼板接着および繊維シート工の施工フローの手順を示す。なお、工場製作は、孔明作業を現地再計測後に行う等、現場作業と並行作業が可能である。

(参考) 施工手順

- 1) 現地再計測、鉄筋探査工、工場製作
- 2) 設計図面の修正、工場製作（鋼板孔明）
- 3) 鋼板接着工
(下地処理、アンカー設置、鋼板取付、シール工、注入工)
- 4) 既設目地材撤去、遊間部型枠設置・無収縮モルタル工
- 5) 繊維シート工
(コンクリート表面処理、プライマー工、不陸調整工、繊維シート接着、仕上げ工)




図- 6.5.4 上部工連続化補強参考図

以下、XXXXXXXXXX カタログより抜粋



以下、XXXXXXXXXX 技術資料より抜粋

- (1) 下地処理
断面修復、止水注入などの後、
ケレン (ディスクサンダー、プラスト、WJ)



- (2) プライマー塗布
(FF プライマー: 0.15 ~ 0.2kg / m²)




- (3) 下地調整
(FF パテ: 1.0 ~ 1.5kg / m²)



- (4) 樹脂下塗り
(FF ダイニング: シート目付け量による)



- (5) FF シート貼付け
FF シートをゴムペラ等で貼付け後、
脱泡ローラで樹脂含浸、脱泡を行なう。




- (6) 樹脂上塗り、含浸
FF ダイニング上塗り後、
脱泡ローラで樹脂含浸、脱泡を行なう。



- (7) (2 層目以降は 4 ~ 6 を繰り返す)



- (8) 養生



- (9) 仕上工
必要に応じて仕上り塗装を行なう。



(5) 伸縮装置

伸縮装置の施工手順は、以下の通りとする。

以下、XXXXXXXXXX カタログより抜粋

■ 施工写真 XXXXXXXXXX



ハツリ状況



シーリング材貼付け状況



下地仕上げ



押さえ板取付状況



アンカー打ち込み状況



保護シート取付状況



サンタックポイントPB-50塗布状況



仕上がり状況

4.6 立木補償計画

以下に工事の際に、りんごの立木補償が必要となる位置・範囲を示した図を示す。

全額補償（1本）と部分補償（枝落しのみ）と分けて整理している。実際の工事の方法等に応じて、補償計画を見直す必要がある。





図- 6.6.1 立木補償参考図

橋脚補修・補強工

施工計画図(参考図) (3/5)

S=1:200

Qt=78.40m
L=10.55m





施工手順

- P1橋脚底板RC増厚
- P1橋脚 部分埋戻し
- P1橋脚足場設置
- P1橋脚補修
- P1橋脚柱RC巻立て補強
- P1橋脚土留撤去・埋戻し
- P2橋脚足場設置
- P2橋脚補修
- P2橋脚段落し補強
- P2橋脚段落し補強

工事名	令和5年度 浜瀬石川二期農業水利事業 浜瀬石川二期農業水利事業 第2号水路橋脚改良化対策調査測量設計業務		
図面名	施工計画図(参考図) (3/5)		
作成年月日	令和6年 3月		
縮尺	S=1:200	図面番号	1
会社名	[Redacted]		
事業(所)名	[Redacted]		

注)
1) 現場の状況等を確認の上、施工すること。
2) 補修・補強対象の位置や寸法を現地で確認の上、施工すること。

$$\frac{GH=78.40m}{10.55m}$$


施工手順

Figure 1: Maintenance and Repair Work for Bridge Deck and Substructure. The diagram is divided into two columns: 'Upper Structure Outside' (上部工外側) and 'Upper Structure Inside' (上部工内側). The 'Upper Structure Outside' column lists: Footing (足増設置), Upper Structure Repair (上部工補修), Steel Reinforcement (鋼製支承), Removal and Repair of Existing Support (既設支承部撤去・補修), and Deck Protection Structure (落橋防止構造). The 'Upper Structure Inside' column lists: Upper Structure Joint Reinforcement (無収縮鋼) (上部工連結補強(無収縮鋼)), Upper Structure Repair (上部工補修), Upper Structure Joint Reinforcement (Reinforcing Sheet) (上部工連結補強(繊維シート)), and Expansion Device (伸縮装置).

注)
1) 現地の状況等を確認の上、施工すること。
2) 補修・補強対象の位置や寸法を現地で確認の上、
施工すること。

工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二期農水水利事業 浅瀬石川岸畔緑地水路 第2号水路橋脚復元計画調査測量設計業務		
図 面 名	施工計画図(参考図)(4/5)		
作成年月日	令和6年 3月		
縮 尺	S=1:200	図面番号	1
会 社 名	[REDACTED]		
事業(務)所名	[REDACTED]		

4.7 施工工程表

(1) 工程条件

以下の工程条件に留意して、工程表を作成する。

<工程条件>

- ①準備工は、40 日とする。
- ②後片付けは、20 日とする。
- ③不稼働係数は、30/17 (=1.76) とする。
- ④非かんがい期は、9 月 2 日～4 月 30 日とする。
- ⑤工場製作部材の製作期間は、1 か月と想定する。

(2) 施工工程表

次ページ以降に、概略施工工程表および施工日数調書を整理する。施工開始時期は、以下を踏まえて、4 月開始とした。

<施工開始時期設定について>

- ①積雪量が比較的多いのが、12 月～3 月であり、その期間に傾斜地を有するリング園内や水路橋上部工での施工が困難である。
- ②非かんがい期は 9 月 2 日からであるが、リンゴの収穫が 11 月中旬ごろまでであり、それ以降の開始だと積雪期間となる。



図- 6.7.1 積雪データ観測所位置図

工事内容	日数	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
工程表開始日～終了日		準備期→			←かんがい期 5/1～8/31→			実稼働/収穫11月中旬→			←積雪期 12月～3月→			
準備工	40													
工事用道路・ヤード工	4													
P1橋脚土留め工	25													
P1橋脚直設RC橋脚工	11													
P1橋脚足場工	1													
P1橋脚補修工	1													
P1橋脚柱RC巻立て工	6													
P1橋脚土留め撤去工	10													
P2橋脚足場工	3													
P2橋脚補修工	1													
P2橋脚段差し補修工	1													
上部工足場工	2													
上部工補修工(外側)	1													
支保工	31													
既設支保撤去・補修工	5													
落石防止構造工	12													
上部工連続仕補修工(内側)	7													
上部工補修工(内側)	20													
上部工連続仕補修工(内側)	11													
地盤改良工	6													
工事用道路撤去復旧工	11													
後片付け	20													

■積雪データによる施工期間の検討（碓ヶ岡観測所）

①2023～2014平均 月ごと

月	雪の深さ合計	最深積雪	施工可否	工事開始
1月	172	76	×	
2月	140	96	×	
3月	65	76	×	
4月	4	11	△	↓開始
5月	0	0	○	
6月	0	0	○	
7月	0	0	○	
8月	0	0	○	
9月	0	0	○	
10月	0	0	○	
11月	18	8	○	
12月	137	41	△	

単位:cm

※施工可否は、最深積雪が50cm以上を×とした。

②2023～2014平均 日ごと（代表月）

11月	雪の深さ合計	最深積雪
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	0	1
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	2	1
20	1	1
21	1	1
22	1	2
23	2	2
24	1	1
25	3	2
26	0	1
27	1	1
28	2	2
29	2	2
30	2	3

平均 1 1

12月	雪の深さ合計	最深積雪
1	2	2
2	2	3
3	1	2
4	5	6
5	3	7
6	5	8
7	5	10
8	4	9
9	2	8
10	2	8
11	4	8
12	8	13
13	5	13
14	8	17
15	5	19
16	4	20
17	5	19
18	5	20
19	5	23
20	3	22
21	2	19
22	3	19
23	1	17
24	4	18
25	6	20
26	8	25
27	9	31
28	4	31
29	7	33
30	8	35
31	4	33

平均 4 17

3月	雪の深さ合計	最深積雪
1	1	62
2	4	60
3	3	60
4	2	60
5	4	57
6	6	59
7	2	57
8	2	56
9	2	51
10	4	49
11	4	51
12	2	49
13	2	46
14	3	44
15	1	41
16	4	39
17	1	35
18	1	33
19	1	31
20	1	28
21	1	27
22	1	27
23	3	26
24	5	28
25	2	27
26	0	20
27	1	19
28	1	14
29	0	11
30	0	8
31	1	7

平均 2 38

■積雪データによる施工期間の検討（青森大谷観測所）

単位:cm

①2023～2021平均 月ごと

月	雪の深さ合計	最深積雪	施工可否	工事開始
1月	236	134	×	
2月	146	143	×	
3月	30	110	×	
4月	9	15	△	↓開始
5月	0	0	○	
6月	0	0	○	
7月	0	0	○	
8月	0	0	○	
9月	0	0	○	
10月	0	0	○	
11月	29	19	○	
12月	200	85	×	

※施工可否は、最深積雪が50cm以上を×とした。

②2023～2021平均 日ごと（代表月）

11月	雪の深さ合計	最深積雪
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	1	1
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	5	4
26	4	8
27	4	9
28	0	4
29	6	7
30	9	13

平均 1 2

12月	雪の深さ合計	最深積雪
1	13	25
2	5	28
3	0	22
4	18	31
5	4	32
6	0	23
7	1	17
8	6	16
9	4	19
10	0	14
11	0	12
12	3	14
13	3	14
14	6	16
15	11	22
16	4	24
17	4	22
18	14	31
19	17	43
20	12	49
21	5	49
22	7	46
23	10	48
24	11	57
25	7	54
26	5	52
27	12	57
28	8	62
29	3	58
30	4	54
31	2	53

平均 6 34






3月	雪の深さ合計	最深積雪
1	0	110
2	3	105
3	3	105
4	0	104
5	2	102
6	3	98
7	2	98
8	0	91
9	0	84
10	1	82
11	0	79
12	0	72
13	1	69
14	1	65
15	0	62
16	0	56
17	2	53
18	1	51
19	8	54
20	1	50
21	0	46
22	0	42
23	0	39
24	0	34
25	0	28
26	0	26
27	0	24
28	1	20
29	0	18
30	0	17
31	0	13

平均 1 61

5. 設計圖面

水路橋現橋一般図

S=1:200



設計条件(現構)

橋 梁 名	道志左岸幹線水路 第2号水路橋
橋 梁 形 式	代用スラブブロック工法準第3級造
橋 長	85.00m
支 間	23.875m, 23.050m, 23.075m
水 路 断 面	底 50m×H 55m
橋 脚 形 式	RC柱状橋脚、鋼管基礎橋
橋 台 形 式	RC式橋台、鋼管基礎橋
包 装 設 置	昭和54年(確定)
改 修 歴	上部工道路開削自他橋脚(年度不明) 上部工天端開削修繕(確定、年度不詳)
適 用 基 準	上級工・プレストレストコンクリート造橋脚基準(昭和64年)
設計 橋 主	下野工 道橋設計事務所(昭和44年)


100

① 建設標準法は、竣工図(上下水道の構造図、配管図)があり、算出方法と
図表一併しているが、審判員審査は図表等が簡便で読み取り易い。また、
図表図面は3次元図面の簡便化図面に変わったものがある。


工 事 名	中興路堤 道路工程(二) 路基工程(路基)		
圖 面 名	水路機械機一般面		
作成年月日			
縮 尺	5:1:200	図面番号	1
企 社 名	[REDACTED]		

既設支承部撤去・補修図 S=1:30


橋台部
断面図




平面図




P1橋脚部
断面図




平面図




P2橋脚部
断面図




平面図




既設アンカーボルト切断部詳細 S=1:10



橋台既設アンカーボルト部詳細 S=1:3




橋脚部既設張出しCo. 撤去詳細 S=1:10



- (参考) 施工手順
- 1) 現地再計測、既設アンカーボルト位置確認
 - 2) 設計図面の修正
 - 3) 既設アンカーボルト切断施工
 - 4) 橋台部のみ既設アンカーキャップ縁ガス切断施工、既設アンカーボルト等一部撤去
 - 5) 橋脚部のみ既設張出しCo. 取壊し(既設アンカーボルト等一部撤去)、断面修復工(t=10mm)
 - 6) 既設資産モルタル補修工(無収縮モルタル工)
 - 7) 既設アンカーボルト存置上部の無収縮モルタル工

配置図




補修使用材料	
無収縮モルタル	既設コンクリート同等以上 (σ _{ck} =30N/mm ² 以上)
断面修復材	高粘性繊維補強ポリマーセメントモルタル(靱性モルタルライニング工法)

- 注記
1. 本図面は竣工図に基づき作成されたものである。既設構造物の形状を現地計測の上、必要に応じて施工内容を精査すること。
 2. ガス切断仕上げ工は、既設アンカーボルト位置を確認の上、施工すること。
 3. 断面図および平面図の固定・可動は、既設の支承条件を示す。
 4. 上部工連続化補強と落橋防止構造設置前、本図の内容を施工すること。


工事名	
既設支承部撤去・補修図	
図面名	
作成年月日	
縮尺	S=1:30 図面番号 1
会社名	
事業(所)名	

上部工連続化補強構造図(1/2) S=1:20
【P1・P2共通】


側面図 (3-3)




平面図




断面図 (4-4)



断面図 (5-5)




部分詳細図 (6-6) S=1:5



注記

1. 本図面は竣工図に基づき作成されたものである。既設構造物の形状を現地計測の上、必要に応じて施工内容を精査すること。
2. 既設コンクリートと補強材の接触面は全て下地処理を行うこと。また、側壁内側と下床版上には、摩擦範囲程度を表面被覆する計画である。表面被覆実施後、繊維シート接着工を施工すること。その詳細は、表面被覆工図を参照のこと。
3. コンクリートアンカーの施工においては、既設鉄筋位置を確認の上、必要に応じて修正すること。
4. 不陸修正材（エポキシパテ）の使用量は、下地状況確認後決定する。
5. エポキシ樹脂は、施工雰囲気温度5℃以下・雨天等湿度85%以上の場合は、施工してはならない。施工時には、水分を壊うので十分注意する。
6. 含浸接着樹脂は繊維シートの規格に合わせ、適切な量で施工すること。
7. 補強材設置部に著しい断面欠損や豆板等の不良が確認された場合は、監督官と協議すること。

繊維シート施工断面図



繊維シート工隅角部



繊維シート性能表

アラミド1繊維シート	設計厚さ (mm)	引張強度 (N/mm2)	引張弾性率 (kN/mm2)
目付量280g/m2	0.193	2060	118

連続繊維シート工数量表 (1橋脚当り)

項目	単位	数量	備考
コンクリート表面処理工	m2	1.68	サンダーケレン
プライマー工	m2	1.68	エポキシ樹脂材、0.2kg/m2
不陸調整工	m2	1.68	エポキシ樹脂材、1.5kg/m2
アラミド1繊維シート工	m2	3.36	橋軸方向1層、橋軸直角方向1層、目付量280g/m2 樹脂下塗0.5kg/m2、樹脂上塗0.2kg/m2
仕上げ工	m2	1.68	繊維巻立て表面仕上げ材A 1mm工法(ポリマーセメントモルタル)

(参考) 施工手順

- 1) 現地再計測、鉄筋探査工、工場製作
- 2) 設計図面の修正、工場製作 (鋼板孔明)
- 3) 鋼板接着工
(下地処理、アンカー設置、鋼板取付、シール工、注入工)
- 4) 既設目地材撤去、遊間部型枠設置・無収縮モルタル工
- 5) 繊維シート工
(コンクリート表面処理、プライマー工、不陸調整工、繊維シート接着、仕上げ工)


補強使用材料

鋼板	SS400
コンクリートアンカー	M12、L=70mm、埋込長50mm、溶融亜鉛メッキ仕様
接着樹脂	エポキシ樹脂 (鋼板接着用)
無収縮モルタル	既設コンクリート同等以上 ($\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ 以上)
繊維シート	アラミド1繊維、弾性係数118kN/mm2、破断伸度1.7%、引張強度2060N/mm2


工事名	令和5年度 浅瀬石川二階農業水利事業 浅瀬石川二階農業水利事業 第2号水路補修工
図面名	上部工連続化補強構造図(1/2)
作成年月日	令和6年 3月
縮尺	S=1:20 図面番号
会社名	
事業(所)名	

上部工連続化補強構造図(2/2) S=1:10
【P1・P2共通】

鋼板加工図



鋼板接着工詳細図






材料表(1橋脚当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
鋼板接着工		m2	13.37	
素地調整工	動力工具	m2	13.37	鋼板の接着面
鋼材	SS400	kg	840	溶融亜鉛メッキ(HDZ177)
	小型材片	個	6	
シール材△26x13	エポキシ樹脂	kg	26.66	比重1.6,ロス率0.18
注入材	エポキシ樹脂	kg	94.66	比重1.2,ロス率0.18
コンクリートアンカー	M12×70	本	144	溶融亜鉛メッキ製品
ボルト保護キャップ	M12用	個	144	参考製品：ワンタッチボルトカバー
注入パイプ	φ10	本	36	
エア抜きパイプ	φ10	本	84	


- 注記
- 本図面は竣工図に基づき作成されたものである。既設構造物の形状を現地計測の上、必要に応じて施工内容を精査すること。
 - コンクリートアンカーの施工においては、既設鉄筋位置を確認の上、必要に応じて現場にて修正すること。
 - 特記なき鋼材は、全てSS400とする。
 - 鋼材の孔明け加工は、現地調査実施後に行うこと。
 - 鋼材は、全て溶融亜鉛メッキ(HDZ177)とする。エポキシ樹脂接着材の接着力を確保するため、接着面の亜鉛メッキは、必ずケレンし、表面を粗面化すること。
 - 樹脂注入後、各パイプを除去するが、注入パイプ部はサンダーケレンし、常温亜鉛メッキスプレーでタッチアップを行うこと。また、注入孔やエア抜き孔で少し凹んでいる箇所は、エポキシ樹脂接着剤で孔埋めし、平滑に仕上げること。

工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二階農業水利事業
図 面 名	上部工連続化補強構造図(2/2)
作成年月日	令和6年 3月
縮 尺	S=1:10 図面番号
会 社 名	
事業(部)所名	

P1橋脚耐震補強構造一般図 S=1:50



RC巻立て工天端詳細図 S=1:20




注記
1. 水切り勾配は巻立て高さに含まない

- (参考) 施工手順
- 1) 掘削、土留め工
- 2) 現地再計測、鉄筋探査工
- 3) 設計図面の修正
- 4) 既設底版削孔、RC巻て軸方向鉄筋(下側)の設置(アンカー定着工)
- 5) 既設削孔削、既設柱・底版表面下地処理、底版補強筋の設置(アンカー定着工含む)
- 6) 底版上面増厚(コンクリート打設)
- 7) RC巻て工
(足場設置、下地処理、Coアンカー設置、帯鉄筋設置(下側)、RC巻て軸方向鉄筋(上側)の設置(ガス圧接)、帯鉄筋設置(上側)、型枠設置、コンクリート打設)
- 8) 型枠・足場撤去



注記

1. 本図面は竣工図に基づき作成されたものである。既設構造物の形状を現地計測の上、必要に応じて施工内容を精査すること。
2. 既設コンクリートと新設コンクリートの接触面は全て表面処理を行うこと。
3. 掘削、土留工は、土留工詳細図を参照すること。





工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬左岸幹線排水路 第2号水路橋脚強化対策調査設計工事		
図 面 名	P1橋脚耐震補強構造一般図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	○
会 社 名			
事業（務）所名			


3 - 3 4 - 4



かぶり詳細図(直角方向) S=1:20






- 注記
1. 本図面は竣工図に基づき作成されたものである。既設構造物の形状を現地計測の上、必要に応じて施工内容を補正すること。
 2. 円巻上・軸方向鉄筋、底版増強筋、コンクリートアンカーの施工においては、既設鉄筋位置を確認の上、必要に応じて現場に修正すること。
- なお、底版上面の既設鉄筋については、切断してよい。
3. 組立用アンカーは1本/m²程度設置すること。
 4. 特設さき鉄筋は、全てSD345とする。




工 事 名	令和５年度 浅原石川二郷農業水利事業 追込岸幹線用水路 第２号水路橋樑強化対策調査測量設計業務					
図 面 名	P1橋脚耐震補強配筋図(その1)					
作成年月日						
縮 尺	図示	図面番号	○			
会 社 名						
事業（請）所名						

P1橋脚耐震補強配筋図(その2) S=1:50


鉄筋加工図




組立筋参考図(橋軸方向) S=1:20



組立筋参考図(直角方向) S=1:20




フレア溶接詳細図 S=1:10



D:鉄筋径(呼び径) 22mm
S:溶接ビードの幅 0.5D=11mm
a:のど厚 0.39D-3 (D≤22mm)=5.6mm

底版コンクリートアンカー参考図 S=1:20



鉄筋質量表


記号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
P 1-1	D 32	5000	46	6.230	31.150	1453	┃
P 1-2	D 32	6770	46	6.230	42.177	1940	┃
P 2	D 22	5500	210	3.040	16.720	3511	┃
F 1	D 16	6180	30	1.560	9.641	289	┃
F 2	D 16	2760	28	1.560	4.306	121	┃
F 3	D 16	1910	12	1.560	2.980	36	┃
F 4	D 16	6180	12	1.560	9.641	116	┃
F 5	D 13	900	100	0.995	0.896	90	┃20mmに替り
組立筋	D 13	320	64	0.995	0.318	20	┃20mmに替り
組立筋	D 13	370	28	0.995	0.368	10	┃20mmに替り
SD345					D 13	120 kg	
					D 16	562 kg	
					D 22	3511 kg	
					D 32	3393 kg (46)	
					合計	7586 kg	
コンクリートアンカー					M12	192 本	

() : 压接箇所数


工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬左岸幹線排水路2号水門橋脚部強化対策調査測量設計業務		
図 面 名	P1橋脚耐震補強設計図(その2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	○
会 社 名	[REDACTED]		
事業(商)所名	[REDACTED]		

P2橋脚段落し補強構造図 S=1:50


正面図(1-1)



側面図(2-2)



鋼板加工図 S=1:10




- (参考) 施工手順
 1) 現地再計測、鉄筋探査工、工場製作
 2) 設計図面の修正、工場製作(鋼板孔明)
 3) 鋼板接着工
 (下地処理、アンカー設置、鋼板取付、シール工、注入工)


材料表(1橋脚当り)

名称	規格	単位	数量	備考
鋼板接着工		m ²	2.48	
素地調整工	動力工具	m ²	2.48	鋼板の接着面
鋼材	SM490A	kg	272	溶融亜鉛メッキ(HDZT77)
	小型材片	個	4	
シール材△38x19	エポキシ樹脂	kg	19.94	比重1.6、ロス率0.18
注入材	エポキシ樹脂	kg	17.56	比重1.2、ロス率0.18
コンクリートアンカー	M24x200	本	56	溶融亜鉛メッキ製品
ボルト保護キャップ	M24用	個	56	参考製品：フンタッチボルトカバー
注入パイプ	φ10	本	16	
エア抜きパイプ	φ10	本	40	


平面図(3-3)



橋脚位置図



鋼板接着詳細図 S=1:5





- 注記
 1. 本図面は竣工図に基づき作成されたものである。既設構造物の形状を現地計測の上、必要に応じて施工内容を精査すること。
 2. コンクリートアンカーの施工においては、既設鉄筋位置を確認の上、必要に応じて現場にて修正すること。
 3. 特記なき鋼材は、全てSM490Aとする。
 4. 鋼材の孔明け加工は、現地調査実施後に行うこと。
 5. 鋼材は、全て溶融亜鉛メッキ(HDZT77)とする。エポキシ樹脂接着材の接着力を確保するため、接着面の亜鉛メッキは、必ずケレンし、表面を粗面化すること。
 6. 樹脂注入後、各パイプを除去するが、注入パイプ部はサンダーケレンし、常温亜鉛メッキスプレーでタッチアップを行うこと。また、注入孔やエア抜き孔で少し凹んでいる箇所は、エポキシ樹脂接着剤で孔埋めし、平滑に仕上げること。



工事名	令和5年度 茨城県石川二郷農業水利事業 茨城県石川二郷農業水利事業 第2号水路橋脚位置付基礎改良設計業務
図面名	P2橋脚段落し補強構造図
作成年月日	令和6年 3月
縮尺	S=1:50 図面番号 1
会社名	
事業(所)名	

支承・落橋防止構造配置図(1) S=1:20 【橋脚部】


側面図



平面図





断面図



工事名	令和5年度 後瀬石川二階農業水利事業		
図面名	支承・落橋防止構造配置図(1)		
作成年月日	令和6年3月		
縮尺	S=1:20	図面番号	
会社名	[Redacted]		
事業(所)名	[Redacted]		


支承・落橋防止構造配置図(2) S=1:20 【橋台部】

平面図




【固定部：P1橋脚】

鋼製ブラケット概要図




アンカーボルト詳細図 (4-4)




鋼製ブラケット詳細図

FlgPL詳細図 (1-1)



BasePL詳細図 (2-2)




設置位置図




ストッパー詳細図

受けPL詳細図 (3-3)



製作数=4
 ストッパー (1組あたり10kg)
 1-PL 210*30*260 (SS400) (Net: 81%)
 10 Co. Anc M20*83 (SUS304)
 10-皿ボルト M20*60 (SUS304)

受けPL詳細図 (3-3) S=1:1



(注)

工事に先立って、既設構造物の形状測定を行い、寸法等を確認すること。

鋼製ブラケットを設置する既設コンクリート面にはチッピングを行うこと。

剛性不足は、必ず鉄筋探査を行い、鉄筋鉄筋を切断しないこと。

アンカーボルト用の削孔は、たて壁に対して直角に削孔すること。

鋼製ブラケットの防食仕様はHDZ77、ボルト・ナットはHDZ749とする。


支束の突起位置は、下部工前面から200mmの位置を最大値とし配位を避けて、コンクリートアンカーの位置を決め、突起の位置は適宜調整すること。

支承詳細図(2) S=1:5

【可動部：A1・A2橋台、P2橋脚】

鋼製ブラケット概要図


[] 内寸法は、橋台側を示す。




- (参考) 施工手順
 1) 現地再計測、鉄筋探索
 2) 製作図面の修正
 3) 鋼製部材の工場製作・メッキ処理
 4) 鋼製部材の運搬、資機材の搬入
 5) アンカー用のコンクリート削孔
 6) ストッパーの設置
 7) アンカーボルトの設置
 8) 鋼製ブラケットの取付

鋼製ブラケット詳細図

FigPL詳細図 (1-1)




BasePL詳細図 (2-2)



- 製作数=4[2]
 鋼製ブラケット (1組あたり49kg)
 1-RibPL 40×40×40 (SM490YA)
 1-FigPL 225×22×280 (SM490YA)
 1-WebPL 210×22×438 (SM490YA) (Net:86%)
 1 BasePL 300×22×475 (SM490YA) (Net:92%)


ストッパー詳細図

受けPL詳細図 (3-3)




- 製作数=4[2]
 ストッパー (1組あたり9.5kg)
 1-PL 210×30×260 (SS400) (Net:74%)
 8 Co. Anc M20×83 (SUS304)
 8-皿ボルト M20×60 (SUS304)

受けPL詳細図 (3-3) S=1:1



アンカーボルト詳細図 (4-4)



- 製作数=4 [2]
 アンカーボルト (1組あたり32kg)
 6 AncBol t D35×625 (SD345)
 6-座金 M33 (SS400)
 6 Nut M33 (1種、SS400)
 6-Nut M33 (3種、SS400)

※アンカーボルトはネジ切り部のみ
 溶融亜鉛めっきを施すものとする。

設置位置図



注)
 □内は、橋台側を示す。
 工事に先立って、既設構造物の形状測定を行い、寸法等を確認すること。
 鋼製ブラケットを設置する既設コンクリート面にはチッピングを行うこと。
 削孔前には、必ず鉄筋探索を行い、既設鉄筋を切断しないこと。
 アンカーボルト用の削孔は、たて壁に対して直角に削孔すること。
 鋼製ブラケットの防食仕様はH0ZT77、ボルト・ナットはH0ZT49とする。
 支承の突起位置は、下部工前面から200mmの位置を最大値とし配筋を避けて、コンクリートアンカーの位置を決め、突起の位置は適宜調整すること。

工事名	令和5年度 後瀬石川二階農業水利事業 道徳を基幹とした農業 第2号水路橋梁改良化対策事業実施設計業務		
図面名	支承詳細図(2)		
作成年月日	令和6年3月		
縮尺	図示	図面番号	
会社名			
事業(所)名			

【A1・A2共通】

Technical drawing of a bridge deck cross-section showing reinforcement details. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Key dimensions and labels:

- 400 (Top flange width)
- 70 (Top flange thickness)
- 設計道間 (Design section)
- 支圧板 (Support plate)
- アンカーボルト A.D25x760 (M24ネジ切り L=85) (Anchor bolt A.D25x760 (M24 thread cut L=85))
- 350 (Total height)
- 320 (Height from top flange to bottom reinforcement)
- 405 (Height from bottom reinforcement to bottom flange)
- 570 (Bottom flange width)
- 150 (Bottom flange thickness)
- エポキシ樹脂注入 (Epoxy resin injection)
- エポキシ樹脂シール材 (Epoxy resin sealant)
- △15=15 (15mm gap)
- 570 (150) (570mm length, 150mm gap)
- 675 (Total width)
- 5 (Gap)
- 78 (Length)
- 22 (Length)

(参考) 施工手順

- 1) 現地再計測、
- 2) 製作図面の確認、
- 3) 鋼製部材の点検、
- 4) 鋼製部材の塗装、
- 5) アンカーボルトの設置、
- 6) 支圧板の設置、
- 7) アンカーボルトの締め付け、
- 8) 鋼製ブラケットの設置、

アンカーボルトB D38x675
(M36ネジ切り L=105)

1-1

2-2

760

58 22 300 375 (15D)

A部

アンカーボルトA_D25x760
(M24ネジ切り L=85)

アンカーボルト (1組あたり13kg)
 4-AncBolt D25*760 (SD345)
 4-座金 M24 (SS400)
 4-Nut M24 (1種、SS400)
 4-Nut M24 (3種、SS400)

アンカーボルト (1組あたり41kg)
 6-AncBolt D38*675 (SD345)
 6-座金 M36 (SS400)
 6-Nut M36 (1種、SS400)
 6-Nut M36 (3種、SS400)

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a cross-section. The drawing includes a top view and a side view. Dimensions are given in millimeters. Key dimensions include: overall width 437, overall height 280, and various internal offsets and hole positions. A label "振衝材" (Vibration Dampening Material) points to a cross-hatched area in the side view.

チップング (t=5mm)

エポキシ樹脂注入

エポキシ樹脂シール材
Δ15*15

工 事 名	令和5年度 浅瀬石二期農業水利事業 温帯林岸緑用水路 配号水路新設区画測量測量設計業務		
図 面 名	落橋防止構造詳細図		
作成年月日	令和6年3月		
縮 尺	図示	図面番号	
会 社 名			
事業(商)所名			



S=1:20

トランジション側 ←→ 水路橋側

[illegible]

Figure 10-10 is a detailed reinforcement drawing of a square column. The column has a square cross-section with a side length of 2500mm. The drawing shows the following dimensions and details:

- Overall Dimensions:** The column is 2500mm wide and 2500mm high.
- Reinforcement Details:**
 - Top and Bottom Longitudinal Bars:** The top and bottom bars are spaced at 1500mm intervals.
 - Vertical Stirrups:** The vertical stirrups are spaced at 1500mm intervals.
 - Corner Stirrups:** The corner stirrups are spaced at 1500mm intervals.
 - Bar Spacing:** The bar spacing is 1500mm.
 - Lap Lengths:** The lap lengths are 38200=600mm.
 - Stirrup Dimensions:** The stirrup dimensions are 1500mm, 1500mm, 1500mm, and 1500mm.
- Labels:** The drawing is labeled "Co. 撤去" and "下地調整".



許容伸長量	100mm
許容沈下量	100mm
耐水圧	0.10MPa

許容伸長量	100mm
許容沈下量	100mm
耐水圧	0.10MPa


番 号	名 称	寸 法	材 質	単 位	数 量	備 考
1	伸縮ゴム	t=10, H=80, W=305	ORゴム	㎡	3.49	補強繊維入り
2	押え板	t 12, W 65	SUS304	㎡	6.98	長欠加工
3	ケミカルアンカー	M12用		本	44	
4	アンカーボルト	M12用, L=150	SUS304	本	44	200ピッチ以下
5	ナット、ワッシャ	M12用	SUS304	セット	44	ワッシャ外径 φ40, t 3
6	スパンシート	t=4, W=50	フチルゴム系	㎡	6.98	
7	保護シート	t=1, W=315	ORゴム	㎡	3.49	

番 号	名 称	寸 法	材 質	単 位	数 量	備 考
1	伸縮ゴム	t=10, H=80, W=305	ORゴム	㎡	3.49	補強繊維入り
2	押え板	t 12, W 65	SUS304	㎡	6.98	長欠加工
3	ケミカルアンカー	M12用		本	44	
4	アンカーボルト	M12用, L=150	SUS304	本	44	200ピッチ以下
5	ナット、ワッシャ	M12用	SUS304	セット	44	ワッシャ外径 φ40, t 3
6	スパンシート	t=4, W=50	フチルゴム系	㎡	6.98	
7	保護シート	t=1, W=315	ORゴム	㎡	3.49	

下地調整材	樹脂モルタル
-------	--------

下地調整材	樹脂モルタル
-------	--------

S=1:5



1. 必要には竣工前に基本を作成したものである。既設構造物の形状を現地計測の上、必要に応じて施工内容と整合すること。
2. 既設コンクリートと補修材の接界面は全て下地処理を行うこと。また、壁内側と上下断面は、摩耗面程度を表面被覆する計画である。表面被覆実施後、伸縮装置を設置すること。その詳細は、表面被覆工法を参照のこと。
3. コーリットダウンカーの施工においては、既設取付位置を確認の上、必要に応じて修正すること。既設止水板のスチール工部は、必要に応じて既設下ドリルで孔を掘ること。
4. 下地調整の樹根モルタルの使用量は、下地状況確認後決定する。また、道間部の施工、掘き面への下地調整モルタルは、伸縮ゴムの設置に問題とならない厚さで施すこと。
5. 設置部に著しい断面欠損や塩板等の不良物が確認された場合は、監督員と協議すること。

- 1) 現地再計測、鉄筋検査工、工場製作
- 2) 設計図面の修正、
- 3) 既設目地材・撤去、既設躯体Co. 撤去
- 4) 伸縮装置設置
(下地処理、アンカー設置、シール材設置、
伸縮ゴム・保護シート・押さえ板設置、ボルト締め付け)

S=1 : 50



下床版下面・側壁天端

右岸側壁外面

左岸側壁内面

断面修復工 防錆あり
100×300mm×20mm
100×100mm×20mm×2

工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二階農業水利事業 巡遊左岸幹線用水路 第2号水路橋樑度付渠調査測量設計業務		
図 面 名	ひび割れ注入・断面修復図(1/4)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	
会 社 名			
事業(務)所名			

S=1 : 50



下床版下面・側壁天端

右岸側壁外面



工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二階農業水利事業 温湯左岸幹線水路 第2号水樋修復伐付策議查測量設計業務		
図 面 名	ひび割れ注入・断面修復図(2/4)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	
会 社 名			
事業(務)所名			

S=1 : 50




工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二期農業水利事業 退還左岸幹線用水路 和2号水路傾斜強化対策調査測量設計業務		
図 面 名	ひび割れ注入・断面修復図 (3/4)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	
会 社 名			
事業（務）所名			

ひび割れ注入・断面修復図(4/4) S=1:100 橋脚




工事名	令和5年度 浅瀬石川二期農業水利事業 新潟県新潟県農業水利課 第2号大規模灌漑化対策調査測量設計業務		
図面名	ひび割れ注入・断面修復図(4/4)		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	
会社名			
事業（所）所名			

表面被覆・表面含浸図(1/4) S=1:50
上部工 第1径間




工 事 名	令和5年度 浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川二期農業水利事業 第2号水路開削工化対策調査測量設計業務		
図 面 名	表面被覆・表面含浸図(1/4)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:50	図面番号	
会 社 名			
事業(所)名			

表面被覆・表面含浸図(2/4) S=1:50 上部工 第2径間



工事名	令和5年度 浜瀬石川二期農業水利事業 浜瀬左岸幹線用水路 第2号水路橋梁強化対策調査測量設計業務		
図面名	表面被覆・表面含浸図(2/4)		
作成年月日			
縮尺	S=1:50	図面番号	
会社名			
事業(所)名			



表面被覆・表面含浸図(3/4) S=1:50
上部工 第3径間




工事名	令和5年度 浜瀬石川二期農業水利事業 浜瀬左岸幹線用水路 第2号水路橋梁強化対策調査測量設計業務		
図面名	表面被覆・表面含浸図(3/4)		
作成年月日			
縮尺	S=1:50	図面番号	
会社名			
事業(所)所名			

表面被覆・表面含浸図(4/4)


表面被覆工 S=1:10
(韧性モルタルライニング工法)




表面被覆工 詳細図



表面含浸工 S=1:10
(ザイベックス工法)



表面含浸工 詳細図



注記
1. 工事に先立って既設構造物や現地形の形状測定を行い、寸法等を確認すること。
2. PC構造物であるため、脆弱部の除去は必要最低限とすること。

工事名	令和5年度 浜瀬石川二期農業水利事業		
図面名	表面被覆・表面含浸図(4/4)		
作成年月日			
縮尺	S=1:10	図面番号	
会社名			
事業(期)所名			

