

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格               | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|-------------|----------|
| 工事費計                     |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 133,302,400 |          |
| 消費税相当額                   |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 12,118,400  |          |
| 工事価格                     |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 121,184,000 |          |
| ・工事原価                    |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 102,395,000 |          |
| ・直接工事費                   |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 68,577,000  |          |
| ・直接工事費（仮設工を除く）           |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 40,865,000  |          |
| B1・・・土工                  |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 7,836,000   |          |
| B2・・・作業土工                |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 6,693,000   |          |
| B3・・・・・・埋戻               | 管頂0～30cm RC-40   | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 915,591     |          |
| B3・・・・・・埋戻               | 管頂30～60cm 発生土    | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 419,997     |          |
| B3・・・・・・埋戻               | 1.0≦B<2.5        | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 3,190,968   |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬            | 掘削場所→仮置場         | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 951,635     |          |
| B3・・・・・・整地               | 仮置場内             | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 301,351     |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬            | 仮置場→埋戻場所         | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 913,570     |          |
| B2・・・・作業残土処理工            |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,143,000   |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬            |                  | m3             | 930.000 | 930.000 | 1,108  | 0     | 1,030,440   |          |
| B3・・・・・・整地               |                  | m3             | 930.000 | 930.000 | 121    | 0     | 112,530     |          |
| B1・・・構造物撤去工              |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 378,000     |          |
| B2・・・・・・構造物取壊し工          |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 273,000     |          |
| B3・・・・・・舗装版切断            | t=15cm以下         | m              | 4.000   | 4.000   | 663    | 0     | 2,652       |          |
| B3・・・・・・舗装版破碎            | t=15cm以下         | m <sup>2</sup> | 585.000 | 585.000 | 218    | 0     | 127,530     |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） | アスファルト殻          | m3             | 18.000  | 18.000  | 7,890  | 0     | 142,020     |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） | 舗装版切断に伴う排水等      | m3             | 0.020   | 0.020   | 48,044 | 0     | 961         |          |
| B2・・・・水路撤去工              |                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 37,000      |          |
| B3・・・・・・水路撤去             | 自由勾配側溝300型 再利用撤去 | m              | 10.000  | 10.000  | 2,058  | 0     | 20,580      |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                          | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-----------------------------|------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・水路撤去        | 自由勾配側溝1000型 再利用撤去           | m    | 2.500   | 2.500   | 3,186   | 0     | 7,965      |          |
| B3・・・・・・水路撤去        | HP管φ600 再利用撤去               | m    | 2.500   | 2.500   | 3,426   | 0     | 8,565      |          |
| B2・・・・・・標識撤去工       |                             | 式    | 1.000   |         |         |       | 68,000     |          |
| B3・・・・・・標識撤去        | 再利用撤去                       | 箇所   | 3.000   | 3.000   | 22,545  | 0     | 67,635     |          |
| B1・・・・管体基礎工         |                             | 式    | 1.000   |         |         |       | 4,092,000  |          |
| B2・・・・・・砕石基礎工       |                             | 式    | 1.000   |         |         |       | 4,092,000  |          |
| B3・・・・・・基面整正        |                             | ㎡    | 660.000 | 660.000 | 460     | 0     | 303,600    |          |
| B3・・・・・・砕石基礎        | 管底 RC-40                    | m3   | 125.000 | 125.000 | 5,403   | 0     | 675,375    |          |
| B3・・・・・・砕石基礎        | 管側 RC-40                    | m3   | 405.000 | 405.000 | 6,236   | 0     | 2,525,580  |          |
| B3・・・・・・砕石基礎        | アンダードレーン S-4号               | m3   | 62.000  | 62.000  | 6,778   | 0     | 420,236    |          |
| B3・・・・・・安定シート       | 強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上 | ㎡    | 660.000 | 660.000 | 254     | 0     | 167,640    |          |
| B1・・・・管体工           |                             | 式    | 1.000   |         |         |       | 26,579,000 |          |
| B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工 |                             | 式    | 1.000   |         |         |       | 26,579,000 |          |
| B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管    | ALW形 φ900 2種                | m    | 270.000 | 270.000 | 65,187  | 0     | 17,600,490 |          |
| B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管    | K-ALW形 φ900 2種              | m    | 18.000  | 18.000  | 91,401  | 0     | 1,645,218  |          |
| B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管    | ALW形 φ900 2種 甲切管            | m    | 5.000   | 5.000   | 84,306  | 0     | 421,530    |          |
| B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管    | ALW-K形 φ900 2種 甲切管          | m    | 8.700   | 8.700   | 198,745 | 0     | 1,729,082  |          |
| B3・・・・・・異形管         | K形 曲管 φ900×45°              | 本    | 2.000   | 2.000   | 806,586 | 0     | 1,613,172  |          |
| B3・・・・・・異形管         | K形 曲管 φ900×22 1/2°          | 本    | 1.000   | 1.000   | 806,586 | 0     | 806,586    |          |
| B3・・・・・・異形管         | K形 曲管 φ900×11 1/4°          | 本    | 2.000   | 2.000   | 696,812 | 0     | 1,393,624  |          |
| B3・・・・・・異形管         | K形 曲管 φ900×5 5/8°           | 本    | 1.000   | 1.000   | 696,812 | 0     | 696,812    |          |
| B3・・・・・・接合部品        | K形 押輪 φ900                  | 組    | 9.000   | 9.000   | 74,771  | 0     | 672,939    |          |
| B1・・・・付帯工           |                             | 式    | 1.000   |         |         |       | 85,000     |          |
| B2・・・・埋設物表示工        |                             | 式    | 1.000   |         |         |       | 85,000     |          |
| B3・・・・・・埋設表示テープ     | 幅150mm                      | m    | 312.000 | 312.000 | 271     | 0     | 84,552     |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                  | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------|
| B1・・・耕地復旧工     |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 57,000     |          |
| B2・・・水田復旧工     |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 57,000     |          |
| B3・・・耕地復旧（耕起）  |                     | m <sup>2</sup> | 2,720.000 | 2,720.000 | 21      | 0     | 57,120     |          |
| B1・・・道路復旧工     |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 1,588,000  |          |
| B2・・・アスファルト舗装工 |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 1,588,000  |          |
| B3・・・下層路盤（歩道部） | RC-40 t=10cm        | m <sup>2</sup> | 670.000   | 670.000   | 877     | 0     | 587,590    |          |
| B3・・・表層（歩道部）   | 再生密粒度アスコン13 t=3cm   | m <sup>2</sup> | 670.000   | 670.000   | 1,493   | 0     | 1,000,310  |          |
| B1・・・原型復旧工     |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 250,000    |          |
| B2・・・水路復旧工     |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 87,000     |          |
| B3・・・水路復旧      | 自由勾配側溝300型 再利用設置    | m              | 10.000    | 10.000    | 5,343   | 0     | 53,430     |          |
| B3・・・水路復旧      | 自由勾配側溝1000型 再利用設置   | m              | 2.500     | 2.500     | 6,811   | 0     | 17,028     |          |
| B3・・・水路復旧      | ヒューム管φ600 再利用設置     | m              | 2.500     | 2.500     | 6,801   | 0     | 17,003     |          |
| B2・・・標識復旧工     |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 163,000    |          |
| B3・・・道路標識復旧    |                     | 基              | 3.000     | 3.000     | 54,492  | 0     | 163,476    |          |
| ・・・直接工事費（仮設工）  |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 27,712,000 |          |
| B1・・・仮設工       |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 27,712,000 |          |
| B2・・・仮設土留・仮締切工 |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 18,012,000 |          |
| B3・・・たて込み簡易土留  | W=2.1m H=3.5m       | m              | 59.000    | 59.000    | 48,987  | 0     | 2,890,233  |          |
| B3・・・たて込み簡易土留  | W=2.1m H=4.0m       | m              | 178.000   | 178.000   | 58,257  | 0     | 10,369,746 |          |
| B3・・・たて込み簡易土留  | W=2.1m H=4.5m       | m              | 75.000    | 75.000    | 63,354  | 0     | 4,751,550  |          |
| B2・・・排水処理工     |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 1,428,000  |          |
| B3・・・排水ポンプ（仮設） | φ500以上～7未満 常時 発動発電機 | 箇所             | 2.000     | 2.000     | 714,055 | 0     | 1,428,110  |          |
| B2・・・安全費       |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 4,326,000  |          |
| B3・・・交通誘導警備員   |                     | 人              | 258.000   | 258.000   | 16,767  | 0     | 4,325,886  |          |
| B2・・・施工ヤード工1   |                     | 式              | 1.000     |           |         |       | 3,623,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                          | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・・安定シート              | 強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上 | m <sup>2</sup> | 1,840.000 | 1,840.000 | 327    | 0     | 601,680    |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） | 土木安定シート                     | m <sup>3</sup> | 5.300     | 5.300     | 14,237 | 0     | 75,456     |          |
| B3・・・・敷鉄板                | 22×1,524×6,096              | m <sup>2</sup> | 1,840.000 | 1,840.000 | 1,601  | 0     | 2,945,840  |          |
| B2・・・・施工ヤード工2            |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 323,000    |          |
| B3・・・・安定シート              | 強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上 | m <sup>2</sup> | 880.000   | 880.000   | 327    | 0     | 287,760    |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） | 土木安定シート                     | m <sup>3</sup> | 2.500     | 2.500     | 14,237 | 0     | 35,593     |          |
| ・・間接工事費                  |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 33,818,000 |          |
| ・・・共通仮設費                 |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 12,922,000 |          |
| ・・・・運搬費～営繕費等             |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 6,738,000  |          |
| ・・・・運搬費                  |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,858,000  |          |
| B1・・・共通仮設（積上げ）           |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,858,000  |          |
| B2・・・・運搬費                |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,858,000  |          |
| B3・・・・・・仮設材輸送            | 敷鉄板                         | ton            | 319.200   | 319.200   | 12,344 | 0     | 3,940,205  |          |
| B3・・・・・・仮設材輸送            | たて込み簡易土留                    | ton            | 71.200    | 71.200    | 12,888 | 0     | 917,626    |          |
| ・・・・技術管理費                |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 876,000    |          |
| B1・・・共通仮設（積上げ）           |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 876,000    |          |
| B2・・・・技術管理費              |                             | 式              | 1.000     |           |        |       | 876,000    |          |
| B3・・・・・・土質試験             | 土の密度試験（JIS A 1202）          | 回              | 1.000     | 1.000     | 5,955  | 0     | 5,955      |          |
| B3・・・・・・土質試験             | 土の含水比試験（JIS A 1203）         | 回              | 1.000     | 1.000     | 1,450  | 0     | 1,450      |          |
| B3・・・・・・土質試験             | 土の粒度試験（JIS A 1204）          | 回              | 1.000     | 1.000     | 14,139 | 0     | 14,139     |          |
| B3・・・・・・土質試験             | 液性限界試験（JIS A 1205）          | 回              | 1.000     | 1.000     | 7,522  | 0     | 7,522      |          |
| B3・・・・・・土質試験             | 塑性限界試験（JIS A 1205）          | 回              | 1.000     | 1.000     | 3,634  | 0     | 3,634      |          |
| B3・・・・・・土質試験             | 突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）   | 回              | 1.000     | 1.000     | 21,661 | 0     | 21,661     |          |
| B3・・・・・・土質試験             | 締固めた土のコーン指数試験（JIA A 1228）   | 回              | 1.000     | 1.000     | 25,468 | 0     | 25,468     |          |
| B3・・・・・・継目試験             | DCIP管 φ900mm                | 箇所             | 52.000    | 52.000    | 15,304 | 0     | 795,808    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格       | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----------|------|-------|-------|---------|-------|------------|----------|
| ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費        |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 450,000    |          |
| ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上） |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 450,000    |          |
| ・ ・ ・ 現場管理費            |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 20,896,000 |          |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）     |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 20,896,000 |          |
| ・ 一般管理費等               |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 18,528,000 | 18528000 |
| ・ 一括計上価格               |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 261,000    |          |
| B1・ ・ ・ 一括計上価格         |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 261,000    |          |
| B2・ ・ ・ ・ 一括計上価格       |          | 式    | 1.000 |       |         |       | 261,000    |          |
| B3・ ・ ・ ・ ・ 土質試験       | 31項目一括測定 | 検体   | 1.000 | 1.000 | 261,020 | 0     | 261,020    |          |