

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                         | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価  | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| 工事費計             |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 140,800,000 |          |
| 消費税相当額           |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 12,800,000  |          |
| 工事価格             |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 128,000,000 |          |
| ・工事原価            |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 109,646,000 |          |
| ・・直接工事費          |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 76,075,000  |          |
| ・・・直接工事費（仮設工を除く） |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 69,573,000  |          |
| B1・・・開水路改修工      |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 67,785,000  |          |
| B2・・・作業土工        |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 1,091,000   |          |
| B3・・・・・・水路内土砂掘削  | 礫質土                        | m3             | 30.000    | 30.000    | 1,160 | 0     | 34,800      |          |
| B3・・・・・・床掘       | 粘性土                        | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 41,017      |          |
| B3・・・・・・場内仮置き運搬  | 粘性土、仮置場                    | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 70,057      |          |
| B3・・・・・・人力荒仕上げ   |                            | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 94,521      |          |
| B3・・・・・・基面整正     |                            | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 217,626     |          |
| B3・・・・・・埋戻し      | 構造物周辺                      | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 539,126     |          |
| B3・・・・・・法面整形     |                            | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 94,047      |          |
| B2・・・・・・残土処理工    |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 53,000      |          |
| B3・・・・・・残土処理工    | 現場放土、現場内小運搬                | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 52,766      |          |
| B2・・・・・・高圧洗浄工    |                            | 式              | 1.000     |           |       |       | 4,933,000   |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工    | 30Mpa、逆L型構造タイプA<br>H=0.45m | m <sup>2</sup> | 360.000   | 360.000   | 1,405 | 0     | 505,800     |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工    | 30Mpa、逆L型構造タイプA<br>H=0.50m | m <sup>2</sup> | 150.000   | 150.000   | 1,405 | 0     | 210,750     |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工    | 30Mpa、逆L型構造タイプC<br>H=0.45m | m <sup>2</sup> | 250.000   | 250.000   | 1,405 | 0     | 351,250     |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工    | 30Mpa、逆L型構造タイプC<br>H=0.50m | m <sup>2</sup> | 720.000   | 720.000   | 1,405 | 0     | 1,011,600   |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工    | 30Mpa、逆L型構造タイプC<br>H=0.55m | m <sup>2</sup> | 1,970.000 | 1,970.000 | 1,405 | 0     | 2,767,850   |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工    | 30Mpa、独立床版橋 B269-2         | m <sup>2</sup> | 38.000    | 38.000    | 1,405 | 0     | 53,390      |          |
| B3・・・・・・工事用水     | 高圧洗浄工・開水路補修工               | 式              | 1.000     |           |       | 0     | 31,902      |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|----------------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B2・・・嵩上げ工      |                   | 式              | 1.000   |         |         |       | 4,041,000  |          |
| B3・・・・鉄筋組立     | SD295 D13         | ton            | 3.320   | 3.320   | 160,886 | 0     | 534,142    |          |
| B3・・・・鉄筋組立     | SD295 D16         | ton            | 0.907   | 0.907   | 159,009 | 0     | 144,221    |          |
| B3・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=100mm       | 孔              | 73.000  | 73.000  | 603     | 0     | 44,019     |          |
| B3・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=130mm       | 孔              | 302.000 | 302.000 | 603     | 0     | 182,106    |          |
| B3・・・・コンクリート削孔 | φ20、L=160mm       | 孔              | 302.000 | 302.000 | 603     | 0     | 182,106    |          |
| B3・・・・接着系アンカー  | D13用、L=100mm      | 本              | 73.000  | 73.000  | 215     | 0     | 15,695     |          |
| B3・・・・接着系アンカー  | D13用、L=130mm      | 本              | 302.000 | 302.000 | 215     | 0     | 64,930     |          |
| B3・・・・接着系アンカー  | D16用、L=160mm      | 本              | 302.000 | 302.000 | 366     | 0     | 110,532    |          |
| B3・・・・型枠       | 鉄筋構造物             | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 1,541,815  |          |
| B3・・・・型枠       | 断面・鉄筋構造物          | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 46,440     |          |
| B3・・・・コンクリート打設 | 21N-12-25(20)BB   | m3             | 45.000  | 45.000  | 25,093  | 0     | 1,129,185  |          |
| B3・・・・水膨張ゴム    | 低膨張タイプ（15mm×10mm） | m              | 29.600  | 29.600  | 1,094   | 0     | 32,382     |          |
| B3・・・・伸縮目地     | ゴム発泡体目地（t=10mm）   | m <sup>2</sup> | 2.000   | 2.000   | 3,731   | 0     | 7,462      |          |
| B3・・・・収縮目地     | 油性ペイント塗布          | m <sup>2</sup> | 3.000   | 3.000   | 2,112   | 0     | 6,336      |          |
| B2・・・・嵩上げ工     |                   | 式              | 1.000   |         |         |       | 11,821,000 |          |
| B3・・・・鉄筋組立     | SD295 D13         | ton            | 9.500   | 9.500   | 160,886 | 0     | 1,528,417  |          |
| B3・・・・鉄筋組立     | SD295 D16         | ton            | 2.590   | 2.590   | 159,009 | 0     | 411,833    |          |
| B3・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=100mm       | 孔              | 209.000 | 209.000 | 603     | 0     | 126,027    |          |
| B3・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=130mm       | 孔              | 860.000 | 860.000 | 603     | 0     | 518,580    |          |
| B3・・・・コンクリート削孔 | φ20、L=160mm       | 孔              | 860.000 | 860.000 | 603     | 0     | 518,580    |          |
| B3・・・・接着系アンカー  | D13用、L=100mm      | 本              | 209.000 | 209.000 | 215     | 0     | 44,935     |          |
| B3・・・・接着系アンカー  | D13用、L=130mm      | 本              | 860.000 | 860.000 | 215     | 0     | 184,900    |          |
| B3・・・・接着系アンカー  | D16用、L=160mm      | 本              | 860.000 | 860.000 | 366     | 0     | 314,760    |          |
| B3・・・・型枠       | 鉄筋構造物             | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 4,588,293  |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・型枠       | 断面・鉄筋構造物          | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 139,321    |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設 | 21N-12-25(20)BB   | m <sup>3</sup> | 132.000   | 132.000   | 25,093  | 0     | 3,312,276  |          |
| B3・・・・・・水膨張ゴム    | 低膨張タイプ（15mm×10mm） | m              | 85.700    | 85.700    | 1,094   | 0     | 93,756     |          |
| B3・・・・・・伸縮目地     | ゴム発泡体目地（t=10mm）   | m <sup>2</sup> | 5.000     | 5.000     | 3,731   | 0     | 18,655     |          |
| B3・・・・・・取縮目地     | 油性ペイント塗布          | m <sup>2</sup> | 10.000    | 10.000    | 2,112   | 0     | 21,120     |          |
| B2・・・・・・嵩上げ工     |                   | 式              | 1.000     |           |         |       | 35,389,000 |          |
| B3・・・・・・鉄筋組立     | SD295 D13         | ton            | 26.200    | 26.200    | 160,886 | 0     | 4,215,213  |          |
| B3・・・・・・鉄筋組立     | SD295 D16         | ton            | 7.100     | 7.100     | 159,009 | 0     | 1,128,964  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=100mm       | 孔              | 574.000   | 574.000   | 603     | 0     | 346,122    |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=130mm       | 孔              | 2,360.000 | 2,360.000 | 603     | 0     | 1,423,080  |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔 | φ20、L=160mm       | 孔              | 4,655.000 | 4,655.000 | 603     | 0     | 2,806,965  |          |
| B3・・・・・・接着系アンカー  | D13用、L=100mm      | 本              | 574.000   | 574.000   | 215     | 0     | 123,410    |          |
| B3・・・・・・接着系アンカー  | D13用、L=130mm      | 本              | 2,360.000 | 2,360.000 | 215     | 0     | 507,400    |          |
| B3・・・・・・接着系アンカー  | D16用、L=160mm      | 本              | 4,655.000 | 4,655.000 | 366     | 0     | 1,703,730  |          |
| B3・・・・・・型枠       | 鉄筋構造物             | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 13,124,004 |          |
| B3・・・・・・型枠       | 断面・鉄筋構造物          | 式              | 1.000     |           |         | 0     | 380,810    |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設 | 21N-12-25(20)BB   | m <sup>3</sup> | 369.000   | 369.000   | 25,093  | 0     | 9,259,317  |          |
| B3・・・・・・水膨張ゴム    | 低膨張タイプ（15mm×10mm） | m              | 238.300   | 238.300   | 1,094   | 0     | 260,700    |          |
| B3・・・・・・伸縮目地     | ゴム発泡体目地（t=10mm）   | m <sup>2</sup> | 14.000    | 14.000    | 3,731   | 0     | 52,234     |          |
| B3・・・・・・取縮目地     | 油性ペイント塗布          | m <sup>2</sup> | 27.000    | 27.000    | 2,112   | 0     | 57,024     |          |
| B2・・・・・・嵩上げ工     |                   | 式              | 1.000     |           |         |       | 672,000    |          |
| B3・・・・・・鉄筋組立     | SD295 D13         | ton            | 0.560     | 0.560     | 160,886 | 0     | 90,096     |          |
| B3・・・・・・鉄筋組立     | SD295 D16         | ton            | 0.166     | 0.166     | 159,009 | 0     | 26,395     |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=100mm       | 孔              | 11.000    | 11.000    | 603     | 0     | 6,633      |          |
| B3・・・・・・コンクリート削孔 | φ16、L=130mm       | 孔              | 45.000    | 45.000    | 603     | 0     | 27,135     |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                  | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|------------------|---------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・・コンクリート削孔 | φ20、L=160mm         | 孔              | 45.000  | 45.000  | 603    | 0     | 27,135    |          |
| B3・・・・・・接着系アンカー  | D13用、L=100mm        | 本              | 11.000  | 11.000  | 215    | 0     | 2,365     |          |
| B3・・・・・・接着系アンカー  | D13用、L=130mm        | 本              | 45.000  | 45.000  | 215    | 0     | 9,675     |          |
| B3・・・・・・接着系アンカー  | D16用、L=160mm        | 本              | 45.000  | 45.000  | 366    | 0     | 16,470    |          |
| B3・・・・・・型枠       | 鉄筋構造物               | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 195,049   |          |
| B3・・・・・・型枠       | 断面・鉄筋構造物            | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 20,434    |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設 | 21N-12-25(20)BB     | m3             | 10.000  | 10.000  | 25,093 | 0     | 250,930   |          |
| B2・・・・・・底板増厚工    |                     | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,067,000 |          |
| B3・・・・・・溶接金網     | 6-150×150、4.44kg/m2 | m <sup>2</sup> | 107.000 | 107.000 | 438    | 0     | 46,866    |          |
| B3・・・・・・型枠       |                     | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 90,094    |          |
| B3・・・・・・型枠       | 断面                  | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 36,223    |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設 | 18N-12-25(20)BB     | m3             | 34.000  | 34.000  | 24,802 | 0     | 843,268   |          |
| B3・・・・・・水膨張ゴム    | 低膨張タイプ（15mm×10mm）   | m              | 37.100  | 37.100  | 1,094  | 0     | 40,587    |          |
| B3・・・・・・伸縮目地     | ゴム発泡体目地（t=10mm）     | m <sup>2</sup> | 1.000   | 1.000   | 3,731  | 0     | 3,731     |          |
| B3・・・・・・収縮目地     | 油性ペイント塗布            | m <sup>2</sup> | 3.000   | 3.000   | 2,112  | 0     | 6,336     |          |
| B2・・・・・・底板増厚工    |                     | 式              | 1.000   |         |        |       | 469,000   |          |
| B3・・・・・・溶接金網     | 6-150×150、4.44kg/m2 | m <sup>2</sup> | 45.000  | 45.000  | 438    | 0     | 19,710    |          |
| B3・・・・・・型枠       |                     | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 38,081    |          |
| B3・・・・・・型枠       | 断面                  | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 15,790    |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設 | 18N-12-25(20)BB     | m3             | 15.000  | 15.000  | 24,802 | 0     | 372,030   |          |
| B3・・・・・・水膨張ゴム    | 低膨張タイプ（15mm×10mm）   | m              | 15.600  | 15.600  | 1,094  | 0     | 17,066    |          |
| B3・・・・・・伸縮目地     | ゴム発泡体目地（t=10mm）     | m <sup>2</sup> | 1.000   | 1.000   | 3,731  | 0     | 3,731     |          |
| B3・・・・・・収縮目地     | 油性ペイント塗布            | m <sup>2</sup> | 1.000   | 1.000   | 2,112  | 0     | 2,112     |          |
| B2・・・・・・法面保護工    |                     | 式              | 1.000   |         |        |       | 2,630,000 |          |
| B3・・・・・・基礎砕石     | RC-40、t=150mm       | m <sup>2</sup> | 317.000 | 317.000 | 1,328  | 0     | 420,976   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                               | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・・型枠         | 小型構造物                            | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 898,145   |          |
| B3・・・・・・型枠         | 断面・小型構造物                         | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 41,969    |          |
| B3・・・・・・溶接金網       | 6-150×150、4.44kg/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 317.000 | 317.000 | 438    | 0     | 138,846   |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設   | 18N-12-25(20)BB                  | m <sup>3</sup> | 45.000  | 45.000  | 24,802 | 0     | 1,116,090 |          |
| B3・・・・・・伸縮目地       | ゴム発泡体目地（t=10mm）                  | m <sup>2</sup> | 2.000   | 2.000   | 3,731  | 0     | 7,462     |          |
| B3・・・・・・収縮目地       | 油性ペイント塗布                         | m <sup>2</sup> | 3.000   | 3.000   | 2,112  | 0     | 6,336     |          |
| B2・・・・・・法面保護工      |                                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,144,000 |          |
| B3・・・・・・基礎碎石       | RC-40、t=150mm                    | m <sup>2</sup> | 135.000 | 135.000 | 1,328  | 0     | 179,280   |          |
| B3・・・・・・型枠         | 小型構造物                            | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 411,300   |          |
| B3・・・・・・型枠         | 断面・小型構造物                         | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 17,627    |          |
| B3・・・・・・溶接金網       | 6-150×150、4.44kg/m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 135.000 | 135.000 | 438    | 0     | 59,130    |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設   | 18N-12-25(20)BB                  | m <sup>3</sup> | 19.000  | 19.000  | 24,802 | 0     | 471,238   |          |
| B3・・・・・・伸縮目地       | ゴム発泡体目地（t=10mm）                  | m <sup>2</sup> | 1.000   | 1.000   | 3,731  | 0     | 3,731     |          |
| B3・・・・・・収縮目地       | 油性ペイント塗布                         | m <sup>2</sup> | 1.000   | 1.000   | 2,112  | 0     | 2,112     |          |
| B2・・・・・・ウィーブホール設置工 |                                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 4,475,000 |          |
| B3・・・・・・ウィーブホール設置  | 逆L型構造タイプA H=0.45m<br>φ50、L=170mm | 箇所             | 86.000  | 86.000  | 7,885  | 0     | 678,110   |          |
| B3・・・・・・ウィーブホール設置  | 逆L型構造タイプA H=0.50m<br>φ50、L=170mm | 箇所             | 36.000  | 36.000  | 7,885  | 0     | 283,860   |          |
| B3・・・・・・ウィーブホール設置  | 逆L型構造タイプC H=0.45m<br>φ50、L=280mm | 箇所             | 32.000  | 32.000  | 9,240  | 0     | 295,680   |          |
| B3・・・・・・ウィーブホール設置  | 逆L型構造タイプC H=0.50m<br>φ50、L=280mm | 箇所             | 92.000  | 92.000  | 9,240  | 0     | 850,080   |          |
| B3・・・・・・ウィーブホール設置  | 逆L型構造タイプC H=0.55m<br>φ50、L=280mm | 箇所             | 256.000 | 256.000 | 9,240  | 0     | 2,365,440 |          |
| B3・・・・・・産業廃棄物運搬処分費 | 無筋コンクリート                         | m <sup>3</sup> | 0.400   | 0.400   | 4,642  | 0     | 1,857     |          |
| B1・・・・開水路補修工       |                                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,759,000 |          |
| B2・・・・・・断面修復工      |                                  | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,180,000 |          |
| B3・・・・・・断面補修工      | t≦100mm                          | m <sup>2</sup> | 13.000  | 13.000  | 50,968 | 0     | 662,584   |          |
| B3・・・・・・断面補修工      | 100< t≦150mm                     | m <sup>2</sup> | 0.800   | 0.800   | 97,581 | 0     | 78,065    |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格              | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|------------------------|-----------------|----------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・・コンクリートはつり工     | t≦3             | m <sup>2</sup> | 7.800   | 7.800   | 3,087  | 0     | 24,079    |          |
| B3・・・・・・コンクリートはつり工     | 3<t≦6           | m <sup>2</sup> | 3.600   | 3.600   | 6,846  | 0     | 24,646    |          |
| B3・・・・・・コンクリートはつり工     | 6<t≦18          | m <sup>2</sup> | 2.400   | 2.400   | 20,797 | 0     | 49,913    |          |
| B3・・・・・・コンクリートカッター工    |                 | m              | 126.900 | 126.900 | 2,505  | 0     | 317,885   |          |
| B3・・・・・・防錆処理工          |                 | m              | 0.500   | 0.500   | 1,216  | 0     | 608       |          |
| B3・・・・・・高圧洗浄工          |                 | m <sup>2</sup> | 14.000  | 14.000  | 1,405  | 0     | 19,670    |          |
| B3・・・・・・産業廃棄物運搬処分費     | 無筋コンクリート        | m <sup>3</sup> | 0.600   | 0.600   | 4,642  | 0     | 2,785     |          |
| B2・・・・・・目地補修           |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 296,000   |          |
| B3・・・・・・目地補修工          | W=100mm         | m              | 16.500  | 16.500  | 17,952 | 0     | 296,208   |          |
| B2・・・・・・ひび割れ補修工        |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 283,000   |          |
| B3・・・・・・ひび割れ補修工        | 無機系ポリマーセメントモルタル | m              | 32.800  | 32.800  | 8,616  | 0     | 282,605   |          |
| B1・・・・復旧工              |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 29,000    |          |
| B2・・・・・・耕地復旧工          |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 29,000    |          |
| B3・・・・・・耕地復旧           | 耕起（施工ヤード(2)）    | m <sup>2</sup> | 721.000 | 721.000 | 24     | 0     | 17,304    |          |
| B3・・・・・・耕地復旧           | 耕起（施工ヤード(3)）    | m <sup>2</sup> | 502.000 | 502.000 | 24     | 0     | 12,048    |          |
| ・・・・直接工事費（仮設工）         |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 6,502,000 |          |
| B1・・・・仮設工              |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 6,502,000 |          |
| B2・・・・・・仮排水路工          |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 592,000   |          |
| B3・・・・・・高密度ポリエチレン管設置撤去 | φ800            | m              | 140.000 | 140.000 | 4,230  | 0     | 592,200   |          |
| B2・・・・・・仮締切堰(1)        |                 | 式              | 1.000   |         |        |       | 412,000   |          |
| B3・・・・・・型枠             | 無筋構造物           | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 83,592    |          |
| B3・・・・・・断面型枠           | 無筋構造物           | 式              | 1.000   |         |        | 0     | 13,003    |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 18-8-25(20)BB   | m <sup>3</sup> | 4.500   | 4.500   | 32,768 | 0     | 147,456   |          |
| B3・・・・・・高密度ポリエチレン管設置撤去 | φ800            | m              | 10.000  | 10.000  | 4,230  | 0     | 42,300    |          |
| B3・・・・・・仮締切撤去          | 無筋              | m <sup>3</sup> | 4.500   | 4.500   | 7,866  | 0     | 35,397    |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                | 契約単位 | 数量     | 残工事数量  | 合意単価   | 出来高金額 | 金額      | 摘要(合意条件) |
|------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|
| B3・・・・・・コン設運搬処分        | 無筋                | m3   | 4.500  | 4.500  | 4,642  | 0     | 20,889  |          |
| B3・・・・・・大型土のう工         | 製作                | 袋    | 5.000  | 5.000  | 2,760  | 0     | 13,800  |          |
| B3・・・・・・大型土のう運搬        | 那珂川機場から現地         | m3   | 4.000  | 4.000  | 2,136  | 0     | 8,544   |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰設置時片岸施工、移設・再利用撤去 | 袋    | 5.000  | 5.000  | 4,258  | 0     | 21,290  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰撤去時片岸施工、移設・撤去    | 袋    | 5.000  | 5.000  | 4,435  | 0     | 22,175  |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬          | 現地放土              | m3   | 4.000  | 4.000  | 766    | 0     | 3,064   |          |
| B2・・・・・・仮締切堰(2)        |                   | 式    | 1.000  |        |        |       | 408,000 |          |
| B3・・・・・・型枠             | 無筋構造物             | 式    | 1.000  |        |        | 0     | 83,592  |          |
| B3・・・・・・断面型枠           | 無筋構造物             | 式    | 1.000  |        |        | 0     | 13,003  |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 18-8-25(20)BB     | m3   | 4.500  | 4.500  | 32,768 | 0     | 147,456 |          |
| B3・・・・・・高密度ポリエチレン管設置撤去 | φ800              | m    | 10.000 | 10.000 | 4,230  | 0     | 42,300  |          |
| B3・・・・・・仮締切撤去          | 無筋                | m3   | 4.500  | 4.500  | 7,866  | 0     | 35,397  |          |
| B3・・・・・・コン設運搬処分        | 無筋                | m3   | 4.500  | 4.500  | 4,642  | 0     | 20,889  |          |
| B3・・・・・・大型土のう工         | 製作                | 袋    | 5.000  | 5.000  | 2,760  | 0     | 13,800  |          |
| B3・・・・・・大型土のう運搬        | 那珂川機場から現地         | m3   | 4.000  | 4.000  | 2,136  | 0     | 8,544   |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰設置時片岸施工、移設・再利用撤去 | 袋    | 5.000  | 5.000  | 4,258  | 0     | 21,290  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰撤去時片岸施工、移設・再利用撤去 | 袋    | 5.000  | 5.000  | 4,258  | 0     | 21,290  |          |
| B2・・・・・・仮締切堰(2)-2      |                   | 式    | 1.000  |        |        |       | 326,000 |          |
| B3・・・・・・型枠             | 無筋構造物             | 式    | 1.000  |        |        | 0     | 83,592  |          |
| B3・・・・・・断面型枠           | 無筋構造物             | 式    | 1.000  |        |        | 0     | 13,003  |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 18-8-25(20)BB     | m3   | 4.500  | 4.500  | 32,768 | 0     | 147,456 |          |
| B3・・・・・・仮締切撤去          | 無筋                | m3   | 4.500  | 4.500  | 7,866  | 0     | 35,397  |          |
| B3・・・・・・コン設運搬処分        | 無筋                | m3   | 4.500  | 4.500  | 4,642  | 0     | 20,889  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰撤去時片岸施工、移設・撤去    | 袋    | 5.000  | 5.000  | 4,435  | 0     | 22,175  |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬          | 現地放土              | m3   | 4.000  | 4.000  | 886    | 0     | 3,544   |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格             | 契約単位 | 数量     | 残工事数量  | 合意単価   | 出来高金額 | 金額      | 摘要(合意条件) |
|------------------------|----------------|------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|
| B2・・・仮締切堰(3)           |                | 式    | 1.000  |        |        |       | 416,000 |          |
| B3・・・・・・型枠             | 無筋構造物          | 式    | 1.000  |        |        | 0     | 102,168 |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 18-8-25(20)BB  | m3   | 5.300  | 5.300  | 32,768 | 0     | 173,670 |          |
| B3・・・・・・仮締切撤去          | 無筋             | m3   | 5.300  | 5.300  | 7,866  | 0     | 41,690  |          |
| B3・・・・・・コン葎運搬処分        | 無筋             | m3   | 5.300  | 5.300  | 4,642  | 0     | 24,603  |          |
| B3・・・・・・大型土のう工         | 製作             | 袋    | 8.000  | 8.000  | 2,760  | 0     | 22,080  |          |
| B3・・・・・・大型土のう運搬        | 那珂川機場から現地      | m3   | 6.400  | 6.400  | 2,136  | 0     | 13,670  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰設置時、再利用撤去     | 袋    | 8.000  | 8.000  | 2,366  | 0     | 18,928  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰撤去時、再利用撤去     | 袋    | 8.000  | 8.000  | 2,366  | 0     | 18,928  |          |
| B2・・・・仮締切堰(3)-2        |                | 式    | 1.000  |        |        |       | 314,000 |          |
| B3・・・・・・型枠             | 無筋構造物          | 式    | 1.000  |        |        | 0     | 83,592  |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 18-8-25(20)BB  | m3   | 4.500  | 4.500  | 32,768 | 0     | 147,456 |          |
| B3・・・・・・高密度ポリエチレン管設置撤去 | φ800           | m    | 10.000 | 10.000 | 4,230  | 0     | 42,300  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰撤去時片岸施工、移設・撤去 | 袋    | 8.000  | 8.000  | 4,435  | 0     | 35,480  |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬          | 現地放土           | m3   | 6.400  | 6.400  | 886    | 0     | 5,670   |          |
| B2・・・・仮締切堰(4)          |                | 式    | 1.000  |        |        |       | 300,000 |          |
| B3・・・・・・型枠             | 無筋構造物          | 式    | 1.000  |        |        | 0     | 77,091  |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 18-8-25(20)BB  | m3   | 3.100  | 3.100  | 32,768 | 0     | 101,581 |          |
| B3・・・・・・仮締切撤去          | 無筋             | m3   | 3.100  | 3.100  | 7,866  | 0     | 24,385  |          |
| B3・・・・・・コン葎運搬処分        | 無筋             | m3   | 3.100  | 3.100  | 4,642  | 0     | 14,390  |          |
| B3・・・・・・大型土のう工         | 製作             | 袋    | 8.000  | 8.000  | 2,760  | 0     | 22,080  |          |
| B3・・・・・・大型土のう運搬        | 那珂川機場から現地      | m3   | 6.400  | 6.400  | 2,136  | 0     | 13,670  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰設置時           | 袋    | 8.000  | 8.000  | 2,544  | 0     | 20,352  |          |
| B3・・・・・・大型土のう設置撤去      | 堰撤去時           | 袋    | 8.000  | 8.000  | 2,544  | 0     | 20,352  |          |
| B3・・・・・・土砂等運搬          | 現地放土           | m3   | 6.400  | 6.400  | 886    | 0     | 5,670   |          |



## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格                       | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額      | 摘要(合意条件) |
|------------------------|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|---------|----------|
| B2・・・仮設放流工             |                          | 式              | 1.000   |         |         |       | 625,000 |          |
| B3・・・・・・床掘             |                          | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 18,230  |          |
| B3・・・・・・高密度ポリエチレン管設置撤去 | φ800                     | m              | 55.000  | 55.000  | 4,230   | 0     | 232,650 |          |
| B3・・・・・・幹線水路壁取壊し       | 有筋コンクリート                 | m <sup>3</sup> | 0.200   | 0.200   | 16,106  | 0     | 3,221   |          |
| B3・・・・・・排水路壁取壊し        | 有筋コンクリート                 | m <sup>3</sup> | 0.500   | 0.500   | 16,106  | 0     | 8,053   |          |
| B3・・・・・・コン葎運搬処分        | 有筋                       | m <sup>3</sup> | 0.700   | 0.700   | 6,332   | 0     | 4,432   |          |
| B3・・・・・・型枠             | 幹線水路、有筋構造物               | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 20,434  |          |
| B3・・・・・・型枠             | 排水路、有筋構造物                | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 65,016  |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 幹線水路、21-8-25(20)BB       | m <sup>3</sup> | 0.200   | 0.200   | 33,069  | 0     | 6,614   |          |
| B3・・・・・・コンクリート打設       | 排水路、21-8-25(20)BB        | m <sup>3</sup> | 0.500   | 0.500   | 33,069  | 0     | 16,535  |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | 幹線水路壁、SD295 D13          | ton            | 0.001   | 0.001   | 160,886 | 0     | 161     |          |
| B3・・・・・・鉄筋             | 排水路壁、SD295 D13           | ton            | 0.010   | 0.010   | 160,886 | 0     | 1,609   |          |
| B3・・・・・・埋戻             |                          | 式              | 1.000   |         |         | 0     | 248,143 |          |
| B2・・・・施工ヤード(1)         |                          | 式              | 1.000   |         |         |       | 587,000 |          |
| B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去       | t=22                     | m <sup>2</sup> | 311.000 | 311.000 | 1,283   | 0     | 399,013 |          |
| B3・・・・・・土木シート設置撤去      | 強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上 | m <sup>2</sup> | 486.000 | 486.000 | 344     | 0     | 167,184 |          |
| B3・・・・・・土木シート運搬・処分     | 廃プラスチック                  | m <sup>3</sup> | 1.400   | 1.400   | 14,634  | 0     | 20,488  |          |
| B2・・・・施工ヤード(2)         |                          | 式              | 1.000   |         |         |       | 907,000 |          |
| B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去       | t=22                     | m <sup>2</sup> | 400.000 | 400.000 | 1,570   | 0     | 628,000 |          |
| B3・・・・・・土木シート設置撤去      | 強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上 | m <sup>2</sup> | 721.000 | 721.000 | 344     | 0     | 248,024 |          |
| B3・・・・・・土木シート運搬・処分     | 廃プラスチック                  | m <sup>3</sup> | 2.100   | 2.100   | 14,634  | 0     | 30,731  |          |
| B2・・・・施工ヤード(3)         |                          | 式              | 1.000   |         |         |       | 788,000 |          |
| B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去       | t=22                     | m <sup>2</sup> | 400.000 | 400.000 | 1,486   | 0     | 594,400 |          |
| B3・・・・・・土木シート設置撤去      | 強度1,220N/5cm以上かつ0.37mm以上 | m <sup>2</sup> | 502.000 | 502.000 | 344     | 0     | 172,688 |          |
| B3・・・・・・土木シート運搬・処分     | 廃プラスチック                  | m <sup>3</sup> | 1.400   | 1.400   | 14,634  | 0     | 20,488  |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格         | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-------------------|------------|------|---------|---------|--------|-------|------------|----------|
| B2・・・水替え工         |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 827,000    |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去 | 仮締切堰施工時    | 箇所   | 8.000   | 8.000   | 16,369 | 0     | 130,952    |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ運転   | 仮締切堰施工時    | 箇所   | 8.000   | 8.000   | 34,515 | 0     | 276,120    |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去 | 高圧洗浄施工時    | 箇所   | 4.000   | 4.000   | 16,369 | 0     | 65,476     |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ運転   | 高圧洗浄施工時    | 箇所   | 4.000   | 4.000   | 88,732 | 0     | 354,928    |          |
| ・・・間接工事費          |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 33,571,000 |          |
| ・・・共通仮設費          |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 9,786,000  |          |
| ・・・・運搬費～営繕費等      |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 6,523,000  |          |
| ・・・・運搬費           |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 2,630,000  |          |
| B1・・・共通仮設（積上）     |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 2,630,000  |          |
| B2・・・・運搬費         |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 2,630,000  |          |
| B3・・・・・・仮設材輸送     | 敷鉄板        | ton  | 192.500 | 192.500 | 12,524 | 0     | 2,410,870  |          |
| B3・・・・・・官貸品運搬     | 御前山ダムから現場  | ton  | 6.370   | 6.370   | 17,174 | 0     | 109,398    |          |
| B3・・・・・・官貸品運搬     | 現場から御前山ダム  | ton  | 6.370   | 6.370   | 17,174 | 0     | 109,398    |          |
| ・・・・技術管理費         |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 11,000     |          |
| B1・・・・技術管理費（積上）   |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 11,000     |          |
| B2・・・・技術管理費       |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 11,000     |          |
| B3・・・・・・圧縮強度試験    | 断面修復工、3個/回 | 回    | 1.000   | 1.000   | 11,394 | 0     | 11,394     |          |
| ・・・・現場環境改善費       |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 622,000    |          |
| ・・・・現場環境改善費（率計上）  |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 622,000    |          |
| ・・・現場管理費          |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 23,785,000 |          |
| ・・・・現場管理費（率計上）    |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 23,785,000 |          |
| ・・・一般管理費等         |            | 式    | 1.000   |         |        |       | 18,354,000 |          |