

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				140,767,000	
消費税相当額		式	1.000				12,797,000	
工事価格		式	1.000				127,970,000	
・工事原価		式	1.000				109,624,000	
・・・直接工事費		式	1.000				78,773,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				66,578,000	
B1・・・土工		式	1.000				877,000	
B2・・・伐採工		式	1.000				877,000	
B3・・・刈払工		ha	0.061	0.061	2,669,303	0	162,827	
B3・・・集積工		ha	0.061	0.061	817,083	0	49,842	
B3・・・抜根工		ha	0.061	0.061	142,219	0	8,675	
B3・・・排根工		ha	0.061	0.061	123,133	0	7,511	
B3・・・運搬(伐開、除根、除草)		空m3	64.000	64.000	779	0	49,856	
B3・・・木くず処分		m3	64.000	64.000	9,346	0	598,144	
B1・・・撤去復旧工		式	1.000				434,000	
B2・・・撤去工		式	1.000				376,000	
B3・・・ネットフェンス撤去(本体)		m	28.900	28.900	2,780	0	80,342	
B3・・・ネットフェンス撤去(扉)		組	1.000	1.000	4,714	0	4,714	
B3・・・既設止水バンド撤去		組	4.000	4.000	72,847	0	291,388	
B2・・・復旧工		式	1.000				58,000	
B3・・・復旧工(本体)	撤去材再利用	m	28.900	28.900	1,796	0	51,904	
B3・・・復旧工(扉)	撤去材再利用	組	1.000	1.000	6,207	0	6,207	
B1・・・管体工		式	1.000				65,267,000	
B2・・・銅管資材費		式	1.000				44,848,000	
B3・・・巻込銅管	SS400 φ2312×t12×L4000 GH	本	1.000	1.000	3,378,368	0	3,378,368	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . 巻込鋼管	SS400 φ2312×t12×L4000	本	1.000	1.000	3,343,993	0	3,343,993	
B3 . . . . . 巻込鋼管	片テーバー SS400 φ2312× t12×L4000	本	1.000	1.000	3,494,530	0	3,494,530	
B3 . . . . . 巻込鋼管	片テーバー SS400 φ2312× t12×L4000	本	1.000	1.000	3,494,530	0	3,494,530	
B3 . . . . . 巻込鋼管	片テーバー SS400 φ2312× t12×L4000	本	1.000	1.000	3,494,530	0	3,494,530	
B3 . . . . . 巻込鋼管	片テーバー SM490 φ2312× t12×L4000	本	1.000	1.000	3,633,761	0	3,633,761	
B3 . . . . . 巻込鋼管	片テーバー SS400 φ2312× t12×L4000 GH	本	1.000	1.000	3,668,044	0	3,668,044	
B3 . . . . . 巻込鋼管	片テーバー SM490 φ2312× t13×L4000	本	1.000	1.000	3,852,864	0	3,852,864	
B3 . . . . . 巻込鋼管	SM490 φ2312×t13×L4000	本	1.000	1.000	3,702,419	0	3,702,419	
B3 . . . . . 巻込鋼管	SM490 φ2312×t14×L4000	本	1.000	1.000	3,921,522	0	3,921,522	
B3 . . . . . 巻込鋼管	片テーバー SM490 φ2312× t14×L4000	本	1.000	1.000	4,072,059	0	4,072,059	
B3 . . . . . 巻込鋼管	SM490 φ2312×t14×L4000 GH	本	1.000	1.000	3,955,805	0	3,955,805	
B3 . . . . . 裏当て金	周方向 FB-38×6×3641	組	11.000	11.000	41,195	0	453,145	
B3 . . . . . グラウトホール	t12	個	4.000	4.000	34,311	0	137,244	
B3 . . . . . グラウトホール	t14	個	2.000	2.000	34,311	0	68,622	
B3 . . . . . ジャッキ受台金具		個	48.000	48.000	3,684	0	176,832	
B2 . . . . . 管路更生工		式	1.000				20,419,000	
B3 . . . . . 既設管内清掃工		m	48.000	48.000	11,280	0	541,440	
B3 . . . . . 管引込工		m	48.000	48.000	85,665	0	4,111,920	
B3 . . . . . 拡管工		m	48.000	48.000	43,842	0	2,104,416	
B3 . . . . . 管据付工		m	48.000	48.000	64,353	0	3,088,944	
B3 . . . . . 溶接工(周方向)	裏当て溶接 φ2312mm t=12 mm	箇所	7.000	7.000	429,961	0	3,009,727	
B3 . . . . . 溶接工(軸方向)	裏当て溶接 φ2312mm t=12 mm	m	28.000	28.000	66,238	0	1,854,664	
B3 . . . . . 溶接工(周方向)	裏当て溶接 φ2312mm t=13 mm	箇所	2.000	2.000	436,509	0	873,018	
B3 . . . . . 溶接工(軸方向)	裏当て溶接 φ2312mm t=13 mm	m	8.000	8.000	67,272	0	538,176	
B3 . . . . . 溶接工(周方向)	裏当て溶接 φ2312mm t=14 mm	箇所	2.000	2.000	450,014	0	900,028	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . 溶接工(軸方向)	裏当て溶接 φ2312mm t=14mm	m	12.000	12.000	69,444	0	833,328	
B3 . . . . . 端部処理工		箇所	2.000	2.000	152,050	0	304,100	
B3 . . . . . 間隙充填工		式	1.000			0	331,423	
B3 . . . . . プラグ溶接工		箇所	6.000	6.000	9,298	0	55,788	
B3 . . . . . 現場内面塗装(周方向)	継手部 φ2312 内面珪矽樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以	m <sup>2</sup>	16.000	16.000	79,723	0	1,275,568	
B3 . . . . . 現場内面塗装(軸方向)	φ2312 内面珪矽樹脂塗装 塗膜厚0.5mm以	m <sup>2</sup>	9.000	9.000	66,248	0	596,232	
. . . 直接工事費(仮設工)		式	1.000				12,195,000	
B1 . . . 仮設工		式	1.000				12,195,000	
B2 . . . . . 仮設ヤード工		式	1.000				1,278,000	
B3 . . . . . 仮設ヤード工	敷鉄板	m <sup>2</sup>	567.800	567.800	2,251	0	1,278,118	
B2 . . . . . 仮設階段工		式	1.000				1,394,000	
B3 . . . . . 仮設階段工	水槽内昇降用	箇所	1.000	1.000	1,394,320	0	1,394,320	
B2 . . . . . 排水処理工		式	1.000				97,000	
B3 . . . . . 排水処理工	水槽内	箇所	1.000	1.000	69,157	0	69,157	
B3 . . . . . 既設管内残水処理		箇所	1.000	1.000	27,514	0	27,514	
B2 . . . . . 仮置土		式	1.000				162,000	
B3 . . . . . 仮置土		m <sup>3</sup>	190.000	190.000	855	0	162,450	
B2 . . . . . 仮設進入防止柵工		式	1.000				64,000	
B3 . . . . . 仮設進入防止柵工		m	18.000	18.000	3,541	0	63,738	
B2 . . . . . モルタルプラント仮設工		式	1.000				1,293,000	
B3 . . . . . モルタルプラント仮設工		式	1.000			0	1,292,799	
B2 . . . . . 仮設電気設備		式	1.000				5,254,000	
B3 . . . . . 発動発電機		式	1.000			0	626,162	
B3 . . . . . 分電盤設備		式	1.000			0	737,679	
B3 . . . . . 配電線		式	1.000			0	2,431,601	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・接地		式	1.000			0	1,458,756	
B2・・・・安全費		式	1.000				304,000	
B3・・・・安全費	交通誘導警備員B	人	19.000	19.000	15,996	0	303,924	
B2・・・・換気設備工		式	1.000				517,000	
B3・・・・換気設備工		箇所	2.000	2.000	258,611	0	517,222	
B2・・・・管引込設備工		式	1.000				1,832,000	
B3・・・・管引込設備工	敷鉄板+架台	式	1.000			0	1,832,084	
・・間接工事費		式	1.000				30,851,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,451,000	
・・・運搬費～荷纏費等		式	1.000				4,640,000	
・・・運搬費		式	1.000				984,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				984,000	
B2・・・・敷鉄板		式	1.000				984,000	
B3・・・・敷鉄板		ton	99.000	99.000	9,300	0	920,700	
B3・・・・敷鉄板		ton	6.800	6.800	9,300	0	63,240	
・・・技術管理費		式	1.000				210,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				210,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				210,000	
B3・・・・超音波検査工		箇所	22.000	22.000	9,552	0	210,144	
・・・現場環境改善費		式	1.000				617,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				617,000	
・・・現場管理費		式	1.000				24,400,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				24,400,000	
・・一般管理費等		式	1.000				18,346,000	