東条川二期農業水利事業 1号幹線水路改修（その2）工事 「工 事 工 程 表」

R6.9.2 ~ R7.3.20 200日間

工 種	数量	単位	日数	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考			
				1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21				
1. 準備工				9/2着工(余裕期間24日間)																								
準備工	1	式	30																									
鋼管杭製作	1	式																										
2. P1橋脚耐震補強																												
基礎杭工	1	式	19																									
底板補強工	1	式	22																									
コンクリート巻立て工	1	式	27																									
変位制限工	1	式	13																									
3. P2橋脚耐震補強																												
基礎杭工	1	式	28																									
底板補強工	1	式	22																									
コンクリート巻立て工	1	式	31																									
変位制限工	1	式	13																									
4. A1橋台耐震補強																												
変位制限工	1	式	9																									
5. A2橋台耐震補強																												
変位制限工	1	式	9																									
6. 断面修復工																												
断面修復工	1	式	10																									
7. 仮設工																												
用水供給対応	1	式	35																									
仮設工	1	式																										
8. 後片付け																												
後片付け	1	式	15																									

本工程表は、標記工事の概略工程を示すものであり工種毎の施工計画等を限定するものではない。