

合意単価

令和 6 年 1 1 月 2 5 日に締結した筑後川下流右岸農地防災事業徳永線（福富その
2 工区）水路改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式
の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 月 2 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				389,078,800	
消費税相当額		式	1.000				35,370,800	
工事価格		式	1.000				353,708,000	
・工事原価		式	1.000				298,811,000	
・直接工事費		式	1.000				190,861,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				76,432,000	
B1・・・土工		式	1.000				12,619,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,413,000	
B3・・・土砂掘削		m3	130.000	130.000	210	0	27,300	
B3・・・土砂掘削		m3	6,600.000	6,600.000	210	0	1,386,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				3,456,000	
B3・・・流用土盛土		m3	510.000	510.000	1,961	0	1,000,110	
B3・・・流用土盛土		m3	1,000.000	1,000.000	1,938	0	1,938,000	
B3・・・流用土盛土		m3	610.000	610.000	849	0	517,890	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				4,998,000	
B3・・・法面整形(掘削部)		m ²	1,570.000	1,570.000	1,090	0	1,711,300	
B3・・・法面整形(掘削部)		m ²	87.000	87.000	1,555	0	135,285	
B3・・・法面整形(盛土部)		m ²	3,960.000	3,960.000	770	0	3,049,200	
B3・・・法面整形(盛土部)		m ²	88.000	88.000	1,164	0	102,432	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,752,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	120.000	120.000	1,107	0	132,840	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	900.000	900.000	1,326	0	1,193,400	
B3・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	209.000	209.000	6,822	0	1,425,798	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				21,829,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				21,829,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m3)	m3	9,652.000	9,652.000	2,049	0	19,776,948	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)	m3	589.000	589.000	2,888	0	1,701,032	
B3・・・ロングアームバックホウ存置損料	左右岸切替機	台	2.000	2.000	124,669	0	249,338	
B3・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	21.000	21.000	4,844	0	101,724	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				489,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				489,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	27.000	27.000	584	0	15,768	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.008	0.008	6,398	0	51	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	135.000	135.000	199	0	26,865	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	5.000	5.000	4,757	0	23,785	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	8.700	8.700	10,237	0	89,062	
B3・・・木柵撤去		m	800.000	800.000	169	0	135,200	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず(生木)	m3	40.000	40.000	4,968	0	198,720	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				38,393,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				36,473,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	4,952.000	4,952.000	6,799	0	33,668,648	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	2,882.000	2,882.000	731	0	2,106,742	
B3・・・コンクリートブロック張り(撤去)		m ²	10.000	10.000	1,670	0	16,700	
B3・・・コンクリートブロック張り(復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	10.000	10.000	3,875	0	38,750	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 1:1.5勾配, 一般複合型(3+4段)張ンクリート	箇所	9.000	9.000	71,365	0	642,285	
B2・・・覆土工		式	1.000				1,904,000	
B3・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	m ²	1,420.000	1,420.000	1,341	0	1,904,220	
B2・・・端部処理工		式	1.000				16,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	8.000	8.000	1,978	0	15,824	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				253,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				253,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	18.000	18.000	1,249	0	22,482	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	18.000	18.000	2,127	0	38,286	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	57.000	57.000	1,249	0	71,193	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	57.000	57.000	2,127	0	121,239	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				624,000	
B2・・・・水田復旧工		式	1.000				624,000	
B3・・・・・・暗渠排水工	VI φ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	11.000	11.000	16,765	0	184,415	
B3・・・・・・耕地復旧(耕起)		m ²	10,673.000	10,673.000	23	0	245,479	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	44.000	44.000	938	0	41,272	
B3・・・・・・田面排水工	VP φ100	箇所	3.000	3.000	4,258	0	12,774	
B3・・・・・・田面排水工	VP φ150	箇所	11.000	11.000	7,924	0	87,164	
B3・・・・・・田面排水工	VP φ200	箇所	1.000	1.000	10,920	0	10,920	
B3・・・・・・田面排水工	VP φ250	箇所	1.000	1.000	16,340	0	16,340	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	16.000	16.000	1,610	0	25,760	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				2,225,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				252,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	135.000	135.000	113	0	15,255	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	93.000	93.000	1,488	0	138,384	
B3・・・・・・表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13), t=3cm	m ²	43.000	43.000	1,227	0	52,761	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13), t=3cm	m ²	40.000	40.000	1,133	0	45,320	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				1,797,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC=40, t=10cm, 敷均し	m ²	2,409.000	2,409.000	746	0	1,797,114	
B2・・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				176,000	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	27.000	27.000	6,507	0	175,689	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				114,429,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				108,650,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				12,199,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	10,713.000	10,713.000	232	0	2,485,416	
B3・・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	21.000	21.000	4,844	0	101,724	
B3・・・・工事用道路（坂路） No.103+25.00付近	B=4.5m	m	18.000	18.000	24,135	0	434,430	
B3・・・・敷鉄板（法肩+進入路仮設道路）	t=22mm	m ²	3,980.000	3,980.000	1,870	0	7,442,600	
B3・・・・敷鉄板（水路内仮設道路+坂路）	t=22mm	m ²	129.000	129.000	563	0	72,627	
B3・・・・敷鉄板（水道管保護）	t=22mm	m ²	654.000	654.000	1,870	0	1,222,980	
B3・・・・滑り止め敷鉄板（仮設歩道）	t=22mm	m ²	57.000	57.000	7,550	0	430,350	
B3・・・・敷鉄板（既設側溝保護）	t=22mm	m ²	5.000	5.000	1,870	0	9,350	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				95,292,000	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,はぐした土量	m ³	82.000	82.000	7,169	0	587,858	
B3・・・・締切盛土（中詰工）	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m ³	4.000	4.000	4,647	0	18,588	
B3・・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	18.000	18.000	571	0	10,278	
B3・・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	2.500	2.500	4,844	0	12,110	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	圧入,Ⅳ型,H=15.5m	枚	1,048.000	1,048.000	22,360	0	23,433,280	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（縦断）〕	賃料～撤去,Ⅳ型,H=15.5m	枚	1,048.000	1,048.000	38,674	0	40,530,352	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕打設時	設置,Ⅲ型,H=6.0m	枚	50.000	50.000	11,301	0	565,050	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕打設時	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	50.000	50.000	12,607	0	630,350	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕引抜時	設置,Ⅲ型,H=6.0m	枚	27.000	27.000	11,301	0	305,127	
B3・・・・仮設鋼矢板〔半川締切（横断）〕引抜時	賃料～撤去,Ⅲ型,H=6.0m	枚	27.000	27.000	11,837	0	319,599	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	回	2.000	2.000	94,188	0	188,376	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	回	2.000	2.000	61,753	0	123,506	
B3・・・・自走装置取付・取外し	普通鋼矢板用	回	6.000	6.000	120,283	0	721,698	
B3・・・・油圧圧入機後退自走	普通鋼矢板用	枚	2,250.000	2,250.000	1,608	0	3,618,000	
B3・・・・鋼矢板頭部溶接	鋼矢板Ⅳ型,H=0.5m	枚	1,047.000	1,047.000	1,956	0	2,047,932	
B3・・・・鋼矢板頭部切断	引抜時（溶接部切断）,鋼矢板Ⅳ型 H=0.5m	枚	1,047.000	1,047.000	1,407	0	1,473,129	
B3・・・・鋼矢板頭部切断	引抜後,鋼矢板Ⅳ型（断面切断）	枚	1,048.000	1,048.000	2,265	0	2,373,720	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鋼矢板用止水材塗布	無溶剤型（両爪）	m	3,923.000	3,923.000	1,720	0	6,747,560	
B3・・・鋼矢板用止水材除去	無溶剤型（両爪）	m	3,923.000	3,923.000	560	0	2,196,880	
B3・・・鋼矢板構造物取付部端部処理 （18号橋梁）	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	697,220	0	697,220	
B3・・・鋼矢板構造物取付部端部処理 （19号橋梁）	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	720,252	0	720,252	
B3・・・鋼矢板底板コンクリート部建込	設置・張替・撤去 鋼矢板Ⅳ 型H=3m,タイロッドφ25mm	箇所	1.000	1.000	2,817,163	0	2,817,163	
B3・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去 （隔壁利用型）	右岸部, 1門閉塞 18号橋梁	箇所	1.000	1.000	392,698	0	392,698	
B3・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去 （隔壁利用型）	右岸部, 1門閉塞 19号橋梁	箇所	1.000	1.000	392,698	0	392,698	
B3・・・仮設ゲート設置・撤去	右岸部, 1門閉塞 18号橋梁	箇所	1.000	1.000	303,805	0	303,805	
B3・・・仮設ゲート設置・撤去	1門閉塞用（右岸部）19号橋 梁	箇所	1.000	1.000	303,805	0	303,805	
B3・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去 （隔壁利用型）	左岸部, 2門閉塞 18号橋梁	箇所	1.000	1.000	780,355	0	780,355	
B3・・・仮設ゲート鋼製枠設置・撤去 （隔壁利用型）	左岸部, 2門閉塞 19号橋梁	箇所	1.000	1.000	780,355	0	780,355	
B3・・・仮設ゲート設置・撤去	左岸部, 2門閉塞 18号橋梁	箇所	1.000	1.000	762,480	0	762,480	
B3・・・仮設ゲート設置・撤去	左岸部, 2門閉塞 19号橋梁	箇所	1.000	1.000	442,581	0	442,581	
B3・・・底板コンクリートコンクリート 取壊し	水中作業,無筋コンクリート (t=10cm)	m ²	7.600	7.600	105,857	0	804,513	
B3・・・殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	0.800	0.800	3,304	0	2,643	
B3・・・底板コンクリート復旧	18N-8-20, BB	m ³	7.600	7.600	24,714	0	187,826	
B2・・・安全費		式	1.000				1,159,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	42.000	42.000	14,637	0	614,754	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	42.000	42.000	12,959	0	544,278	
B1・・・仮設工		式	1.000				5,779,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				5,056,000	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	702,937	
B3・・・工事用道路（法肩仮設道路）	改良土(搬入土),BD7t級敷均 し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	502,333	
B3・・・工事用道路（待避所）	改良土(搬入土),BD7t級敷均 し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	136,048	
B3・・・工事用道路（拉幅+隅切）	改良土(搬入土),BD7t級敷均 し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	1,130,249	
B3・・・工事用道路（車留部）	改良土(搬入土),BD7t級敷均 し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	142,328	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・工事用道路（取付坂路）	改良土(現地土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め	式	1.000			0	31,012	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）	DT10t+BH0.8m3	式	1.000			0	1,580,484	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	830,906	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				451,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）No.96+9.0付近		式	1.000			0	108,568	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	初期排水（商用電源）	式	1.000			0	43,548	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水（商用電源）	式	1.000			0	171,843	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水（商用電源）	式	1.000			0	127,163	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				272,000	
B3・・・・・・受電設備	No.96+9.0付近	式	1.000			0	164,115	
B3・・・・・・配電設備	No.96+9.0付近	式	1.000			0	108,225	
・・間接工事費		式	1.000				107,950,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				50,125,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				884,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				884,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				884,000	
B3・・・・・・中和処理施設（No.96+9.0付近）	炭酸ガス	式	1.000			0	883,830	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				14,436,000	
・・・運搬費		式	1.000				33,419,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				33,419,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				33,419,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	3,507,116	
B3・・・・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	264,109	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・艀装・輸送		式	1.000			0	1,281,891	
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,232,562	
B3・・・・・・台船・曳航船 組立・艀装・輸送		式	1.000			0	1,281,891	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・台船・曳航船 解体・解除・輸送		式	1.000			0	1,232,562	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,215,582	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,215,582	
B3・・・・・・仮設材輸送費(往路)	滑り止め敷鉄板	式	1.000			0	39,011	
B3・・・・・・仮設材輸送費(復路)	滑り止め敷鉄板	式	1.000			0	39,011	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	9,671,564	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	7,490,083	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	2,131	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	2,131	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	18,536	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	19,741	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	157,083	
B3・・・・・・仮設材輸送費	鋼矢板	式	1.000			0	157,083	
B3・・・・・・仮設材輸送費	有価物	式	1.000			0	295,647	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	3,429	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	16,960	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	510	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	2,409	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	70,436	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	70,436	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	59,407	
B3・・・・・・仮設材輸送費	貸与品	式	1.000			0	72,151	
・・・・・・準備費		式	1.000				212,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				212,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				212,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類(刈草)	m3	4.000	4.000	4,968	0	19,872	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	13.000	13.000	9,289	0	120,757	
B3・・・・・・樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	3.000	3.000	7,200	0	21,600	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	3.000	3.000	4,968	0	14,904	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	3.000	3.000	6,796	0	20,388	
B3・・・・・・ポータブルコンクリート貫入試験	単管式	m	5.500	5.500	2,696	0	14,828	
・・・・・・役務費		式	1.000				97,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				97,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				97,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	96,902	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				13,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,672	0	13,344	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,064,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,064,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				57,825,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				57,825,000	
・一般管理費等		式	1.000				43,569,000	
・一括計上価格		式	1.000				11,328,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				11,328,000	
B2・・・・・・一括計上価格		式	1.000				11,328,000	
B3・・・・・・不足分弁償金（中古）	普通鋼矢板Ⅳ型	ton	63.800	63.800	164,519	0	10,496,312	
B3・・・・・・水位監視システム	設置・運用・撤去	式	1.000			0	831,984	