明治用水頭首工復旧工事のスケジュール

令和6年6月時点

項目	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
	6月	10月	6月	10月	6月	10月	6月	10月	6月	10月	6月	10月
	◆ 5/15漏水事故発生											
復旧工事 (第1期) 完了	← 第1期 →		<ul style="list-style-type: none"> 左岸下流エプロンの撤去・復旧 左岸側の恒久止水矢板設置（遮水壁構築） 									
復旧その2工事 (第2～4期) 実施中	← 第2期 第3期 第4期 →											
	<ul style="list-style-type: none"> P1堰柱及び堰体の撤去・復旧 左岸上流エプロンの撤去・復旧 水源橋、ゲートの撤去・復旧 左岸側の恒久止水矢板設置（遮水壁構築） 											
右岸側の遮水壁 構築工事 【追加】 予定											← 右岸側の恒久止水矢板設置（遮水壁構築） →	

：出水期（6～9月）は河川内工事不可