

作業項目	規 格	作業条件	数量	備考
【現地踏査】				
現地踏査	開水路 B○m*H○m／Q=○m ³ /s		○m	
【現地調査（定点調査）】				
近接目視	開水路 B○m*H○m／Q=○m ³ /s		○m ²	
コンクリート強度推定調査	JIS A 1155 コンクリートの反発度の測定方法（リバウ ンドハンマー）	打撃点 3*3=9 点 5cm 間隔	○測点	
鉄筋探査	鉄筋探査機	測定面積○cm*○cm 走査線○本	○箇所	
コンクリートはつり作業	○cm*○cm ,深さ○cm		○箇所	
はつり部鉄筋探査			○箇所	
はつり部中性化試験			○箇所	
はつり部埋戻し	○cm*○cm ,深さ○cm		○箇所	
中性化深さ調査(ドリル法)	NDIS3419-1999 フェノールフタレイン溶液	3 箇所／断面	○箇所	
コンクリート供試体採取	φ○○mm		○箇所	
コンクリート供試体 採取部埋戻し	φ○○mm、無収縮モルタル		○箇所	

※調査の「精度」「適用基準」「様式」等を指定する場合は、本文中にその旨を記載する。

※施設状況等により必要となる現地調査作業は追記する。

作業項目	規 格	作業条件	数量	備考
【室内試験】				
圧縮強度試験	JIS A 1108 準拠 φ 100mm		○試料	試料加工を含む
中性化試験	フェノールフタレイン法 JIS A 1152		○試料	
○○○試験	○○○法 JIS A ○○○	○○	○試料	
【仮設】				
水替え工		Q=○○m ³ /s 未満	○箇所	
高所作業用足場			○掛 m ²	
高所作業車			○日	
壁面清掃		苔・藻類除去	○m ²	
産業廃棄物処理	コンクリート殻		○m ³	
○○○工	○○	○○	○m ³	

※調査の「精度」「適用基準」「様式」等を指定する場合は、本文中にその旨を記載する。

※施設状況等により必要となる現地調査作業は追記する。

【現地調査作業一覧表】（例：パイプライン）

作業項目	規 格	作業条件	数量	備考
【現地踏査】				
〇〇幹線用水路	地上部の変状確認	地上区分：耕地	〇m	
【現地調査（定点調査）】				
〇〇幹線水路 （〇〇管 φ〇〇〇mm）				
漏水量調査	水張り試験	分水工〇箇所	1式	
漏水量調査	2点間流量測定		〇区間	
管内面調査	ひび割れ等			
管内面目視調査	〇本／定点あたり		〇定点	
〃				
たわみ状況	〇箇所／定点あたり		〇定点	
〃	蛇行・沈下状況			
線形調査	〇m／定点あたり		〇定点	
〃	継手間隔・劣化状況			
継ぎ手部調査	〇箇所／定点あたり		〇定点	
試掘調査	管外面劣化状況調査	耕地下 〇m区間	〇箇所	
〇〇調査	〇〇	〇〇	〇〇	
【仮設】				
空気弁取り外し・復旧	〇〇幹線	ダクタイル鋳鉄管φ〇mm	〇箇所	
水替え工	〇〇幹線	Q=〇m ³ /s 未満	〇箇所	
管内清掃	φ〇mm	苔・藻類、堆砂等除去	〇m	
〇〇工	〇〇	〇〇	〇〇	

※調査の「精度」「適用基準」「様式」等を指定する場合は、本文中にその旨を記載する。

※施設状況等により必要となる現地調査作業は追記する。