

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				117,300,700	
消費税相当額		式	1.000				10,663,700	
工事価格		式	1.000				106,637,000	
・工事原価		式	1.000				89,857,000	
・直接工事費		式	1.000				58,650,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				40,375,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,803,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				3,055,000	
B3・・・・・・埋戻	管頂0～30cm RC-40	式	1.000			0	577,332	
B3・・・・・・埋戻	管頂30～60cm	式	1.000			0	341,492	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦B<2.5	式	1.000			0	1,115,032	
B3・・・・・・土砂等運搬	掘削場所→仮置場	式	1.000			0	494,050	
B3・・・・・・整地	仮置場内	式	1.000			0	156,449	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場→埋戻場所	式	1.000			0	370,917	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				748,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m3	610.000	610.000	1,106	0	674,660	
B3・・・・・・整地	残土受入地内	m3	610.000	610.000	120	0	73,200	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				679,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				666,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	0.600	0.600	18,540	0	11,124	
B3・・・・・・舗装版切断	t=15cm以下	m	400.000	400.000	662	0	264,800	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=15cm以下	m ²	450.000	450.000	217	0	97,650	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	22.000	22.000	7,877	0	173,294	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート廃材（有筋）	m3	0.600	0.600	6,895	0	4,137	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	舗装版切断に伴う排水等	m3	2.400	2.400	47,966	0	115,118	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水路撤去工		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・大型フリューム撤去	再利用撤去	m	4.000	4.000	3,181	0	12,724	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				2,533,000	
B2・・・・・・砕石基礎工		式	1.000				2,533,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	400.000	400.000	460	0	184,000	
B3・・・・・・砕石基礎	管底 RC-40（本管）	m ³	77.000	77.000	5,394	0	415,338	
B3・・・・・・砕石基礎	管側 RC-40（本管）	m ³	252.000	252.000	6,226	0	1,568,952	
B3・・・・・・砕石基礎	アンダードレーン S-4号	m ³	39.000	39.000	6,767	0	263,913	
B3・・・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	400.000	400.000	253	0	101,200	
B1・・・管体工		式	1.000				16,517,000	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				16,517,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種	m	162.000	162.000	65,082	0	10,543,284	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 φ900 2種	m	12.000	12.000	91,254	0	1,095,048	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種 甲切管	m	8.100	8.100	103,606	0	839,209	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 DD種 甲切管	m	1.600	1.600	352,148	0	563,437	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 DD種 乙切管	m	1.200	1.200	104,802	0	125,762	
B3・・・・・・異形管	K形 曲管 φ900×45°	本	2.000	2.000	805,281	0	1,610,562	
B3・・・・・・異形管	K形 曲管 φ900×5 5/8°	本	1.000	1.000	695,684	0	695,684	
B3・・・・・・異形管	K形 F付T字管 φ900×φ100	本	1.000	1.000	521,779	0	521,779	
B3・・・・・・接合部品	K型 押輪 φ900	組	7.000	7.000	74,650	0	522,550	
B1・・・流量計室工		式	1.000				3,477,000	
B2・・・・・・計器類室工		式	1.000				3,229,000	
B3・・・・・・流量計室設置	2200×2200	基	1.000	1.000	3,228,893	0	3,228,893	
B2・・・・・・付帯施設設置工		式	1.000				190,000	
B3・・・・・・通気管	SGP100A	本	1.000	1.000	173,487	0	173,487	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	通気管基礎	式	1.000			0	3,413	
B3・・・・・・コンクリート	通気管基礎	m3	0.100	0.100	36,574	0	3,657	
B3・・・・・・電線管	FEPφ50	m	30.000	30.000	308	0	9,240	
B2・・・・・・流量計室基礎工		式	1.000				58,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=200mm	m ²	7.600	7.600	1,437	0	10,921	
B3・・・・・・基礎コンクリート型枠	一般型枠	式	1.000			0	8,146	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25(20)BB t=150mm	m3	1.100	1.100	35,724	0	39,296	
B1・・・・付帯工		式	1.000				52,000	
B2・・・・埋設物表示工		式	1.000				52,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	幅150mm	m	191.000	191.000	271	0	51,761	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				69,000	
B2・・・・水田復旧工		式	1.000				69,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）	施工ヤード(1)	m ²	1,290.000	1,290.000	21	0	27,090	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）	施工ヤード(2)	m ²	2,000.000	2,000.000	21	0	42,000	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				2,012,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,995,000	
B3・・・・・・下層路盤	RC-40 t=150mm	m ²	450.000	450.000	986	0	443,700	
B3・・・・・・上層路盤	M-30 t=160mm	m ²	450.000	450.000	1,995	0	897,750	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=30mm	m ²	450.000	450.000	1,452	0	653,400	
B2・・・・区画線工		式	1.000				17,000	
B3・・・・・・区画線	文字 白 W=15cm換算	m	22.200	22.200	670	0	14,874	
B3・・・・・・区画線	停止線 W=30cm	m	3.000	3.000	554	0	1,662	
B1・・・・水路復旧工		式	1.000				47,000	
B2・・・・水路復旧工		式	1.000				47,000	
B3・・・・・・基礎碎石		m ²	4.400	4.400	1,334	0	5,870	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.400	0.400	35,724	0	14,290	
B3・・・・基礎コンクリート型枠	一般型枠	式	1.000			0	4,792	
B3・・・・大型フリューム	800×800、撤去再設置	m	4.000	4.000	5,426	0	21,704	
B1・・・・分流樹工		式	1.000				8,036,000	
B2・・・・分流樹基礎工		式	1.000				29,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	5.300	5.300	1,334	0	7,070	
B3・・・・基礎コンクリート型枠	一般型枠	式	1.000			0	4,313	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.500	0.500	35,724	0	17,862	
B2・・・・分流樹工		式	1.000				2,677,000	
B3・・・・分流樹設置	1800×1800	基	1.000	1.000	2,677,166	0	2,677,166	
B2・・・・付帯施設設置工		式	1.000				5,330,000	
B3・・・・簡易ゲート	800×800	基	1.000	1.000	1,347,371	0	1,347,371	
B3・・・・簡易ゲート	1,000×1,000	基	1.000	1.000	3,024,544	0	3,024,544	
B3・・・・U形溝	U-300B	m	4.800	4.800	9,458	0	45,398	
B3・・・・U形溝蓋	2種 300 L=600mm	m	4.800	4.800	4,473	0	21,470	
B3・・・・会所柵	600×600×600 蓋付	個	2.000	2.000	22,621	0	45,242	
B3・・・・分流樹通気管	SGP100A	本	1.000	1.000	207,419	0	207,419	
B3・・・・スクリーン	SUS304、網目	基	1.000	1.000	638,320	0	638,320	
B1・・・・場内整備工		式	1.000				3,150,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,720,000	
B3・・・・路盤	RC-40 路盤調整	m ²	1,625.000	1,625.000	222	0	360,750	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	1,625.000	1,625.000	1,452	0	2,359,500	
B2・・・・張りコンクリート工		式	1.000				430,000	
B3・・・・砕石基礎	RC-40 不陸調整	m ²	101.000	101.000	183	0	18,483	
B3・・・・溶接金網		m ²	101.000	101.000	300	0	30,300	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	一般型枠	式	1.000			0	103,913	
B3・・・・・・張りコンクリート	18-12-25(20)BB t=100mm	m3	10.000	10.000	27,689	0	276,890	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				18,275,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				18,275,000	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				9,807,000	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	W=2.1m H=3.5m	m	186.500	186.500	48,033	0	8,958,155	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	W=3.1m H=4.0m	m	6.500	6.500	59,288	0	385,372	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	W=3.56m H=4.0m	m	5.000	5.000	62,804	0	314,020	
B3・・・・・・軽量鋼矢板	Ⅱ型	m ²	21.200	21.200	7,063	0	149,736	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				852,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ50 0以上～7未満 常時 発動発電機	箇所	1.000	1.000	852,163	0	852,163	
B2・・・・安全費		式	1.000				2,226,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	133.000	133.000	16,740	0	2,226,420	
B2・・・・施工ヤード工		式	1.000				1,422,000	
B3・・・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	1,290.000	1,290.000	327	0	421,830	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	3.700	3.700	14,214	0	52,592	
B3・・・・・・敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	590.000	590.000	1,606	0	947,540	
B2・・・・施工ヤード工		式	1.000				3,947,000	
B3・・・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	2,000.000	2,000.000	327	0	654,000	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	5.700	5.700	14,214	0	81,020	
B3・・・・・・敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	2,000.000	2,000.000	1,606	0	3,212,000	
B2・・・・進入路隅切り工		式	1.000				21,000	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	1.000	1.000	4,611	0	4,611	
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	1.000	1.000	1,501	0	1,501	
B3・・・・・・敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	9.000	9.000	1,606	0	14,454	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ 間接工事費		式	1.000				31,207,000	
・ ・ ・ 共通仮設費		式	1.000				12,744,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				5,907,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				5,846,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,846,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				5,846,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板	ton	449.120	449.120	12,324	0	5,534,955	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	たて込み簡易土留	ton	23.000	23.000	12,867	0	295,941	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	軽量鋼矢板	ton	0.880	0.880	17,500	0	15,400	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				584,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				584,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				584,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土の密度試験（JIS A 1202）	回	1.000	1.000	5,945	0	5,945	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土の含水比試験（JIS A 1203）	回	1.000	1.000	1,448	0	1,448	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土の粒度試験（JIS A 1204）	回	1.000	1.000	14,116	0	14,116	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	液性限界試験（JIS A 1205）	回	1.000	1.000	7,510	0	7,510	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	塑性限界試験（JIS A 1205）	回	1.000	1.000	3,628	0	3,628	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）	回	1.000	1.000	21,626	0	21,626	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	締固めた土のコーン指数試験（JIA A 1228）	回	1.000	1.000	25,426	0	25,426	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 継目試験	DCIP管 φ900mm	箇所	33.000	33.000	15,279	0	504,207	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				407,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				407,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				18,463,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				18,463,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				16,519,000	16519000

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一括計上価格		式	1.000				261,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				261,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				261,000	
B3・・・・・・土質試験	31項目一括測定	検体	1.000	1.000	260,598	0	260,598	