

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				401,610,000	
消費税相当額		式	1.000				36,510,000	
工事価格		式	1.000				365,100,000	
・工事原価		式	1.000				315,491,000	
・・・直接工事費		式	1.000				227,779,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				154,975,000	
B1・・・土工		式	1.000				29,980,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				15,777,000	
B3・・・・・・床掘り	粘性土	m ³	538.000	538.000	234	0	125,892	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮設ヤード	m ³	1,180.000	1,180.000	384	0	453,120	
B3・・・・・・整地	敷均し(4-ス)	m ³	1,180.000	1,180.000	122	0	143,960	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	仮設ヤード	m ³	1,180.000	1,180.000	231	0	272,580	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤード～現場	m ³	1,180.000	1,180.000	384	0	453,120	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	120.000	120.000	865	0	103,800	
B3・・・・・・法面整形	荒仕上げ 土砂	m ²	410.000	410.000	279	0	114,390	
B3・・・・・・埋戻し	管頂部 購入土(RC-40)	m ³	514.000	514.000	5,704	0	2,931,856	
B3・・・・・・埋戻し	流用土(粘性土)	m ³	1,060.000	1,060.000	2,876	0	3,048,560	
B3・・・・・・埋戻し	路床部 購入土(RB-40)	m ³	980.000	980.000	8,296	0	8,130,080	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				14,203,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	3,690.000	3,690.000	3,727	0	13,752,630	
B3・・・・・・整地		m ³	3,690.000	3,690.000	122	0	450,180	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				8,355,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				8,021,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=15cm以下 アスファルト舗装版	m	1,737.000	1,737.000	670	0	1,163,790	
B3・・・・・・舗装版切断	t=15cm以下 アスファルト舗装版（歩道部）	m	67.000	67.000	670	0	44,890	
B3・・・・・・舗装版切断	t=15cm以下 アスファルト舗装版（仮復旧時：影響範囲）	m	1,672.000	1,672.000	670	0	1,120,240	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版破砕（車道）	t=15cm以下 アスファルト舗装版（影響幅含む）	m ²	1,911.000	1,911.000	206	0	393,666	
B3・・・・・舗装版破砕（歩道）	t=15cm以下 アスファルト舗装版	m ²	1,050.000	1,050.000	206	0	216,300	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m ³	221.000	221.000	2,417	0	534,157	
B3・・・・・汚泥運搬	切断汚泥(アスファルト舗装版)	ton	23.800	23.800	8,499	0	202,276	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m ³	190.000	190.000	3,440	0	653,600	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻（歩道部）	m ³	31.000	31.000	3,221	0	99,851	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	切断汚泥(アスファルト舗装版)	ton	23.800	23.800	42,087	0	1,001,671	
B3・・・・・舗装版切削（本復旧）県道	50mm	m ²	2,683.000	2,683.000	512	0	1,373,696	
B3・・・・・舗装版破砕（本復旧）農道	t=15cm以下 アスファルト舗装版	m ²	67.000	67.000	206	0	13,802	
B3・・・・・舗装版破砕（本復旧）歩道	t=15cm以下 アスファルト舗装版	m ²	1,050.000	1,050.000	206	0	216,300	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m ³	169.000	169.000	2,417	0	408,473	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m ³	138.000	138.000	3,440	0	474,720	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻（歩道）	m ³	32.000	32.000	3,221	0	103,072	
B2・・・・・道路用側溝撤去工		式	1.000				53,000	
B3・・・・・鉄筋コンクリートU形 撤去	300B(再利用) ニノ沢	m	9.300	9.300	3,287	0	30,569	
B3・・・・・側溝蓋 撤去	U形 車道用U300(再利用) ニノ沢	枚	9.000	9.000	582	0	5,238	
B3・・・・・鉄筋コンクリートU形 撤去	U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線	m	4.300	4.300	2,078	0	8,935	
B3・・・・・側溝蓋 撤去	U形 車道用、歩道用U300(再利用) 県道21号線	枚	5.000	5.000	582	0	2,910	
B3・・・・・鉄筋コンクリートU形 撤去	U形 車道用U300(再利用) 県道102号線	m	2.000	2.000	2,078	0	4,156	
B3・・・・・側溝蓋 撤去	U形 車道用U300(再利用) 県道102号線	枚	2.000	2.000	582	0	1,164	
B2・・・・・コンクリートブロック積(張)撤去工		式	1.000				88,000	
B3・・・・・積ブロック撤去	H2113 SL2317	m ²	4.600	4.600	5,056	0	23,258	
B3・・・・・積ブロック撤去	H1500 SL1566	m ²	7.100	7.100	5,056	0	35,898	
B3・・・・・殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	6.300	6.300	1,329	0	8,373	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻(無筋)	m ³	6.300	6.300	3,225	0	20,318	
B2・・・・・プレキャスト擁壁撤去工		式	1.000				7,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・L型擁壁撤去	H1400(再利用)	m	4.000	4.000	1,736	0	6,944	
B2・・・排水フェーム撤去工		式	1.000				87,000	
B3・・・排水フェーム撤去	H1500×H900(再利用)	m	6.000	6.000	4,930	0	29,580	
B3・・・排水フェーム撤去	H1200×H1200(再利用)	m	10.000	10.000	5,776	0	57,760	
B2・・・安全施設撤去工		式	1.000				32,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E(再利用) 県道21号線	m	10.000	10.000	1,299	0	12,990	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-2B(再利用) 公道	m	4.000	4.000	1,528	0	6,112	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E(再利用) 二ノ沢	m	4.000	4.000	1,299	0	5,196	
B3・・・転落防止柵撤去（再利用）		m	6.000	6.000	1,281	0	7,686	
B2・・・縁石撤去工		式	1.000				18,000	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去	両面R B種(再利用) 県道21号線	m	8.000	8.000	1,392	0	11,136	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去	両面R B種(再利用) 県道102号線	m	5.000	5.000	1,392	0	6,960	
B2・・・標識撤去工		式	1.000				49,000	
B3・・・標識版撤去	「横断歩道」 県道21号線	基	1.000	1.000	24,580	0	24,580	
B3・・・標識版撤去	規制標識「丁字路」 警戒・規制等標識 県道102号線	基	1.000	1.000	24,580	0	24,580	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				8,406,000	
B2・・・碎石基礎工		式	1.000				8,406,000	
B3・・・基面整正		m ²	1,700.000	1,700.000	465	0	790,500	
B3・・・碎石基礎	管底部 RC-40	m ³	244.000	244.000	6,131	0	1,495,964	
B3・・・碎石基礎	管側部 RC-40	m ³	520.000	520.000	7,964	0	4,141,280	
B3・・・碎石基礎	アンダードレーン	m ³	166.000	166.000	8,601	0	1,427,766	
B3・・・土木安定シート	土木シート 聚丙烯系織布 t=0.37mm	m ²	1,705.000	1,705.000	323	0	550,715	
B1・・・管体工		式	1.000				62,129,000	
B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				49,381,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 K形DB種	m	18.000	18.000	28,894	0	520,092	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 K形DB種 甲切管	m	158.600	158.600	58,340	0	9,252,724	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 K形DB種 乙切管（材料流用）	m	6.400	6.400	24,923	0	159,507	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 ALW形2種	m	1,014.000	1,014.000	20,012	0	20,292,168	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 ALW形2種 甲切管	m	63.800	63.800	37,174	0	2,371,701	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 ALW形2種 乙切管（材料流用）	m	4.200	4.200	9,740	0	40,908	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 90°	本	10.000	10.000	219,154	0	2,191,540	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 両受曲管 60°	本	3.000	3.000	213,659	0	640,977	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 45°	本	7.000	7.000	167,866	0	1,175,062	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 両受曲管 30°	本	2.000	2.000	180,688	0	361,376	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 22 1/2°	本	1.000	1.000	167,866	0	167,866	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 11 1/4°	本	3.000	3.000	196,258	0	588,774	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 5 5/8°	本	22.000	22.000	196,258	0	4,317,676	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 短管1号	本	4.000	4.000	103,298	0	413,192	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 短管2号	本	2.000	2.000	135,811	0	271,622	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 継輪	本	7.000	7.000	106,595	0	746,165	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ150 K形 排水T字管	本	1.000	1.000	59,008	0	59,008	
B3・・・・・・特殊押輪	φ400 K形	組	106.000	106.000	36,872	0	3,908,432	
B3・・・・・・特殊押輪	φ400 ALW形	組	18.000	18.000	61,850	0	1,113,300	
B3・・・・・・特殊押輪	φ300 K形	組	1.000	1.000	19,671	0	19,671	
B3・・・・・・特殊押輪	φ150 K形	組	3.000	3.000	9,515	0	28,545	
B3・・・・・・普通押輪	φ400 K形	組	34.000	34.000	21,776	0	740,384	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				4,356,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 K形DB種	m	6.000	6.000	25,006	0	150,036	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 K形DB種 甲切管	m	22.000	22.000	73,515	0	1,617,330	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 K形DB種 乙切管（材料流用）	m	3.300	3.300	18,090	0	59,697	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 ALW形2種	m	42.000	42.000	17,371	0	729,582	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ400 ALW形2種 甲切管	m	2.700	2.700	42,932	0	115,916	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 90°	本	2.000	2.000	195,833	0	391,666	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 45°	本	3.000	3.000	144,545	0	433,635	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 両受曲管 30°	本	1.000	1.000	157,367	0	157,367	
B3・・・・・・異形管	φ400 K形 曲管 5 5/8°	本	1.000	1.000	172,936	0	172,936	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ150 K形 排水T字管	本	2.000	2.000	153,703	0	307,406	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ300 K形 二受T字管	本	1.000	1.000	220,561	0	220,561	
B2・・・・・・銅管布設工		式	1.000				4,456,000	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ400 鋼製異形管 1F 両端挿口付T字管 H800	本	2.000	2.000	681,663	0	1,363,326	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ400 鋼製異形管 1F 両端挿口付T字管 H700	本	2.000	2.000	667,925	0	1,335,850	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ400 鋼製異形管 1F 両端挿口付T字管 H600	本	1.000	1.000	654,188	0	654,188	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ75 鋼製異形管 空 気弁用フレンジ蓋	本	5.000	5.000	197,173	0	985,865	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ400	組	5.000	5.000	23,423	0	117,115	
B2・・・・・・銅管布設工		式	1.000				1,959,000	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ400 鋼製異形管 1F 両端挿口付T字管 H700	本	1.000	1.000	644,604	0	644,604	
B3・・・・・・異形管	φ400×φ75 鋼製異形管 空 気弁用フレンジ蓋	本	1.000	1.000	173,852	0	173,852	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ400	組	1.000	1.000	23,423	0	23,423	
B3・・・・・・異形管	φ400×65.7383° 鋼製異形 管 両端挿口付乙字管	本	1.000	1.000	1,117,188	0	1,117,188	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				659,000	
B3・・・・・・弁類	ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400	基	1.000	1.000	612,272	0	612,272	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ400	組	2.000	2.000	23,423	0	46,846	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				659,000	
B3・・・・・・弁類	ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400	基	1.000	1.000	612,272	0	612,272	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ400	組	2.000	2.000	23,423	0	46,846	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				659,000	
B3・・・・・・弁類	ソフトシール仕切弁 内ネジ 7.5K φ400	基	1.000	1.000	612,272	0	612,272	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ400	組	2.000	2.000	23,423	0	46,846	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・分水井室工		式	1.000				7,955,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				150,000	
B3・・・・・・床掘り	粘性土	m ³	37.000	37.000	279	0	10,323	
B3・・・・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	465	0	1,860	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮設ヤード	m ³	21.000	21.000	651	0	13,671	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤード～現場	m ³	27.000	27.000	651	0	17,577	
B3・・・・・・法面荒仕上		m ²	30.000	30.000	279	0	8,370	
B3・・・・・・埋戻し	発生土 構造物周り	m ³	7.000	7.000	2,867	0	20,069	
B3・・・・・・埋戻し	発生土	m ³	9.000	9.000	2,966	0	26,694	
B3・・・・・・埋戻し	管頂部 購入土(RC-40)	m ³	3.000	3.000	6,113	0	18,339	
B3・・・・・・埋戻し	発生土 管頂30cm以上	m ³	11.000	11.000	2,966	0	32,626	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				1,409,000	
B3・・・・・・基礎碎石	再生クワリヤン RC-40 t=150	m ²	4.000	4.000	1,349	0	5,396	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.200	0.200	36,122	0	7,224	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート用	m ²	0.400	0.400	4,846	0	1,938	
B3・・・・・・箱型マンホール	1500×1500 H2100 マンホール T-2	箇所	1.000	1.000	1,390,211	0	1,390,211	
B3・・・・・・台座コンクリート	18-8-40BB	m ³	0.020	0.020	36,982	0	740	
B3・・・・・・型枠	台座コンクリート用	m ²	0.400	0.400	8,627	0	3,451	
B2・・・・・・管体基礎工		式	1.000				21,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	6.000	6.000	465	0	2,790	
B3・・・・・・法面整形		m ²	7.000	7.000	865	0	6,055	
B3・・・・・・碎石基礎	管底部 RC-40	m ³	0.900	0.900	7,476	0	6,728	
B3・・・・・・碎石基礎	管側部 RC-40	m ³	0.600	0.600	8,468	0	5,081	
B2・・・・・・管布設工		式	1.000				1,091,000	
B3・・・・・・異形管	φ300×φ100 K形 挿受け片落管	本	1.000	1.000	56,924	0	56,924	
B3・・・・・・異形管	φ100×φ75 K形 挿受け片落管	本	1.000	1.000	23,515	0	23,515	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクタイル鉄管	φ75 K形 3種	m	4.000	4.000	7,349	0	29,396	
B3・・・・・・ダクタイル鉄管	φ75 K形 3種 甲切管	m	2.800	2.800	12,215	0	34,202	
B3・・・・・・異形管	φ75 K形 曲管 90°	本	1.000	1.000	21,344	0	21,344	
B3・・・・・・ダクタイル鉄管	φ75 K形 3種 乙切管	m	2.100	2.100	16,286	0	34,201	
B3・・・・・・異形管	φ75 K形 短管1号	本	2.000	2.000	16,650	0	33,300	
B3・・・・・・ワイド仕切弁	φ75 7.5K 内ネジ	基	1.000	1.000	45,509	0	45,509	
B3・・・・・・異形管	φ75 K形 短管2号	本	1.000	1.000	19,880	0	19,880	
B3・・・・・・異形管	φ75(偏心100) 両フランジ 伸縮可とう管 7.5K L=590	本	2.000	2.000	202,503	0	405,006	
B3・・・・・・2F短管バドル付	φ75 L=808	本	1.000	1.000	36,440	0	36,440	
B3・・・・・・両フランジ短管（ダミー管）	φ75 L=162	本	1.000	1.000	19,422	0	19,422	
B3・・・・・・異形管	φ75 フランジアダプター 7.5K	本	1.000	1.000	192,439	0	192,439	
B3・・・・・・両フランジ短管（ダミー管）	φ75 L=280	本	1.000	1.000	21,435	0	21,435	
B3・・・・・・F付短管バドル付	φ75 L=960	本	1.000	1.000	34,519	0	34,519	
B3・・・・・・2F短管バドル付	φ75 L=950	本	1.000	1.000	38,911	0	38,911	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75	組	8.000	8.000	2,736	0	21,888	
B3・・・・・・普通押輪	φ75 K形	組	6.000	6.000	3,129	0	18,774	
B3・・・・・・普通押輪	φ100 K形	組	1.000	1.000	3,962	0	3,962	
B2・・・・・・仕切弁工		式	1.000				140,000	
B3・・・・・・弁設置	A型1号基礎砕石含む	基	1.000	1.000	112,026	0	112,026	
B3・・・・・・仕切弁用巻上げネット	SUS304 D35	m	0.500	0.500	26,076	0	13,038	
B3・・・・・・カップリング	SS400 D35	個	1.000	1.000	11,986	0	11,986	
B3・・・・・・側溝用蓋	600用	枚	1.000	1.000	2,914	0	2,914	
B2・・・・・・放水路工		式	1.000				230,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.000	2.000	465	0	930	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワリオン RC-40	m ³	1.700	1.700	1,349	0	2,293	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.100	0.100	36,122	0	3,612	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート用	m ²	0.300	0.300	4,846	0	1,454	
B3・・・・・・集水井	800×800 H1200 グレチン [®] 蓋付 T-14	箇所	1.000	1.000	203,520	0	203,520	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート形 放水路用	300B	m	1.900	1.900	9,578	0	18,198	
B2・・・・・・場内整備		式	1.000				4,914,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤードへ現場（流用土）	m ³	55.000	55.000	651	0	35,805	
B3・・・・・・盛土	発生土	m ³	55.000	55.000	885	0	48,675	
B3・・・・・・下層路盤(車道・路肩部)	150mm RC-40	m ²	507.000	507.000	646	0	327,522	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm	m ²	507.000	507.000	1,775	0	899,925	
B3・・・・・・メッシュフェンス	H1500 基礎ブロック□180×450 ②2.0	m	95.200	95.200	13,586	0	1,293,387	
B3・・・・・・メッシュフェンス門扉	両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600	門	1.000	1.000	282,818	0	282,818	
B3・・・・・・L型擁壁	H=800mm L=2000 q=10KN/m ²	m	68.200	68.200	28,815	0	1,965,183	
B3・・・・・・用地境界杭設置	13×13 900mm	本	10.000	10.000	6,113	0	61,130	
B1・・・・・・排泥弁室工		式	1.000				4,059,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				354,000	
B3・・・・・・床掘り		m ³	80.000	80.000	279	0	22,320	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場へ仮設ヤード	m ³	80.000	80.000	651	0	52,080	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤードへ現場	m ³	71.000	71.000	651	0	46,221	
B3・・・・・・法面荒仕上		m ²	51.000	51.000	279	0	14,229	
B3・・・・・・埋戻し	発生土 構造物周り	m ³	4.000	4.000	2,867	0	11,468	
B3・・・・・・埋戻し	発生土	m ³	28.000	28.000	2,966	0	83,048	
B3・・・・・・埋戻し	管頂部 購入土(RC-40)	m ³	2.000	2.000	6,113	0	12,226	
B3・・・・・・埋戻し	発生土 管頂30cm以上	m ³	38.000	38.000	2,966	0	112,708	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				466,000	
B3・・・・・・マンホール	2号 底板,直壁,片斜壁,φ600 鉄蓋T-14簡易防水,H3060	基	1.000	1.000	466,402	0	466,402	
B2・・・・・・弁置設置		式	1.000				198,000	
B3・・・・・・弁置設置	φ250、H2140、基礎砕石含む	基	1.000	1.000	139,383	0	139,383	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・仕切弁用巻上げロッド	SUS304 D35	m	1.700	1.700	26,076	0	44,329	
B3・・・・・ロッドカップリング	SS400 D35用	個	1.000	1.000	11,986	0	11,986	
B3・・・・・側溝用蓋	450用	個	1.000	1.000	2,558	0	2,558	
B2・・・・・管体基礎工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	465	0	1,860	
B3・・・・・法面整形		m ²	7.000	7.000	865	0	6,055	
B3・・・・・砕石基礎	管底部 RC-40	m ³	0.700	0.700	7,476	0	5,233	
B3・・・・・砕石基礎	管側部 RC-40	m ³	0.800	0.800	8,468	0	6,774	
B2・・・・・管布設工		式	1.000				1,162,000	
B3・・・・・ダクタイル鉄管	φ150 K形 甲切管	m	5.200	5.200	25,809	0	134,207	
B3・・・・・異形管	φ150 K形 曲管45°	本	1.000	1.000	34,389	0	34,389	
B3・・・・・ダクタイル鉄管	φ150 K形 乙切管（流用材）	m	2.600	2.600	6,470	0	16,822	
B3・・・・・異形管	φ150 K形 短管1号	本	1.000	1.000	26,329	0	26,329	
B3・・・・・フッ素仕切弁	φ150 7.5K 内ネジ	基	1.000	1.000	96,380	0	96,380	
B3・・・・・フランジ接合部品	φ150	組	2.000	2.000	4,136	0	8,272	
B3・・・・・異形管	φ150 フランジアダプター 7.5K	本	1.000	1.000	443,962	0	443,962	
B3・・・・・異形管	φ150(偏心100) K形挿入フランジ伸縮可とう管 7.5K	本	1.000	1.000	373,440	0	373,440	
B3・・・・・普通押輪	φ150 K形	組	4.000	4.000	6,304	0	25,216	
B3・・・・・埋設表示テープ		m	10.000	10.000	274	0	2,740	
B2・・・・・放水路		式	1.000				63,000	
B3・・・・・放水路	VP φ300	m	5.100	5.100	12,365	0	63,062	
B2・・・・・場内整備		式	1.000				1,179,000	
B3・・・・・土砂等運搬	仮設ヤードへ現場	m ³	12.000	12.000	651	0	7,812	
B3・・・・・盛土	発生土	m ³	12.000	12.000	885	0	10,620	
B3・・・・・下層路盤(車道・路肩部)	150mm RC-40	m ²	74.000	74.000	646	0	47,804	
B3・・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm	m ²	74.000	74.000	1,775	0	131,350	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリート形 導水路復旧	U300 (KUS)	m	11.300	11.300	9,578	0	108,231	
B3・・・・側溝蓋 導水路復旧	U300	枚	11.000	11.000	5,339	0	58,729	
B3・・・・メッシュフェンス	H1500 基礎ブロック□180×450 ②2.0	m	31.900	31.900	13,586	0	433,393	
B3・・・・メッシュフェンス門扉	両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600	門	1.000	1.000	282,818	0	282,818	
B3・・・・用地境界杭設置	13×13 900mm	本	16.000	16.000	6,113	0	97,808	
B2・・・・進入路整備		式	1.000				617,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮設ヤード～現場	m3	89.000	89.000	651	0	57,939	
B3・・・・盛土	発生土	m3	89.000	89.000	885	0	78,765	
B3・・・・下層路盤(車道・路肩部)	150mm RC-40	m ²	58.000	58.000	646	0	37,468	
B3・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm	m ²	58.000	58.000	1,775	0	102,950	
B3・・・・鉄筋コンクリート形 導水路復旧	U300 (KUS)	m	19.100	19.100	9,578	0	182,940	
B3・・・・側溝蓋 導水路復旧	U300	枚	19.000	19.000	5,339	0	101,441	
B3・・・・末端取水施設	コンクリート柵 600×300 18-8-25BB グレーチング付	箇所	1.000	1.000	35,634	0	35,634	
B3・・・・末端取水施設(余水吐き)	VUφ300	m	2.400	2.400	7,043	0	16,903	
B3・・・・末端取水施設(取水管)	VUφ150	m	1.000	1.000	2,492	0	2,492	
B1・・・・排泥弁室工		式	1.000				2,134,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				287,000	
B3・・・・床掘り		m3	66.000	66.000	279	0	18,414	
B3・・・・土砂等運搬	現場～仮設ヤード	m3	66.000	66.000	651	0	42,966	
B3・・・・土砂等運搬	仮設ヤード～現場	m3	59.000	59.000	651	0	38,409	
B3・・・・法面荒仕上		m ²	24.000	24.000	279	0	6,696	
B3・・・・埋戻し	発生土 構造物周り	m3	4.000	4.000	2,867	0	11,468	
B3・・・・埋戻し	発生土	m3	36.000	36.000	2,966	0	106,776	
B3・・・・埋戻し	管頂部 購入土(RC-40)	m3	1.000	1.000	6,113	0	6,113	
B3・・・・埋戻し	発生土 管頂30cm以上	m3	19.000	19.000	2,966	0	56,354	
B2・・・・弁室工		式	1.000				494,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・マンホール	2号 底板,直壁,片斜壁,φ600 鉄蓋T-14簡易防水,H3360	基	1.000	1.000	493,851	0	493,851	
B2・・・・・弁篋設置		式	1.000				215,000	
B3・・・・・弁篋設置	φ250、H2440、基礎砕石含む	基	1.000	1.000	148,349	0	148,349	
B3・・・・・仕切弁用巻上げロッド	SUS304 D35	m	2.000	2.000	26,076	0	52,152	
B3・・・・・ロッドカップリング	SS400 D35用	個	1.000	1.000	11,986	0	11,986	
B3・・・・・側溝用蓋	450用	個	1.000	1.000	2,558	0	2,558	
B2・・・・・管体基礎工		式	1.000				8,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	2.000	2.000	465	0	930	
B3・・・・・法面整形		m ²	3.000	3.000	865	0	2,595	
B3・・・・・砕石基礎	管底部 RC-40	m ³	0.300	0.300	7,476	0	2,243	
B3・・・・・砕石基礎	管側部 RC-40	m ³	0.300	0.300	8,468	0	2,540	
B2・・・・・管布設工		式	1.000				1,101,000	
B3・・・・・ゲタイロ鉄鉄管	φ150 K形 甲切管	m	1.000	1.000	67,102	0	67,102	
B3・・・・・異形管	φ150 K形 短管2号	本	1.000	1.000	33,473	0	33,473	
B3・・・・・771mm仕切弁	φ150 7.5K 内ネジ	基	1.000	1.000	96,380	0	96,380	
B3・・・・・フランジ接合部品	φ150	組	2.000	2.000	4,136	0	8,272	
B3・・・・・異形管	φ150 フランジブリーダー 7.5K	本	1.000	1.000	443,962	0	443,962	
B3・・・・・異形管	φ150 K形 曲管90°	本	1.000	1.000	39,610	0	39,610	
B3・・・・・異形管	φ150 K形 短管1号	本	1.000	1.000	26,329	0	26,329	
B3・・・・・異形管	φ150(偏心100) K形挿口-挿口伸縮可とう管 7.5K	本	1.000	1.000	366,113	0	366,113	
B3・・・・・普通押輪	φ150 K形	組	3.000	3.000	6,304	0	18,912	
B3・・・・・埋設表示テープ		m	4.000	4.000	274	0	1,096	
B2・・・・・放水路（側溝）		式	1.000				29,000	
B3・・・・・鉄筋コンクリート形	300B 蓋なし	m	3.000	3.000	9,541	0	28,623	
B1・・・・・排泥弁室工		式	1.000				4,081,000	
B2・・・・・作業土工		式	1.000				239,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・床掘り		m ³	54.000	54.000	279	0	15,066	
B3・・・・・土砂等運搬	現場～仮設ヤード	m ³	54.000	54.000	651	0	35,154	
B3・・・・・土砂等運搬	仮設ヤード～現場	m ³	48.000	48.000	651	0	31,248	
B3・・・・・法面荒仕上		m ²	21.000	21.000	279	0	5,859	
B3・・・・・埋戻し	発生土 構造物周り	m ³	4.000	4.000	2,867	0	11,468	
B3・・・・・埋戻し	発生土	m ³	28.000	28.000	2,966	0	83,048	
B3・・・・・埋戻し	管頂部 購入土(RC-40)	m ³	1.000	1.000	6,113	0	6,113	
B3・・・・・埋戻し	発生土 管頂30cm以上	m ³	16.000	16.000	3,164	0	50,624	
B2・・・・・弁室工		式	1.000				466,000	
B3・・・・・マンホール	2号 底板,直壁,片斜壁,φ600 鉄蓋T-14簡易防水,H3060	基	1.000	1.000	466,402	0	466,402	
B2・・・・・弁篋設置		式	1.000				198,000	
B3・・・・・弁篋設置	φ250、H2140、基礎砕石含む	基	1.000	1.000	139,383	0	139,383	
B3・・・・・仕切弁用巻上げロッド	SUS304 D35	m	1.700	1.700	26,076	0	44,329	
B3・・・・・ロッドカップリング	SS400 D35用	個	1.000	1.000	11,986	0	11,986	
B3・・・・・側溝用蓋	450用	個	1.000	1.000	2,558	0	2,558	
B2・・・・・管体基礎工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	2.000	2.000	465	0	930	
B3・・・・・法面整形		m ²	3.000	3.000	865	0	2,595	
B3・・・・・砕石基礎	管底部 RC-40	m ³	0.300	0.300	7,476	0	2,243	
B3・・・・・砕石基礎	管側部 RC-40	m ³	0.400	0.400	8,468	0	3,387	
B2・・・・・管布設工		式	1.000				973,000	
B3・・・・・ダクタイル鉄管	φ150 K形 乙切管 (流用材)	m	3.100	3.100	5,427	0	16,824	
B3・・・・・異形管	φ150 K形 短管1号	本	1.000	1.000	26,329	0	26,329	
B3・・・・・水道用ワッシャー仕切弁	φ150 7.5K 内ネジ	基	1.000	1.000	96,380	0	96,380	
B3・・・・・フランジ接合部品	φ150	組	2.000	2.000	4,136	0	8,272	
B3・・・・・異形管	φ150 フランジアダプター 7.5K	本	1.000	1.000	443,962	0	443,962	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	φ150(偏心100) K形挿口・フランジ 伸縮可とう管 7.5K	本	1.000	1.000	373,440	0	373,440	
B3・・・・・・普通押輪	φ150 K形	組	1.000	1.000	6,304	0	6,304	
B3・・・・・・埋設表示テープ		m	4.000	4.000	274	0	1,096	
B2・・・・・・放水管		式	1.000				557,000	
B3・・・・・・放水管	SGP(白) φ300 エキス 90° L=4.307m	本	1.000	1.000	516,184	0	516,184	
B3・・・・・・削孔	φ350	箇所	1.000	1.000	41,063	0	41,063	
B2・・・・・・場内整備		式	1.000				1,639,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤードへ現場	m3	7.000	7.000	651	0	4,557	
B3・・・・・・盛土	発生土	m3	7.000	7.000	885	0	6,195	
B3・・・・・・下層路盤(車道・路肩部)	150mm RC-40	m ²	67.000	67.000	646	0	43,282	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm	m ²	67.000	67.000	1,775	0	118,925	
B3・・・・・・L型擁壁	H=800mm L=2000 q=10KN/m ²	m	25.100	25.100	28,815	0	723,257	
B3・・・・・・メッシュフェンス	H1500 基礎ブロック□180×450 Ø2.0	m	31.600	31.600	13,586	0	429,318	
B3・・・・・・メッシュフェンス門扉	両開 H1500 B4000 基礎ブロック□450×600	門	1.000	1.000	282,818	0	282,818	
B3・・・・・・用地境界杭設置	13×13 900mm	本	5.000	5.000	6,113	0	30,565	
B1・・・・・・空気弁室工		式	1.000				4,281,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				741,000	
B3・・・・・・マンホール	φ600～1200 H1350 蓋T-25	箇所	1.000	1.000	285,966	0	285,966	
B3・・・・・・通気孔	SGP(白) φ100 L=1000 90° エキス 防虫網付	箇所	1.000	1.000	142,926	0	142,926	
B3・・・・・・空気弁	φ75 0.75MPa 樹脂製	基	1.000	1.000	94,424	0	94,424	
B3・・・・・・空気弁用補修弁	3方バルブ弁 FCD製 本体樹脂 粉体塗装	基	1.000	1.000	103,482	0	103,482	
B3・・・・・・集水砦(底なし)	400×400 H1200	基	1.000	1.000	86,916	0	86,916	
B3・・・・・・蓋版	400×400 T-25 鉄板固定式	組	1.000	1.000	23,712	0	23,712	
B3・・・・・・基礎砕石	再生フラックアレン RC-40 □900×H500	m3	0.400	0.400	4,992	0	1,997	
B3・・・・・・圧力計	φ60 0.16～4.0MPa	個	1.000	1.000	1,940	0	1,940	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				677,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・マンホール	φ600～1200 H1050 蓋T-25	箇所	1.000	1.000	257,969	0	257,969	
B3・・・・通気孔	SGP（白）φ100 L=700 90° エッジ 防虫網付	箇所	1.000	1.000	140,181	0	140,181	
B3・・・・空気弁	φ75 0.75MPa 樹脂製	基	1.000	1.000	94,424	0	94,424	
B3・・・・樹脂製補修弁	HI-PVC製 0.75Mpa 口径φ75	基	1.000	1.000	71,734	0	71,734	
B3・・・・集水樹(底なし)	400×400 H1200	基	1.000	1.000	86,916	0	86,916	
B3・・・・蓋版	400×400 T-25 ｽﾎｰﾄ固定式	組	1.000	1.000	23,712	0	23,712	
B3・・・・基礎碎石	再生ｸﾞﾗﾅｲﾄ RC-40 □900× H500	㎡	0.400	0.400	4,992	0	1,997	
B2・・・・弁室工		式	1.000				669,000	
B3・・・・マンホール	φ600～1200 H900 蓋T-25	箇所	1.000	1.000	240,859	0	240,859	
B3・・・・通気孔	SGP（白）φ100 L=1500 90° エッジ 防虫網付	箇所	1.000	1.000	149,331	0	149,331	
B3・・・・空気弁	φ75 0.75MPa 樹脂製	基	1.000	1.000	94,424	0	94,424	
B3・・・・樹脂製補修弁	HI-PVC製 0.75Mpa 口径φ75	基	1.000	1.000	71,734	0	71,734	
B3・・・・集水樹(底なし)	400×400 H1200	基	1.000	1.000	86,916	0	86,916	
B3・・・・蓋版	400×400 T-25 ｽﾎｰﾄ固定式	組	1.000	1.000	23,712	0	23,712	
B3・・・・基礎碎石	再生ｸﾞﾗﾅｲﾄ RC-40 □900× H500	㎡	0.400	0.400	4,992	0	1,997	
B2・・・・弁室工		式	1.000				707,000	
B3・・・・マンホール	φ600～1200 H1050 蓋T-25	箇所	1.000	1.000	257,969	0	257,969	
B3・・・・通気孔	SGP（白）φ100 L=1300 90° 2エッジ 防虫網付	箇所	1.000	1.000	170,375	0	170,375	
B3・・・・空気弁	φ75 0.75MPa 樹脂製	基	1.000	1.000	94,424	0	94,424	
B3・・・・樹脂製補修弁	HI-PVC製 0.75Mpa 口径φ75	基	1.000	1.000	71,734	0	71,734	
B3・・・・集水樹(底なし)	400×400 H1200	基	1.000	1.000	86,916	0	86,916	
B3・・・・蓋版	400×400 T-25 ｽﾎｰﾄ固定式	組	1.000	1.000	23,712	0	23,712	
B3・・・・基礎碎石	再生ｸﾞﾗﾅｲﾄ RC-40 □900× H500	㎡	0.400	0.400	4,992	0	1,997	
B2・・・・弁室工		式	1.000				752,000	
B3・・・・マンホール	φ600～1200 H1200 蓋T-25	箇所	1.000	1.000	268,857	0	268,857	
B3・・・・通気孔	SGP（白）φ100 L=1300 90° 2エッジ 防虫網付	箇所	1.000	1.000	170,375	0	170,375	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・空気弁	φ75 0.75MPa 樹脂製	基	1.000	1.000	94,424	0	94,424	
B3・・・・・・空気弁用補修弁	3方弁用 FCD製 樹脂 粉体塗装	基	1.000	1.000	103,482	0	103,482	
B3・・・・・・集水柵(底なし)	400×400 H1200	基	1.000	1.000	86,916	0	86,916	
B3・・・・・・蓋版	400×400 T-25 樹脂固定式	組	1.000	1.000	23,712	0	23,712	
B3・・・・・・基礎碎石	再生クワリヤン RC-40	m3	0.400	0.400	4,992	0	1,997	
B3・・・・・・圧力計	φ60 0.16～4.0MPa	個	1.000	1.000	1,940	0	1,940	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				735,000	
B3・・・・・・マンホール	φ600～1200 H1350 蓋T-25	箇所	1.000	1.000	285,966	0	285,966	
B3・・・・・・通気孔	SGP（白）φ100 L=1300 90° 2重 防虫網付	箇所	1.000	1.000	170,375	0	170,375	
B3・・・・・・空気弁	φ75 0.75MPa 樹脂製	基	1.000	1.000	94,424	0	94,424	
B3・・・・・・樹脂製補修弁	HI-PVC製 0.75Mpa 口径φ75	基	1.000	1.000	71,734	0	71,734	
B3・・・・・・集水柵(底なし)	400×400 H1200	基	1.000	1.000	86,916	0	86,916	
B3・・・・・・蓋版	400×400 T-25 樹脂固定式	組	1.000	1.000	23,712	0	23,712	
B3・・・・・・基礎碎石	再生クワリヤン RC-40 □900× H500	m3	0.400	0.400	4,992	0	1,997	
B1・・・・制水弁室工		式	1.000				506,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				172,000	
B3・・・・・・弁置設置	A型2号、中間ロッド、基礎砕 石含む	個	1.000	1.000	143,683	0	143,683	
B3・・・・・・仕切弁用巻上げロッド	SUS304 D35	m	0.500	0.500	26,076	0	13,038	
B3・・・・・・ロッドカップリング	SS400 D35用	個	1.000	1.000	11,986	0	11,986	
B3・・・・・・側溝用蓋	600用	個	1.000	1.000	3,501	0	3,501	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				167,000	
B3・・・・・・弁置設置	A型2号、中間ロッド、基礎砕 石含む	個	1.000	1.000	143,683	0	143,683	
B3・・・・・・仕切弁用巻上げロッド	SUS304 D35	m	0.300	0.300	26,076	0	7,823	
B3・・・・・・ロッドカップリング	SS400 D35用	個	1.000	1.000	11,986	0	11,986	
B3・・・・・・側溝用蓋	600用	個	1.000	1.000	3,501	0	3,501	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				167,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・弁置設置	A型2号、中間ロッド、基礎砕石含む	個	1.000	1.000	143,683	0	143,683	
B3・・・・・仕切弁用巻上げロッド	SUS304 D35	m	0.300	0.300	26,076	0	7,823	
B3・・・・・ロッドカップリング	SS400 D35用	個	1.000	1.000	11,986	0	11,986	
B3・・・・・側溝用蓋	600用	個	1.000	1.000	3,501	0	3,501	
B1・・・・・スラストポンプ工		式	1.000				1,611,000	
B2・・・・・スラストポンプ工		式	1.000				978,000	
B3・・・・・スラストポンプ NIP.22～	18-8-40BB	m3	19.000	19.000	36,122	0	686,318	
B3・・・・・型枠		m ²	15.000	15.000	9,552	0	143,280	
B3・・・・・型枠（全損）		m ²	3.000	3.000	10,833	0	32,499	
B3・・・・・浮上防止金具		箇所	12.000	12.000	1,450	0	17,400	
B3・・・・・スラストポンプ No.15+44.220	18-8-40BB	m3	2.100	2.100	36,122	0	75,856	
B3・・・・・型枠		m ²	2.100	2.100	9,552	0	20,059	
B3・・・・・浮上防止金具		箇所	2.000	2.000	1,450	0	2,900	
B2・・・・・スラストポンプ工		式	1.000				633,000	
B3・・・・・スラストポンプ IP.31～	18-8-40BB	m3	7.300	7.300	36,122	0	263,691	
B3・・・・・型枠		m ²	3.000	3.000	9,552	0	28,656	
B3・・・・・型枠（全損）		m ²	6.000	6.000	10,833	0	64,998	
B3・・・・・浮上防止金具		箇所	6.000	6.000	1,450	0	8,700	
B3・・・・・スラストポンプ No.23+31.881	18-8-40BB	m3	6.600	6.600	36,122	0	238,405	
B3・・・・・型枠		m ²	2.100	2.100	9,552	0	20,059	
B3・・・・・浮上防止金具		箇所	6.000	6.000	1,450	0	8,700	
B1・・・・・付帯工		式	1.000				387,000	
B2・・・・・埋設物表示工		式	1.000				387,000	
B3・・・・・埋設表示テープ		m	1,412.000	1,412.000	274	0	386,888	
B1・・・・・法面工		式	1.000				428,000	
B2・・・・・斜面工		式	1.000				428,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・掘削		m ³	2.000	2.000	353	0	706	
B3・・・・コンクリート段切り基礎	18-8-40BB	m ³	2.000	2.000	36,122	0	72,244	
B3・・・・コンクリート巻立て基礎	18-8-40BB	m ³	4.100	4.100	36,122	0	148,100	
B3・・・・型枠	コンクリート巻立て基礎用	m ²	1.400	1.400	9,552	0	13,373	
B3・・・・目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	1.400	1.400	5,396	0	7,554	
B3・・・・法面整形	盛土部 法面締固め無 現場制約無 い質土、砂及び砂質	m ²	46.000	46.000	428	0	19,688	
B3・・・・植生マット	植生マット工 250m ² 未満	m ²	46.000	46.000	3,458	0	159,068	
B3・・・・浮上防止金具		箇所	5.000	5.000	1,450	0	7,250	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				30,000	
B2・・・・水田復旧工		式	1.000				30,000	
B3・・・・耕地復旧（水田）	一ノ沢	m ²	1,427.000	1,427.000	21	0	29,967	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				19,704,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				10,161,000	
B3・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 150mm	m ²	908.000	908.000	646	0	586,568	
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30 150mm	m ²	908.000	908.000	949	0	861,692	
B3・・・・基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン(20) 50mm	m ²	1,647.000	1,647.000	2,081	0	3,427,407	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	1,647.000	1,647.000	2,000	0	3,294,000	
B3・・・・下層路盤（歩道部）	RC-40 100mm	m ²	547.000	547.000	877	0	479,719	
B3・・・・表層（歩道部）	再生細粒度アスコン(13) 30mm	m ²	1,016.000	1,016.000	1,488	0	1,511,808	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				38,000	
B3・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 150mm	m ²	11.000	11.000	646	0	7,106	
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30 100mm	m ²	11.000	11.000	737	0	8,107	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) 50mm	m ²	11.000	11.000	2,104	0	23,144	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,213,000	
B3・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 150mm	m ²	126.000	126.000	646	0	81,396	
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30 150mm	m ²	126.000	126.000	949	0	119,574	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン(20) 50mm	m ²	228.000	228.000	2,081	0	474,468	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	228.000	228.000	2,000	0	456,000	
B3・・・・・・下層路盤（歩道部）	RC-40 100mm	m ²	27.000	27.000	877	0	23,679	
B3・・・・・・表層（歩道部）	再生細粒度アスコン(13) 30mm	m ²	39.000	39.000	1,488	0	58,032	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				21,000	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 150mm	m ²	4.200	4.200	646	0	2,713	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30 100mm	m ²	4.200	4.200	737	0	3,095	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) 50mm	m ²	7.600	7.600	2,008	0	15,261	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				6,299,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(20) 50mm	m ²	2,384.000	2,384.000	2,008	0	4,787,072	
B3・・・・・・表層（歩道部）		m ²	1,016.000	1,016.000	1,488	0	1,511,808	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				98,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) 50mm	m ²	49.000	49.000	2,008	0	98,392	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				651,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）		m ²	299.000	299.000	2,008	0	600,392	
B3・・・・・・表層（歩道部）		m ²	34.000	34.000	1,488	0	50,592	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				36,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) 50mm	m ²	18.000	18.000	2,008	0	36,144	
B2・・・・・・道路用側溝工		式	1.000				53,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU形	300B（再利用）	m	9.300	9.300	5,327	0	49,541	
B3・・・・・・側溝蓋	蓋版設置（再利用）	枚	9.000	9.000	381	0	3,429	
B2・・・・・・道路用側溝工		式	1.000				25,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU形	道路側溝 KUR、KUS300（再利用）	m	4.300	4.300	5,327	0	22,906	
B3・・・・・・側溝蓋	蓋版設置（再利用）	枚	5.000	5.000	381	0	1,905	
B2・・・・・・道路用側溝工		式	1.000				11,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU形	道路側溝 KUR300（再利用）	m	2.000	2.000	5,327	0	10,654	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・側溝蓋	蓋版設置(再利用)	枚	2.000	2.000	381	0	762	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				35,000	
B3・・・・・・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-4E(再利用)	m	10.000	10.000	2,308	0	23,080	
B3・・・・・・転落防止柵	転落防止柵(再利用)	m	4.000	4.000	3,014	0	12,056	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B(再利用)	m	4.000	4.000	5,119	0	20,476	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				21,000	
B3・・・・・・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-4E(再利用)	m	4.000	4.000	3,766	0	15,064	
B3・・・・・・転落防止柵	転落防止柵(再利用)	m	2.000	2.000	3,014	0	6,028	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				164,000	
B3・・・・・・区画線	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	49.000	49.000	379	0	18,571	
B3・・・・・・区画線	白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	3.700	3.700	649	0	2,401	
B3・・・・・・区画線	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	24.000	24.000	867	0	20,808	
B3・・・・・・区画線	黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	6.200	6.200	548	0	3,398	
B3・・・・・・区画線	白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	27.000	27.000	710	0	19,170	
B3・・・・・・区画線	白 ｾﾞﾌﾞﾗ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	30.000	30.000	729	0	21,870	
B3・・・・・・区画線	白 ｾﾞﾌﾞﾗ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	4.500	4.500	960	0	4,320	
B3・・・・・・区画線	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	80.000	80.000	731	0	58,480	
B3・・・・・・区画線	黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	18.000	18.000	805	0	14,490	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				6,000	
B3・・・・・・区画線	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	2.500	2.500	867	0	2,168	
B3・・・・・・区画線	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	5.600	5.600	731	0	4,094	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・区画線	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	4.400	4.400	379	0	1,668	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				474,000	
B3・・・・・・区画線	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	746.000	746.000	379	0	282,734	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・区画線	白 実線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	3.700	3.700	649	0	2,401	
B3・・・・区画線	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	35.000	35.000	867	0	30,345	
B3・・・・区画線	黄 実線・20cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	11.000	11.000	548	0	6,028	
B3・・・・区画線	白 破線・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	45.000	45.000	710	0	31,950	
B3・・・・区画線	白 セグアラ・30cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	60.000	60.000	729	0	43,740	
B3・・・・区画線	白 セグアラ・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	4.500	4.500	960	0	4,320	
B3・・・・区画線	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	80.000	80.000	731	0	58,480	
B3・・・・区画線	黄 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	18.000	18.000	805	0	14,490	
B2・・・・区画線工		式	1.000				6,000	
B3・・・・区画線	白 実線・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	2.500	2.500	867	0	2,168	
B3・・・・区画線	白 矢印・記号・文字・15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	5.600	5.600	731	0	4,094	
B2・・・・区画線工		式	1.000				38,000	
B3・・・・区画線	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	101.000	101.000	379	0	38,279	
B2・・・・縁石工		式	1.000				30,000	
B3・・・・歩車道境界ブロッ	両面R B種(再利用)	m	8.000	8.000	3,757	0	30,056	
B2・・・・縁石工		式	1.000				19,000	
B3・・・・歩車道境界ブロッ	両面R B種(再利用)	m	5.000	5.000	3,757	0	18,785	
B2・・・・標識工		式	1.000				47,000	
B3・・・・標識柱設置(既設利用)	「横断歩道」 県道21号線	基	1.000	1.000	47,369	0	47,369	
B2・・・・標識工		式	1.000				47,000	
B3・・・・標識柱設置(既設利用)	規制標識「丁字路」 警戒・規制等標識 単柱式φ60.5	基	1.000	1.000	47,369	0	47,369	
B2・・・・進入路復旧		式	1.000				189,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮設Y-1～現場(流用土)	m3	22.000	22.000	651	0	14,322	
B3・・・・盛土	発生土	m3	22.000	22.000	885	0	19,470	
B3・・・・下層路盤(車道・路肩部)	150mm RC-40	m ²	49.000	49.000	646	0	31,654	
B3・・・・上層路盤		m ²	49.000	49.000	737	0	36,113	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 40mm	m ²	49.000	49.000	1,775	0	86,975	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				929,000	
B2・・・重力式擁壁工		式	1.000				227,000	
B3・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m ³	3.000	3.000	36,122	0	108,366	
B3・・・型枠		式	1.000			0	105,072	
B3・・・目地版設置		m ²	2.500	2.500	5,396	0	13,490	
B2・・・コンクリートブロック積(張)工		式	1.000				245,000	
B3・・・積ブロック	H1500 SL1566	m	4.500	4.500	39,305	0	176,873	
B3・・・天端コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.700	0.700	36,982	0	25,887	
B3・・・型枠		式	1.000			0	4,314	
B3・・・基礎ブロック	18-8-25BB	m ³	0.500	0.500	36,982	0	18,491	
B3・・・型枠	18-8-25BB	式	1.000			0	15,528	
B3・・・基礎碎石	RC-40 t=20cm	m ²	3.000	3.000	1,349	0	4,047	
B2・・・プレキャスト擁壁工		式	1.000				49,000	
B3・・・L型擁壁復旧	H1400(再利用)	m	4.000	4.000	12,279	0	49,116	
B2・・・排水フェーム工		式	1.000				145,000	
B3・・・作業掘削		m ³	8.000	8.000	930	0	7,440	
B3・・・埋戻し	流用土(粘性土)	m ³	9.000	9.000	4,182	0	37,638	
B3・・・排水フェーム復旧	W1500×H900(再利用)	m	6.000	6.000	10,069	0	60,414	
B3・・・基面整正		m ²	10.700	10.700	465	0	4,976	
B3・・・基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	10.700	10.700	1,244	0	13,311	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.500	0.500	36,122	0	18,061	
B3・・・型枠		式	1.000			0	2,908	
B2・・・排水フェーム工		式	1.000				263,000	
B3・・・作業掘削		m ³	19.000	19.000	930	0	17,670	
B3・・・埋戻し	流用土(粘性土)	m ³	21.000	21.000	4,182	0	87,822	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水フェンス復旧	W1200×H1200(再利用)	m	10.000	10.000	10,069	0	100,690	
B3・・・・・・基面整正		m ²	15.000	15.000	465	0	6,975	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	15.000	15.000	1,244	0	18,660	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.800	0.800	36,122	0	28,898	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	1,938	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				72,804,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				72,804,000	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				32,627,000	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=3.0m (No.10+56.283～)	m	270.200	270.200	25,898	0	6,997,640	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=2.5m (IP.26～)	m	24.900	24.900	24,033	0	598,422	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=2.0m (No.18～)	m	113.100	113.100	19,293	0	2,182,038	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=2.5m (No.20～)	m	336.700	336.700	22,767	0	7,665,649	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=3.0m (IP.37～)	m	74.300	74.300	25,600	0	1,902,080	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=2.5m (IP.40～)	m	298.000	298.000	20,993	0	6,255,914	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=3.0m (IP.53-2～)	m	47.400	47.400	28,494	0	1,350,616	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=3.5m (IP.57-2～)	m	37.700	37.700	33,825	0	1,275,203	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=3.5m (IP.60～)	m	10.200	10.200	30,820	0	314,364	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=3.0m (No.36+49.343～)	m	16.600	16.600	27,787	0	461,264	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=2.5m (No.37+32.022～)	m	81.300	81.300	23,630	0	1,921,119	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	B=1.23m, H=3.0m (No.39～)	m	22.900	22.900	26,921	0	616,491	
B3・・・・・・捨梁	末口12cm 掘削幅1.1m	本	534.000	534.000	1,371	0	732,114	
B3・・・・・・吊防護	φ50	箇所	1.000	1.000	23,840	0	23,840	
B3・・・・・・吊防護	φ75	箇所	1.000	1.000	47,792	0	47,792	
B3・・・・・・吊防護	φ100	箇所	2.000	2.000	26,002	0	52,004	
B3・・・・・・吊防護	φ200	箇所	5.000	5.000	30,071	0	150,355	
B3・・・・・・吊防護	暗渠ボックス350	箇所	1.000	1.000	37,525	0	37,525	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・吊防護	φ500	箇所	1.000	1.000	42,430	0	42,430	
B2・・・排水処理工		式	1.000				3,652,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満（上流班）	箇所	46.000	46.000	39,698	0	1,826,108	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満（下流班）	箇所	46.000	46.000	39,698	0	1,826,108	
B2・・・仮設ｴｰﾄﾞ工2		式	1.000				1,352,000	
B3・・・土木安定ｼｰﾄ	ﾌﾞﾘｯﾌﾟﾛﾋﾞﾝ系織布 t=0.37mm	㎡	1,427.000	1,427.000	323	0	460,921	
B3・・・敷鉄板①	t 22 設置・撤去	㎡	624.000	624.000	1,082	0	675,168	
B3・・・敷鉄板②	t 22 設置・撤去	㎡	139.000	139.000	955	0	132,745	
B3・・・廃棄物運搬	廃ﾌﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)	㎥	4.100	4.100	5,561	0	22,800	
B3・・・廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)	廃ﾌﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)	㎥	4.100	4.100	14,639	0	60,020	
B2・・・仮設ｴｰﾄﾞ工4		式	1.000				1,006,000	
B3・・・土木安定ｼｰﾄ	土木ｼｰﾄ ﾌﾞﾘｯﾌﾟﾛﾋﾞﾝ系織布 t=0.37mm	㎡	1,501.000	1,501.000	323	0	484,823	
B3・・・敷鉄板	t 22 設置・撤去	㎡	175.000	175.000	2,481	0	434,175	
B3・・・廃棄物運搬	廃ﾌﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)	㎥	4.300	4.300	5,561	0	23,912	
B3・・・廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)	廃ﾌﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)	㎥	4.300	4.300	14,639	0	62,948	
B2・・・仮設ｴｰﾄﾞ工5		式	1.000				269,000	
B3・・・敷鉄板	t 22 設置・撤去	㎡	279.000	279.000	964	0	268,956	
B2・・・仮設ｴｰﾄﾞ工6		式	1.000				755,000	
B3・・・土木安定ｼｰﾄ	ﾌﾞﾘｯﾌﾟﾛﾋﾞﾝ系織布 t=0.37mm	㎡	635.000	635.000	323	0	205,105	
B3・・・敷鉄板	t 22 設置・撤去	㎡	207.000	207.000	2,481	0	513,567	
B3・・・廃棄物運搬	廃ﾌﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)	㎥	1.800	1.800	5,561	0	10,010	
B3・・・廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)	廃ﾌﾗｽﾀｯｸ類(土木安定ｼｰﾄ)	㎥	1.800	1.800	14,639	0	26,350	
B2・・・仮設ｴｰﾄﾞ工7		式	1.000				550,000	
B3・・・土木安定ｼｰﾄ	ﾌﾞﾘｯﾌﾟﾛﾋﾞﾝ系織布 t=0.37mm	㎡	400.000	400.000	323	0	129,200	
B3・・・敷鉄板	t 22 設置・撤去	㎡	160.000	160.000	2,481	0	396,960	
B3・・・廃棄物運搬	廃ﾌﾗｽﾀｯｸ類(土木ｼｰﾄ)	㎥	1.200	1.200	5,561	0	6,673	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)	廃プラスチック類(土木安定シート)	m ³	1.200	1.200	14,639	0	17,567	
B2・・・・・・仮設土工 8		式	1.000				466,000	
B3・・・・・・土木安定シート	ポリプロピレン系織布 t=0.37mm	m ²	519.000	519.000	323	0	167,637	
B3・・・・・・敷鉄板	t 22 設置・撤去	m ²	108.000	108.000	2,481	0	267,948	
B3・・・・・・廃棄物運搬	廃プラスチック類(土木安定シート)	m ³	1.500	1.500	5,561	0	8,342	
B3・・・・・・廃棄物運搬・処理費(産業廃棄物処分費)	廃プラスチック類(土木安定シート)	m ³	1.500	1.500	14,639	0	21,959	
B2・・・・・・一ノ沢横断工		式	1.000				4,975,000	
B3・・・・・・ポンプ排水	作業時排水（本管施工時）	箇所	1.000	1.000	155,472	0	155,472	
B3・・・・・・ポンプ排水	作業時排水（排泥工施工時）	箇所	1.000	1.000	57,954	0	57,954	
B3・・・・・・土のう仮締切	設置・撤去	m ³	3.100	3.100	37,545	0	116,390	
B3・・・・・・仮廻し水路設置・撤去	波状管（シングル） 1000mm	m	53.000	53.000	56,028	0	2,969,484	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管継手	1000mm	個	10.000	10.000	52,335	0	523,350	
B3・・・・・・吊防護	高密度ポリエチレン管 φ1000	箇所	1.000	1.000	129,478	0	129,478	
B3・・・・・・松杭丸太	末口9cm 2.1m	本	11.000	11.000	5,430	0	59,730	
B3・・・・・・松杭丸太	末口9cm 1.7m	本	11.000	11.000	5,069	0	55,759	
B3・・・・・・結束線	#10	m	354.000	354.000	142	0	50,268	
B3・・・・・・工事用盛土	設置（購入土）・撤去	m ³	48.000	48.000	4,442	0	213,216	
B3・・・・・・回転場盛土	設置（購入土）・撤去	m ³	145.000	145.000	4,442	0	644,090	
B2・・・・・・二ノ沢横断工		式	1.000				3,021,000	
B3・・・・・・ポンプ排水	作業時排水（本管施工時）	箇所	1.000	1.000	118,215	0	118,215	
B3・・・・・・ポンプ排水	作業時排水（分水工施工時）	箇所	1.000	1.000	62,554	0	62,554	
B3・・・・・・ポンプ排水	作業時排水（排泥工施工時）	箇所	1.000	1.000	62,554	0	62,554	
B3・・・・・・土のう仮締切	設置・撤去	m ³	5.800	5.800	37,545	0	217,761	
B3・・・・・・仮廻し水路 設置・撤去	1300×1000（コルゲートフリースーラム）	m	13.000	13.000	97,260	0	1,264,380	
B3・・・・・・暗渠排水管	据付・撤去 波状管 1100mm（ダブル）	m	6.000	6.000	198,183	0	1,189,098	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管継手	1100mm	個	1.000	1.000	71,915	0	71,915	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・工事用盛土	設置（購入土）・撤去	m ³	9.000	9.000	3,792	0	34,128	
B2・・・・・・仮廻し道路1 設置工		式	1.000				2,871,000	
B3・・・・・・掘削（表土剥ぎ）		m ²	36.000	36.000	58	0	2,088	
B3・・・・・・掘削		m ³	171.000	171.000	279	0	47,709	
B3・・・・・・砕石置換	RC-40	m ³	137.000	137.000	5,546	0	759,802	
B3・・・・・・路床盛土	設置（購入土）	m ³	279.000	279.000	4,115	0	1,148,085	
B3・・・・・・下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 200mm	m ²	102.000	102.000	757	0	77,214	
B3・・・・・・上層路盤(車道・路肩部)	M-30 200mm	m ²	102.000	102.000	1,161	0	118,422	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生 密粒度/スコン(13) PK-3	m ²	102.000	102.000	2,104	0	214,608	
B3・・・・・・仮設ガードレール	土中建設 塗装品・Gr-C-4E	m	47.000	47.000	9,793	0	460,271	
B3・・・・・・仮設区画線	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	103.000	103.000	358	0	36,874	
B3・・・・・・仮設区画線	白 セグメント・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	6.000	6.000	960	0	5,760	
B2・・・・・・仮廻し道路2 設置工		式	1.000				1,381,000	
B3・・・・・・掘削（表土剥ぎ）		m ²	14.000	14.000	58	0	812	
B3・・・・・・掘削		m ³	136.000	136.000	279	0	37,944	
B3・・・・・・掘削	電柱近接箇所	m ³	12.000	12.000	6,330	0	75,960	
B3・・・・・・砕石置換	RC-40	m ³	130.000	130.000	5,546	0	720,980	
B3・・・・・・路床盛土	設置（購入土）	m ³	68.000	68.000	4,115	0	279,820	
B3・・・・・・下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 200mm	m ²	54.000	54.000	757	0	40,878	
B3・・・・・・上層路盤(車道・路肩部)	M-30 200mm	m ²	54.000	54.000	1,161	0	62,694	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生 密粒度/スコン(13) PK-3	m ²	54.000	54.000	2,104	0	113,616	
B3・・・・・・仮設区画線	白 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	89.000	89.000	358	0	31,862	
B3・・・・・・仮設区画線	黄 実線・15cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	31.000	31.000	432	0	13,392	
B3・・・・・・仮設区画線	白 セグメント・45cm 溶融式(手動) t=1.5mm	m	3.000	3.000	960	0	2,880	
B2・・・・・・仮廻し道路1 撤去工		式	1.000				854,000	
B3・・・・・・区画線消去	15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	121.000	121.000	673	0	81,433	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・舗装版破砕	t=15cm以下 アスファルト舗装版	m ²	102.000	102.000	206	0	21,012	
B3・・・・・・排水ドレーン撤去	土中埋込 塗装品・Gr-C-4E	m	47.000	47.000	1,299	0	61,053	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m ³	5.100	5.100	2,417	0	12,327	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m ³	5.100	5.100	3,440	0	17,544	
B3・・・・・・路床盛土（撤去）	路盤材撤去含む	m ³	327.000	327.000	279	0	91,233	
B3・・・・・・砕石置換撤去		m ³	137.000	137.000	279	0	38,223	
B3・・・・・・置換部原形復旧	発生土	m ³	137.000	137.000	3,813	0	522,381	
B3・・・・・・掘削（表土戻し）		m ²	143.000	143.000	59	0	8,437	
B2・・・・・・仮廻し道路２ 撤去工		式	1.000				780,000	
B3・・・・・・区画線消去	15cm換算 溶融式(手動) t=1.5mm	m	130.000	130.000	673	0	87,490	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=15cm以下 アスファルト舗装版	m ²	54.000	54.000	206	0	11,124	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m ³	2.700	2.700	2,417	0	6,526	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m ³	2.700	2.700	3,440	0	9,288	
B3・・・・・・路床盛土（撤去）	路盤材撤去含む	m ³	90.000	90.000	279	0	25,110	
B3・・・・・・砕石置換撤去		m ³	126.000	126.000	279	0	35,154	
B3・・・・・・砕石置換撤去	電柱近接箇所	m ³	12.000	12.000	6,330	0	75,960	
B3・・・・・・置換部原形復旧	発生土	m ³	138.000	138.000	3,813	0	526,194	
B3・・・・・・掘削（表土戻し）		m ²	54.000	54.000	59	0	3,186	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				18,245,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	515.000	515.000	16,926	0	8,716,890	
B3・・・・・・交通誘導警備員 交差点部	交通誘導警備員B	人	176.000	176.000	16,926	0	2,978,976	
B3・・・・・・交通誘導警備員 交差点部（夜間補正3時間）	交通誘導警備員B	人	176.000	176.000	18,366	0	3,232,416	
B3・・・・・・交通誘導警備員 交差点部（夜間補正4時間）	交通誘導警備員B	人	176.000	176.000	18,845	0	3,316,720	
・・間接工事費		式	1.000				87,712,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				27,142,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				20,045,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				5,946,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,946,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				5,946,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	たて込み簡易土留	ton	208.400	208.400	11,876	0	2,474,958	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	H形鋼	ton	4.380	4.380	14,346	0	62,835	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板	ton	292.890	292.890	11,638	0	3,408,654	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				161,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（横上げ）		式	1.000				161,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				161,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土粒子の密度試験	試料	2.000	2.000	6,011	0	12,022	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土の含水比試験	試料	2.000	2.000	1,464	0	2,928	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土の粒度試験	試料	2.000	2.000	14,273	0	28,546	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土の液性限界試験	試料	2.000	2.000	7,594	0	15,188	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	土の塑性限界試験	試料	2.000	2.000	3,669	0	7,338	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	突固めによる土の締固め試験	試料	2.000	2.000	21,867	0	43,734	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土質試験	締め固めた土のコン指数試験	試料	2.000	2.000	25,710	0	51,420	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				990,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				990,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				60,570,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				60,570,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				49,117,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				492,000	
B1 ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				492,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				492,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 土壌分析	29項目	検体	2.000	2.000	246,120	0	492,240	