

2.4.5 委員会資料

国営総合農地防災事業 鬼怒川中部地区

説明資料

国営総合農地防災事業 鬼怒川中部地区

説明資料

令和6年2月

目 次

1. 構造物の重要性	1
1.1 重要度区分	1
1.2 佐貫頭首工の重要度	1
2. 堰柱の耐震照査	3
2.1 解析手法	3
2.2 構造物の固有周期	7
2.3 設計水平震度	8
2.4 構造計算諸元	12
2.5 計算ケース	16
2.6 堰柱に作用する荷重	18
2.7 動的解析結果	21
2.8 工法の選定	38
2.9 堰柱の補強量	40
2.10 補強設計図	45
3. ゲートの耐震照査	47
3.1 既設ゲートの耐震照査	47
3.2 ゲート改修形式	50
3.3 ゲート改修設計図	52
4. 施工・仮設計画	55
4.1 施工・仮設計画策定上の留意点	55
4.2 施工・仮設計画（全体概要）	55
4.3 施工・仮設計画（詳細）	56
4.3.1 1年目（準備工、管理棟進入路設置）	56
4.3.2 2年目（横構台設置、角落し門柱工、堰柱補強工、管理棟工事）	64
4.3.3 3年目（土砂吐ゲート更新工事）	72
4.3.4 4年目（1号洪水吐ゲート更新工事）	77
4.3.5 5年目（2号・3号洪水吐ゲート更新、取水門補強工、付帯ゲート開閉機更新工事）	81
4.3.6 6年目（1号洪水吐管理橋、階段更新工事）	88
4.3.7 7年目（旧施設撤去、横構台撤去、柵、道路復旧）	92
4.4 施工計画	94
4.4.1 工事計画	94
4.4.2 工程計画	95
4.5 施工期間の洪水量と洪水時の対応について	101
4.5.1 仮締切の設計対象流量について	101
4.5.2 佐貫頭首工の仮締切設計対象流量の確率年	102
4.5.3 洪水時のゲート操作と対応可能洪水量	102

1. 構造物の重要性

1.1 重要度区分

「土地改良事業設計指針 耐震設計」より、頭首工に適用する重要度区分は、以下の3種類である。

③頭首工の重要度区分

区 分	内 容	判断する上での参考指標(例)
重要度区分 AA種 (原則すべての頭首工においてレベル2地震動を考慮する)	次の①～③の何れかに該当する施設 ①被災により治水上重大な影響を及ぼす施設。 ②被災により利用上重大な影響を及ぼす施設。 ③被災により災害リスク管理上重大な影響を及ぼす施設。	・洪水ハザードマップによる被害想定区域等を勘案する。 ・河川整備計画等に基づく堤防の改修状況を勘案する。(観音橋、右岸側民家への影響) ・生活用水や工業用水の利水状況を勘案する。(発電用水) ・上部工を一般道路 ¹⁾ として供用している。 ・大規模な頭首工であり農業水利上重要な施設である。 (例えば、支配面積がおおむね5,000(畑2,000)ha以上 ²⁾ の施設。)(8,867ha) ・被災により施設の機能復旧までに多大に時間を要する施設。(砂防指定地域等)
重要度区分 A種 (原則すべての頭首工においてレベル2地震動を考慮する)	AA種、B種以外の施設	・上部工が地域防災計画に位置付けられている。
重要度区分 B種 (原則レベル1地震動を考慮する)	地震による被災の可能性が小さく、また被災した場合でも治水上の影響が極めて小さいと考えられるもの。	・固定堰や床止工等 ³⁾ 。 ・山間狭窄部や平野部において背後地盤が高い箇所 ⁴⁾ に設置された取水堰を設けない自然取入れ方式の取入口。 ・溪流取水工等。

備考)

- 1) 一般道路とは、道路法第三条の適用(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)をうける道路をいう。
- 2) 支配面積5,000(畑2,000)ha以上は、一つの例示として示しているものであることから、地区の状況に応じて勘案する。
- 3) 「河川構造物の耐震性能照査指針(案)」(国土交通省河川局治水課)では、固定堰及び床止工等については適用外と考えられている。
- 4) 「山間狭窄部」は、当該地点に堤防を設ける必要のない所であり、しかも工作物の設置によって洪水の流下が妨げられても、その上流部に治水上の支障を及ぼさない所という概念である。また、「平野部において背後地盤が高い箇所」は、一連区間において堤防を設ける必要がなく、しかも工作物の設置によって洪水の流下が妨げられても、その上流部に治水上の支障を及ぼさないことから山間狭窄部と同じ取扱いとしたものである。
- 5) 上記内容は、土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「頭首工」に準じている。

「土地改良施設 耐震設計の手引き」P36

1.2 佐貫頭首工の重要度

(1) 被災により治水上、重大な影響を与える可能性について

(a) 洪水ハザードマップによる被害想定区域

→該当しない。



(b) 施設周辺への影響

・ 県道 77 号線（観音橋）

佐貫頭首工は 1 級河川鬼怒川にあり、下流には県道 77 号線（観音橋）が走っている。頭首工に異常が生じた場合、下流の県道へ悪影響を与える危険性がある。



写 3.1 航空写真

・ 右岸側佐貫集落

佐貫頭首工が震災を受け、河川断面不足となった結果、右岸側は盛土による築堤のため、堤防が崩壊する可能性も否定できない。その場合、右岸側の集落が湛水被害を受ける可能性がある。

→ AA 種に該当。

(2) 被災により治水上、重大な影響を与える可能性について

① 農業用水外の利用

佐貫頭首工は生活用水や工業用水は取水していないが、発電用水を取水し、下流の風見発電所により発電を行っている。通常の場合、断水は 2 か月以内に制限され、頭首工に異常が生じ制限期間以上の断水が生じた場合、地域の経済活動に大きな支障が生じる危険性がある。

○ 風見発電所 出力 10,200 kW 使用水量 42m³/s

→ AA 種に該当。

② 上部工の利用

上部工は道路として供用されていない。

③ 施設規模

受益面積 A=8,867.3ha（施設

諸元台帳・農業水利ストック情報データベースより）

>5,000ha

→ AA 種に該当。

④ 機能復旧までに要する時間

砂防地域には指定されていない。県道からの進入も容易で、応急措置による機能回復は比較的早期に可能である。

(3) 被災により災害リスク上、重大な影響を及ぼす可能性について

佐貫頭首工の管理所は塩谷町の地域防災計画の中で県防災行政ネットワークの拠点として示されているが、頭首工の災害リスクについては特に記載されていない。

以上から (1) 被災により治水上、重大な影響を与える可能性について と (2) 被災により利用上、重大な影響を与える可能性について から、佐貫頭首工の重要度は AA 種と判断する。

2. 堰柱の耐震照査

2.1 解析手法

耐震照査手法には静的解析と動的解析がある。

27.7.2 耐震性能照査手法

耐震性能照査手法は、静的照査法である「地震時保有水平耐力法」を基本とする。

ただし、既設頭首工について、施工性を重視した単純な形状寸法とは異なる複雑な構造のもの、現在の耐震設計手法や配筋手法に基づかないもの等は、構造物全体を1自由度系と置き換えることが困難なことがあるため、動的照査法が必要になることがある。

つまり、剛性や質量が極端に異なる部材で構成された複雑な施設の場合や施設形状が左右非対称である場合、振動単立内で地盤条件が著しく異なる場合等の理由により、必ずしも1次振動モードが卓越せずに高次振動モードが卓越する場合や2次以上の次数の有周期が比較的大きい場合、または、2次以降のモードの有効質量比が比較的大きい場合や主たる塑性化の生じる部位が明確ではない場合等には、構造物全体を1自由度系と置き換えることが困難となるため、動的照査法を用いた耐震性能の照査が必要となるからである。そのために、照査法の決定に先立ち1次固有周期に加え、2次以降の固有周期や各モードのモードベクトルが得られる固有直解析を実施し、調有振動モード(固有周期)の確認を行うものとする。

また、補強対象部位が明確になる耐震補強設計に当たっては動的照査法が有効な場合が多い。なお、耐震性能照査における解析モデルは質点系モデルを基本とし、むやみに複雑な解析モデルを適用する必要はない既存の頭首工における構…造特性を考慮した上で、有限要素モデルなどを適用する必要があると判断された場合には、関連する文献等を参考に適用してもよい。

「土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計 頭首工 R5 改訂予定」P581

本頭首工は構造が単純でなく、1次振動モードの他、二次振動モードも発生すること、主たる塑性化の生じる部位が明確でなく、その位置を把握する必要があることから、動的解析を用いることとした。

参考として、道路示方書(H29)では橋の耐震設計は動的解析が基本とされている。


- (1) 橋の耐震設計にあたっては、慣性力による断面力、応力、変位等の応答値の算出に、5.2に規定する動的解析を用いることを標準とする。ただし、部材等の塑性化を期待しない場合で以下の1)に該当する場合又は部材等の塑性化を期待する場合で以下の1)から3)に該当する場合には、5.3に規定する静的解析を用いてもよい。
- 1) 1次の固有振動モードが卓越している。
 - 2) 塑性化の生じる部材及び部位が明確である。
 - 3) エネルギー一定則の適用性が検証されている。
- (2) 地盤抵抗は、3.5に規定する耐震設計上の地盤面の下方において考慮することを標準とする。

「道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編 H29.11」P114


(1) 頭首工全体系(堰体、床版)のモデル概要

解析概要は以下の通りである。

- モデル 三次元フレームモデル
- 躯体 非線形要素(トリリニア(3つの折れ線で表される関係(RC材)) $M \sim \theta$: 基部、トリリニア $M \sim \phi$: 基部以外)



- 基礎 節点バネ(動的の線形集約バネを各節点に分配)
- 地震動 『道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編 H29.11』(以下 H29 道示 V)に準拠
(日本道路協会の HP よりダウンロード)
- 方向 水流方向
水流直角方向
- 解析手法 動的解析
- 地域区分 強震帯区域 ($C_z=1.00$)



「設計基準 頭首工 R5 予定」P200

- 地盤種別
本施設の可動堰部分は岩盤（基盤面）上の直接基礎であり、地表面と基盤面が一致するためⅠ種地盤である。

12.6.2 地盤種別

耐震設計上の地盤種別は、12.7.1 耐震設計の基本及び 12.7.2 設計水平震度に示す設計地震動を設定する場合に、地盤条件の影響を考慮するために必要があり、微小ひずみ領域における表層地盤の基本固有周期である地盤の特性値 T_G をもとに表-12.6-2により区別する。また、地盤の特性値 T_G は、式（12.6-1）で算出するが、地表面が基盤面と一致する場合はⅠ種地盤とする。

「設計基準 頭首工 R5 予定」P201

- 「設計基準 頭首工 R5 予定」P201
- 【レベル1地震動】
 - ・耐震性能 耐震性能1
 - ・積分手法 ニューマーク法（ $\beta=1/4$ ）
 - ・入力波の時間間隔 0.01sec
 - ・照査 <耐震性能1>
- 動的照査法（レベル1地震動の位相の正負を考慮した1波）
 - 曲げ応力 < 許容曲げ応力
 - 発生せん断力 < せん断耐力
 - 残留変位：許容しない。
- 【レベル2地震動】
 - 耐震性能 耐震性能2（レベル2地震動による解析）
 - 積分手法 ニューマーク法（ $\beta=1/4$ ）
 - 減衰 Ryaliegh 減衰
 - 入力波の時間間隔 0.01sec
 - 照査 <耐震性能2>
- 動的照査法（レベル2地震動の位相の正負を考慮した3波平均）
 - 発生曲率 < 許容曲率（基部以外）
 - 応答塑性率 < 許容塑性率（基部）
 - 発生せん断力 < せん断耐力
 - 残留変位 < 許容残留変位

検討フロー（レベル1地震動）





検討フロー（レベル2地震動）





110

- 水流方向 P5 柱



- 直角方向 P5 柱



3) 入力地震動

入力地震動は「道路橋示方書・同解説 V耐震設計編 H29.11」に従い以下のとおりとする（道示 VH24.3 と同じ）。

(a) レベル1地震動

呼び名	地盤種別	振幅調整のもととなった強震記録の地震名と記録場所及び成分	
1-I	I種地盤	昭和53年宮城県沖地震	開北橋周辺地盤上LG成分
1-II	II種地盤	昭和43年日向灘地震	板島橋周辺地盤上LG成分
1-III	III種地盤	昭和58年日本海中部地震	津軽大橋周辺地盤上TR成分

(b) レベル2地震動（タイプI）


呼び名	地盤種別	振幅調整のもととなった強震記録の地震名と記録場所及び成分	
2-I-I-1	I種地盤	平成15年十勝沖地震	清水道路維持出張所構内地盤上EW成分
2-I-I-2		平成23年東北地方太平洋沖地震	開北橋周辺地盤上EW成分
2-I-I-3			新晩翠橋周辺地盤上NS成分
2-I-II-1	II種地盤	平成15年十勝沖地震	直別観測点地盤上EW成分
2-I-II-2		平成23年東北地方太平洋沖地震	仙台河川国道事務所構内地盤上EW成分
2-I-II-3			阿武隈大堰管理所構内地盤上NS成分
2-I-III-1	III種地盤	平成15年十勝沖地震	大樹町生花観測点地盤上EW成分
2-I-III-2		平成23年東北地方太平洋沖地震	山崎震動観測所地盤上NS成分
2-I-III-3			土浦出張所構内地盤上EW成分

(c) レベル2地震動（タイプII）




呼び名	地盤種別	振幅調整のもととなった強震記録の地震名と記録場所及び成分	
2-II-I-1	I種地盤		神戸海洋気象台地盤上NS成分
2-II-I-2			神戸海洋気象台地盤上EW成分
2-II-I-3			猪名川架橋予定地点周辺地盤上NS成分
2-II-II-1	II種地盤	平成7年兵庫県南部地震	JR西日本鷹取駅構内地盤上NS成分
2-II-II-2			JR西日本鷹取駅構内地盤上EW成分
2-II-II-3			大阪ガス葺合供給所構内地盤上N27W成分
2-II-III-1	III種地盤		東神戸大橋周辺地盤上N12W成分
2-II-III-2			ポートアイランド内地盤上NS成分
2-II-III-3			ポートアイランド内地盤上EW成分

「道路橋示方書・同解説 V耐震設計編 H29.11」P80


レベル1



レベル2（タイプI）



レベル2（タイプⅡ）



<http://www.road.or.jp/dl/tech.html>

2.2 構造物の固有周期

2.2.1 固有周期の計算方法

構造物に作用する震度の大きさを確定するためには、構造物の固有周期を先に求める必要がある（「設計基準 頭首工 R5予定」P202～210）。

計算式は下式による。

$$T = 2.01\sqrt{\delta} \quad (12.6-4)$$

ここに、 T ：設計振動単位の固有周期（s）

δ ：固有周期を算出する場合の変位（m）

「設計基準 頭首工 R5 予定」P204

設計振動単位が、断面変化を伴う場合や複数の下部構造（堰柱＋門柱）とそれが支持している上部構造部分（機械室や管理橋）からなる場合の固有周期を求める変位 δ は、式（12.6-12）により算出する。




図-12.6-8 複数の断面を有し変化する柱構造や3本以上の柱を有したりする多層モデルの模式図

$$\delta = \frac{\int w(s)u(s)^2 ds}{\int w(s)u(s)ds} \quad (12.6-12)$$

ここに、 $w(s)$ ：各構造部材 s における重量（kN/m）

$u(s)$ ：耐震設計上の地盤面より上の各構造部材の重量に相当する水平力を慣性力の作用方向に作用させた場合にその方向に生じる各構造部材位置 s における変位（m）

$\int$ は、設計振動単位全体に関する積分を示す。

「設計基準 頭首工 R5 予定」P207

2.2.2 レベル1地震動とレベル2地震動の固有周期

佐貫頭首工の各堰柱のレベル1地震動の場合とレベル2の地震動の場合の固有周期を次表に示す。

2号堰柱の固有周期

No	地震動	荷重方向	固有周期 T (s)
1	レベル1	堰軸方向	0.475
2	レベル1	上下流方向	0.08
3	レベル2	堰軸方向	0.510
4	レベル2	上下流方向	0.102

3号堰柱の固有周期

No	地震動	荷重方向	固有周期 T (s)
1	レベル1	堰軸方向	0.508
2	レベル1	上下流方向	0.082
3	レベル2	堰軸方向	0.540
4	レベル2	上下流方向	0.104

4号堰柱の固有周期

No	地震動	荷重方向	固有周期 T (s)
1	レベル1	堰軸方向	0.333
2	レベル1	上下流方向	0.087
3	レベル2	堰軸方向	0.358
4	レベル2	上下流方向	0.107

5号堰柱の固有周期

No	地震動	荷重方向	固有周期 T (s)
1	レベル1	堰軸方向	0.338
2	レベル1	上下流方向	0.058
3	レベル2	堰軸方向	0.389
4	レベル2	上下流方向	0.114

ただし、2号堰柱、3号堰柱、4号堰柱は底板を共有した一体構造物のため、代表として3号堰柱の固有周期を用い計算した。

2.3 設計水平震度

レベル1、レベル2地震時の設計水平震度を、構造物の固有周期に応じて求める。

2.3.1 レベル1の設計水平震度

(1) 地域別補正係数

表-12.6-1 地域別補正係数

地域 区分	地域別補正係数			対象地域
	c_2	c_{12}	c_{22}	
A1	1.0	1.2	1.0	千葉県のうち館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、夷隅郡、安房郡 神奈川県 山梨県のうち富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西八代郡、南巨摩郡、南都留郡 静岡県 愛知県のうち名古屋市中区、豊橋市、半田市、豊川市、津島市、刈谷市、西尾市、蒲郡市、常滑市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、豊明市、田原市、愛西市、清須市、弥富市、あま市、海部郡、知多郡、額田郡、北設楽郡のうち東栄町 三重県（津市、松阪市、名張市、亀山市、いなべ市、伊賀市、三重郡菰野町を除く。） 和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡、東牟婁郡 徳島県のうち那賀郡、海部郡
A2	1.0	1.0	1.0	A1、B1、B2、C 地域以外の地域
B1	0.85	1.2	0.85	愛媛県のうち宇和島市、北宇和郡、南宇和郡 高知県（B2 地域に掲げる地域を除く。） 宮崎県のうち延岡市、日向市、児湯郡（西米良村及び本城町を除く。）、東臼杵郡のうち門川町
B2	0.85	1.0	0.85	北海道のうち札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、苫小牧市、美瑛市、釧路市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、石狩郡、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅渚郡、二世郡、山越郡、檜山郡、檜志郡、奥尻郡、瀬棚郡、久遠郡、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡、余市郡、空知郡、夕張郡、樺戸郡、雨竜郡、上川郡（上川総合振興局）のうち東神楽町、上川町、東川町及び美瑛町、勇払郡、網走郡、斜里郡、常呂郡、有珠郡、白老郡 青森県のうち青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、下北郡 秋田県、山形県 福島県のうち会津若松市、郡山市、白河市、須賀川市、喜多方市、岩瀬郡、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、西白河郡 新潟県 富山県のうち魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡 石川県のうち輪島市、珠洲市、鳳珠郡 鳥取県のうち米子市、倉吉市、境港市、東伯郡、西伯郡、日野郡 島根県、岡山県、広島県 徳島県のうち美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 香川県のうち高松市、丸亀市、坂出市、普通寺市、観音寺市、三豊市、小豆郡、綾歌郡、仲多度郡 愛媛県（B1 地域に掲げる地域を除く。） 高知県のうち長岡郡、土佐郡、吾川郡（いの町のうち田代野町の地区を除く。） 熊本県（C 地域に掲げる地域を除く。） 大分県（C 地域に掲げる地域を除く。） 宮崎県（B1 地域に掲げる地域を除く。）
C	0.7	0.8	0.7	北海道のうち旭川市、留萌市、稚内市、紋別市、士別市、名寄市、上川郡（上川総合振興局）のうち鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、和寒町、剣淵町及び下川町、中川郡（上川総合振興局）、増毛郡、留萌郡、苫前郡、天塩郡、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、紋別郡 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県 熊本県のうち荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、宇土市、上天草市、天草市、玉名郡、葦北郡、天草郡 大分県のうち中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、東国東郡、速見郡 鹿児島県（奄美市及び大島郡を除く。） 沖縄県




図-12.6-1 地域別補正係数の地域区分

「設計基準 頭首工 R5 予定」P200

レベル1の設計水平震度 K_h を、構造物の固有周期を考慮して、次式より求める。

$$K_h = C_z \cdot K_{h0}$$

ここで、 C_z ：地域別補正係数、地域区分はAであるため、 $C_z = 1.0$

K_{h0} ：設計水平震度の標準値。下表による。

レベル1地震動の設計水平震度の標準値			
地盤種別	固有周期 $T(s)$ に対する k_{h0} の値		
Ⅰ種	$T < 0.10$ $k_{h0} = 0.431 T^{1/3}$ ただし $k_{h0} \geq 0.16$	$0.10 \leq T \leq 1.10$ $k_{h0} = 0.2$	$1.10 < T$ $k_{h0} = 0.213 T^{2/3}$
	$T < 0.20$ $k_{h0} = 0.427 T^{1/3}$ ただし $k_{h0} \geq 0.20$	$0.20 \leq T \leq 1.30$ $k_{h0} = 0.25$	$1.30 < T$ $k_{h0} = 0.298 T^{2/3}$
	$T < 0.34$ $k_{h0} = 0.430 T^{1/3}$ ただし $k_{h0} \geq 0.24$	$0.34 \leq T \leq 1.50$ $k_{h0} = 0.30$	$1.50 < T$ $k_{h0} = 0.393 T^{2/3}$

「設計基準 頭首工 R5 予定」P223

2号堰柱堰軸方向の固有周期は0.475秒、上下流方向の固有周期は0.08秒であるため、上表より、レベル1地震動の設計水平震度は以下のとおりである。

$$\text{堰軸方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.20 = 0.20$$

$$\text{上下流方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.431 \times 0.08^{1/3} = 0.19$$

3号堰柱堰軸方向の固有周期は0.508秒、上下流方向の固有周期は0.082秒であるため、上表より、レベル1地震動の設計水平震度は以下のとおりである。

$$\text{堰軸方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.20 = 0.20$$

$$\text{上下流方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.431 \times 0.082^{1/3} = 0.19$$

4号堰柱堰軸方向の固有周期は0.333秒、上下流方向の固有周期は0.087秒であるため、上表より、レベル1地震動の設計水平震度は以下のとおりである。

$$\text{堰軸方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.20 = 0.20$$

$$\text{上下流方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.431 \times 0.087^{1/3} = 0.19$$

5号堰柱堰軸方向の固有周期は0.338秒、上下流方向の固有周期は0.058秒であるため、上表より、レベル1地震動の設計水平震度は以下のとおりである。

$$\text{堰軸方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.20 = 0.20$$

$$\text{上下流方向} : k_h = C_z \cdot K_{h0} = 1.0 \times 0.431 \times 0.058^{1/3} = 0.17$$

2.3.2 レベル2の設計水平震度

(1) タイプⅠ

レベル2、タイプⅠの設計水平震度 k_{hc} を、構造物の固有周期、構造物特性補正係数を考慮して、下記のように求める。

$$k_{hc} = C_s \cdot C_{12} \cdot k_{hc0} \tag{12.7-6}$$

ここに、 k_{hc} ：レベル2地震動（タイプⅠ）の設計水平震度（小数点以下2けたに丸める）

k_{hc0} ：レベル2地震動（タイプⅠ）の設計水平震度の標準値で、固有周期 $T(s)$ 及び地盤種別に応じて下表の値とする。

C_s ：許容塑性率から算出される構造物特性補正係数
（振動単位毎の構造物の部材設計毎に設定する）

C_{12} ：レベル2地震動（タイプⅠ）の地域別補正係数

表-12.7-11 レベル2地震動（タイプⅠ）の設計水平震度の標準値 k_{hc0}

地盤種別	固有周期 $T(s)$ に対する k_{hc0} の値		
Ⅰ種	$T < 0.16$ $k_{hc0} = 2.58 T^{1/3}$	$0.16 \leq T \leq 0.6$ $k_{hc0} = 1.40$	$0.6 < T$ $k_{hc0} = 0.996 / T^{2/3}$
Ⅱ種	$T < 0.22$ $k_{hc0} = 2.15 T^{1/3}$	$0.22 \leq T \leq 0.9$ $k_{hc0} = 1.30$	$0.9 < T$ $k_{hc0} = 1.21 / T^{2/3}$
Ⅲ種	$T < 0.34$ $k_{hc0} = 1.72 T^{1/3}$	$0.34 \leq T \leq 1.4$ $k_{hc0} = 1.20$	$1.4 < T$ $k_{hc0} = 1.50 / T^{2/3}$

「設計基準 頭首工 R5 予定」P224、225

①地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度の基準値 $Khco$

	地震動	荷重方向	固有周期 $T (s)$	$Khco$	
2号堰柱	レベル2	堰軸方向	0.51		1.40
		上下流方向	0.102	$2.58 \times 0.102^{(1/3)} =$	1.21
3号堰柱	レベル2	堰軸方向	0.54		1.40
		上下流方向	0.104	$2.58 \times 0.104^{(1/3)} =$	1.21
4号堰柱	レベル2	堰軸方向	0.358		1.40
		上下流方向	0.107	$2.58 \times 0.107^{(1/3)} =$	1.22
5号堰柱	レベル2	堰軸方向	0.389		1.40
		上下流方向	0.114	$2.58 \times 0.114^{(1/3)} =$	1.25

②地域別補正係数

C_{12} ：栃木県 1.00

③構造物特性補正係数補正係数 C_s

$$C_s = \frac{1}{\sqrt{2\mu_a - 1}} \tag{14.2-10}$$

ここに、 C_s ：構造物特性補正係数

μ_a ：完全弾塑性型の復元特性を有する構造系の許容塑性率

14.2.2(4)～14.2.2(6)のモデルによる弾塑性特性から算出する。

「設計基準 頭首工 R5 予定」P273

(イ) 曲げ損傷からせん断破壊移行型と判定された場合及びせん断破壊型と判定された場合は、許容塑性率を1.0とする。

全堰柱ともせん断破壊型であるため $\mu_a = 1.0$

$$C_s = 1 / (2 \times 1 - 1)^{0.5} = 1.0$$

④レベル2地震動時の設計水平震度（タイプⅠ）

上述の検討により、レベル2地震動時の設計水平震度は下記の通りである。

$$Kh_c = C_s \times C_{12} \times Kh_{c0}$$

	地震動	荷重方向	$Khco$	
2号堰柱	レベル2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.40 =$	1.40
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.21 =$	1.21
3号堰柱	レベル2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.40 =$	1.40
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.21 =$	1.21
4号堰柱	レベル2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.40 =$	1.40
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.22 =$	1.22
5号堰柱	レベル2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.40 =$	1.40
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.25 =$	1.25

(2) タイプⅡ

レベル 2、タイプⅡの設計水平震度 K_{hc} を、構造物の固有周期、構造物特性補正係数を考慮して、下記のように求める。

$$k_{hc} = C_s C_{22} k_{hc0} \quad (12.7-8)$$

ここに、 k_{hc} ：レベル 2 地震動 (タイプⅡ) の設計水平震度 (小数点以下 2 けたに丸める)

k_{hc0} ：レベル 2 地震動 (タイプⅡ) の設計水平震度の標準値で、固有周期 T (s) 及び地盤種別に応じて下表の値とする。

C_s ：許容塑性率から算出される構造物特性補正係数
(振動単位毎の構造物の部材設計毎に設定する)

C_{22} ：レベル 2 地震動 (タイプⅡ) の地域別補正係数

表-12.7-12 レベル 2 地震動 (タイプⅡ) の設計水平震度の標準値 k_{hc0}

地盤種別	固有周期 T (s) に対する k_{hc0} の値		
I 種	$T \leq 0.30$ $k_{hc0} = 4.46 T^{2/3}$	$0.30 \leq T \leq 0.70$ $k_{hc0} = 2.0$	$0.70 < T$ $k_{hc0} = 1.24 T^{2/3}$
Ⅱ 種	$T < 0.40$ $k_{hc0} = 3.22 T^{2/3}$	$0.40 \leq T \leq 1.20$ $k_{hc0} = 1.75$	$1.20 < T$ $k_{hc0} = 2.23 T^{2/3}$
Ⅲ 種	$T < 0.50$ $k_{hc0} = 2.38 T^{2/3}$	$0.50 \leq T \leq 1.50$ $k_{hc0} = 1.5$	$1.50 < T$ $k_{hc0} = 2.57 T^{2/3}$

「設計基準 頭首工 R5 予定」 P225

④ レベル 2 地震動時の設計水平震度 (タイプⅡ)

上述の検討により、レベル 2 地震動時の設計水平震度は下記の通りである。

$$K_{hc} = C_s \times C_{22} \times K_{hc0}$$

	地震動	荷重方向	K_{hc0}	
2 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 2.00 =$	2.00
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 0.97 =$	0.97
3 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 2.00 =$	2.00
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 0.99 =$	0.99
4 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 2.00 =$	2.00
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.01 =$	1.01
5 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	$1.0 \times 1.0 \times 2.00 =$	2.00
		上下流方向	$1.0 \times 1.0 \times 1.05 =$	1.05

2.3.3 設計水平震度のまとめ

堰軸方向と上下流方向の設計震度を下表に示す。

設計水平震度のまとめ

2 号堰柱

解析方向	堰軸方向	上下流方向
レベル 1	-	0.20
レベル 2	タイプⅠ	1.40
	タイプⅡ	2.00

3 号堰柱

解析方向	堰軸方向	上下流方向
レベル 1	-	0.20
レベル 2	タイプⅠ	1.40
	タイプⅡ	2.00

4 号堰柱

解析方向	堰軸方向	上下流方向
レベル 1	-	0.20
レベル 2	タイプⅠ	1.40
	タイプⅡ	2.00

5 号堰柱

解析方向	堰軸方向	上下流方向
レベル 1	-	0.20
レベル 2	タイプⅠ	1.40
	タイプⅡ	2.00

① 地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度の基準値 K_{hc0}

	地震動	荷重方向	固有周期 T (s)	K_{hc0}	
2 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	0.51		2.00
		上下流方向	0.102	$4.46 \times 0.102^{2/3} =$	0.97
3 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	0.54		2.00
		上下流方向	0.104	$4.46 \times 0.104^{2/3} =$	0.99
4 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	0.358		2.00
		上下流方向	0.107	$4.46 \times 0.107^{2/3} =$	1.01
5 号堰柱	レベル 2	堰軸方向	0.389		2.00
		上下流方向	0.114	$4.46 \times 0.114^{2/3} =$	1.05

② 地域別補正係数

C_{22} ：栃木県 1.00

③ 構造物特性補正係数補正係数 C_s

全堰柱ともせん断破壊型であるため $\mu_a = 1.0$

$$C_s = 1 / (2 \times 1 - 1)^{0.5} = 1.0$$

2.4 構造計算諸元

2.4.1 単位体積重量

- ・鉄筋コンクリート
- 下表より 24.5 kN/m³ とする。


表-12.3-1 単位体積重量

材料	単位体積重量 (kN/m ³)	材料	単位体積重量 (kN/m ³)
銅、銅鋼	77.0	アスファルトコンクリート舗装	22.5
鋳鉄	71.0	コンクリートブロック練積	22.5
アルミニウム合板	27.5	コンクリートブロック空積	19.5
鉄筋コンクリート	24.5	プレストレストコンクリート	24.5
無筋コンクリート	23.0	花こう岩	27.0
モルタル	21.0	砂岩	26.0
アスファルト(防水用)	11.0	水	9.8

注1) コンクリートの単位体積重量については、現場で使用するコンクリートの実重量が明らかな場合、その実重量値を使用する。
2) 海水の単位体積重量は、水の 1.03 倍とする。

「設計基準 頭首工 R5 改訂予定」P175

- ・無筋コンクリート
上表より 23.0 kN/m³
- ・水
設計基準「水路工」H26 P241 より $\gamma_w = 9.8 \text{ kN/m}^3$
- ・土地質調査で確認された土層は以下のとおりである。側壁にかかる埋め土の主体は石質砂礫 (Bs) で、基礎は凝灰岩 (t f s) である。



地質横断面図
土質定数

土層名	土層記号	設計用N値 (回)	単位体積重量 ρ_t (kN/m ³)	粘着力 c (kN/m ²)	せん断抵抗角 ϕ (°)	変形係数 E (kN/m ²)
埋土層	Bs	12.5	20	0	33	8700
沖積玉石層	Ag	12.0	18	0	32	8400
沖積砂質土層	As	2.0	17	0	25	(1400)

※ () 参考値

H31 業務 地質調査報告書より

2.4.2 設計条件

(1) 既設構造物の設計基準強度


H31 (R1) 業務で、取水施設及び3号堰柱のコンクリート供試体にて圧縮強度試験を行った結果を以下に示す。

圧縮強度試験結果

供試体名	圧縮強度 (N/mm ²)
取水施設	37.5
3号堰柱	34.0

また、それ以前の業務より、佐貫頭首工の供試体による圧縮強度試験を行っている。その結果を以下に示す。

【佐貫頭首工 調査位置】



出典：平成 18 年度 国営土地改良事業地区調査
鬼怒川中部二期地区 施設機能診断調査その他業務

圧縮強度試験結果

供試体名	圧縮強度 (N/mm ²)	備考
No. 1	80.8	エプロン
No. 2	72.0	エプロン
No. 3	63.4	エプロン
ピア 2	42.8	
ピア 3	37.8	
ピア 4	44.7	
ピア 5	40.5	

出典：平成 18 年度 国営土地改良事業地区調査
鬼怒川中部二期地区 施設機能診断調査その他業務

以上から耐震性能照査における鉄筋コンクリートの設計基準強度は下記より $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ とする。

【設計基準強度 $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ とする理由】

- ① 平成 18 年度業務での佐貫頭首工のエプロン、堰柱のコンクリート供試体による圧縮強度試験より、どの供試体も鉄筋コンクリートの設計基準強度 $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ を上回っている。
- ② H31 (R1) 業務によるコンクリート供試体による圧縮強度試験より圧縮強度 37.5N/mm^2 という結果が出ている。
- ③ 令和 5 年度改訂予定の「土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計 頭首工」では「27.8 既設頭首工の物性値・設計条件等の適切な設定」の項で、下記のとおり過小評価をしないようすることが記載されている。これに従い、圧縮試験結果を考慮し、設計基準に示される規格（次ページ参照）の $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ を採用する。

また、新設頭首工の設計では安全側の配慮から必ずしも考慮されていない構造モデル、部材の断面定数可重条牛等についても、既設頭首工においてその効果が確実に見込める場合には、これを考慮してよい。ただし、考慮を行う際に安全側の条件設定をすることで耐震性能を過小評価しないようにすることが重要である。特に、受働土圧、主鉄筋・帯鉄筋本数等有効なものとして、考慮できる諸条件を可能な限り考慮して、耐震性能を適切に評価するものとする。

「土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計 頭首工 R5 改訂予定」P582

(2) 鉄筋コンクリートの許容応力度

鉄筋コンクリートの許容応力度は下表による。

鉄筋コンクリートの許容応力度 (単位：N/mm ²)						
28 日設計基準強度 σ_{ck}		18	21	24	30	40 以上
曲げ圧縮 (σ_{ca})		7	8	9	11	14
せん断	斜め引張鉄筋の計算をしない場合 (τ_{a1})	梁の場合	0.4	0.42	0.45	0.5
		スラブの場合 ¹⁾	0.8	0.85	0.9	1.0
	斜め引張鉄筋の計算をする場合 (τ_{a2})	せん断力のみの場合 ²⁾	1.8	1.9	2.0	2.2
付着	丸 鋼 (τ_{sa1})		0.7	0.75	0.8	0.9
	異形鉄筋 (τ_{sa2})		1.4	1.5	1.6	1.8
	支 圧 (σ'_{ca})		5.4	6.3	7.2	9.0
						$\sigma'_{ca} \leq 0.3 \sigma_{ck}$

注 1) 押抜きせん断に対する値である。

2) ねじり影響を考慮する場合には、この値を増すことができる。

「設計基準 頭首工 R5 改訂予定」P197

(3) 鉄筋の材料及び許容応力度

鉄筋は丸鋼であるため、鉄筋の許容応力度は、下表のとおりとする。

鉄筋の許容応力度						(単位：N/mm ²)
鉄筋の種類		許容引張応力度 (σ _{sa})				備 考
		一般の部材の場合	疲労強度より定まる場合	水に接する部材の場合	輪荷重が直接載荷する場合	
SR 235	常時	137	137	137	137	
	地震時	205	205	205	205	
SD 295 A, B	常時	176	157	157	137	
	地震時	264	264	264	264	
SD 345	常時	196	176	176 ²⁾	137	
	地震時	294	294	294	294	

注 1) : SD 345 が適用できる構造物は次のような場合とする。

- ① 特に大規模で地震時が支配的となり、経済性で有利な場合
- ② 市場性により SD 295 A、B の入手が困難な場合
- ③ ひび割れ等に対する十分な検討を行う場合
- ④ 道路協議（河川協議）などによる場合

2) : 次の場合：常時の SD 345 の許容引張応力度は SD 295 A、B と同一とする。

- ① 道路協議（河川協議）等による場合
- ② たわみ、ひび割れの検討を行わない場合

「設計基準 頭首工 R5 改訂予定」P197

(4) 地震時の許容応力度の割増し

地震時の許容応力度の割増し係数は、下表より 1.5 とする。

種別	荷重、外力等の組合せ	割増し係数
無筋コンクリート	地震時の影響を考えた場合	1.50
	温度変化及び乾燥収縮を考えた場合	1.15
鉄筋コンクリート	地震の影響を考えた場合	1.50
	温度変化、乾燥収縮及び地震の影響を考えた場合	1.65

「設計基準 頭首工 R5 改訂予定」P197

(5) コンクリートのヤング係数



不静定力又は弾性変形の計算に用いるコンクリートのヤング係数

設計基準強度 σ_{ck} (N/mm ²)	18	21	24	30	40
コンクリートのヤング係数 E_c (kN/mm ²)	22	23.5	25	28	31
鉄筋とコンクリートのヤング係数比 $n=E_s/E_c$	9.1	8.5	8.0	7.1	6.5

「設計基準 水路工 H26.3」P346

○基礎地盤の定数

H31 業務で取水口脇においてボーリング調査（標準貫入試験、PS 検層）を実施している。



○土質定数

土層名	土層記号	設計用N値 (回)	単位体積重量 ρ_t (kN/m ³)	粘着力 c (kN/m ²)	せん断抵抗角 ϕ (°)	変形係数 E (kN/m ²)
凝灰岩層	t f s	50.0	18	173	20	39500

H31 業務 地質調査報告書より

○ばね定数

$$k_v = k_{v0} \left(\frac{B_v}{0.3} \right)^{-3/4} \dots\dots\dots (4.2.20)$$

$$k_H = k_{H0} \left(\frac{B_H}{0.3} \right)^{-3/4} \dots\dots\dots (4.2.21)$$

$$B_v = \sqrt{A_v} \dots\dots\dots (4.2.22)$$

$$B_H = \sqrt{A_H} \dots\dots\dots (4.2.23)$$

$$k_{SB} = \lambda k_v \dots\dots\dots (4.2.24)$$

$$k_{H0} = \frac{1}{0.3} E_D \dots\dots\dots (4.2.25)$$

$$k_{v0} = \frac{1}{0.3} E_D \dots\dots\dots (4.2.26)$$

$$E_D = 2(1 + \nu_D) G_D \dots\dots\dots (4.2.27)$$

$$G_D = \frac{\gamma_L}{g} V_{DS}^2 \dots\dots\dots (4.2.28)$$

- ここに、
 k_v : 鉛直方向地盤ばね定数 (kN/m³)
 k_H : 水平方向地盤ばね定数 (kN/m³)
 k_{v0} : 鉛直方向地盤反力係数 (kN/m³)
 k_{H0} : 水平方向地盤反力係数 (kN/m³)
 B_v : 基礎の換算載荷幅 (m) (表-4.2.9 参照、 B_H を B_v と読み替える。)
 B_H : 荷重方向に直交する基礎の換算載荷幅 (m) (表-4.2.9 参照)

- A_v : 鉛直方向の載荷面積 (m²)
 A_H : 荷重作用方向に直交する基礎の載荷面積 (m²)
 k_{SB} : 水平方向せん断地盤ばね定数 (kN/m³)
 E_D : 地盤の動的変形係数 (kN/m²)
 ν_D : 地盤の動的ポアソン比調査結果から $\nu_D = 0.39$
 G_D : 地盤の動的せん断変形係数 (kN/m²)
 γ : 土 (地盤) の単位体積重量 (kN/m³)
 g : 重力加速度 (9.8m/s²)
 V_{DS} : 地盤のせん断弾性波速度 (m/s)
 λ : 鉛直方向地盤ばね定数に対する水平方向せん断地盤ばね定数の比で、 $\lambda = 1/3 \sim 1/4$ とする。

地盤ばね定数の算出に用いる i 番目のせん断弾性波速度 V_{DSi} は、建設地点で実測されたせん断弾性波速度 V_{Si} がある場合には、式 (4.2.29) 及び式 (4.2.30) によって算出する。

$$V_{DSi} = c_v \cdot V_{Si} \dots\dots\dots (4.2.29)$$

$$c_v = \begin{cases} 0.8(V_{si} < 300\text{m/s}) \\ 0.8(V_{si} \geq 300\text{m/s}) \end{cases} \dots\dots\dots (4.2.30)$$

ここに、
 V_{DSi} : 基礎の抵抗を表すばね定数の算出に用いる i 番目の地層の平均せん断弾性波速度 (m/s)
 V_{Si} : i 番目の地層の平均せん断弾性波速度 (m/s)
 c_v : 地盤ひずみの大きさに基づく補正係数

「設計基準 耐震設計 H27」P80～81

弾性波 (S波) 伝播速度 : 1.3 k m / s (PS 検層結果より)

上記より

$$V_{DS} = 1300\text{m/s}$$
$$G_D = \gamma \cdot t / g \times V_{DS}^2 = 18 / 9.8 \times 1300^2 = 3.1 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$$
$$E_D = 2 \times (1 + \nu_D) \cdot G_D = 2 \times (1 + 0.39) \times 3.1 \times 10^6 = 8.6 \times 10^6 \text{ k N / m}^2$$
$$k_{v0} = 1 / 0.3 \times E_D = 1 / 0.3 \times 8.6 \times 10^6 = 28.7 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$$

	計算値
V_{DS} (地盤のせん断弾性波係数)	1300m / s
G_D (地盤の動的せん断変形係数)	$3.1 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$
E_D (地盤の動的変形係数)	$8.6 \times 10^6 \text{ k N / m}^2$
K_{v0} (鉛直方向地盤反力係数)	$28.7 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$

○2～4 号堰柱

$$A_v = 22.50 \times 20.00 = 450.00\text{m}^2$$
$$B_v = \sqrt{A_v} = \sqrt{450} = 21.2\text{m}$$
$$k_v = k_{v0} (B_v / 0.3)^{-3/4} = 28.7 \times 10^6 \times (21.2 / 0.3)^{-3/4} = 1.18 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$$

	計算値
A_v (鉛直方向の載荷面積)	450.00m ²
B_v (基礎の換算載荷幅)	21.2m
K_v (鉛直方向地盤ばね定数)	$1.18 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$

○5 号堰柱

$$A_v = 11.50 \times 20.00 = 230.00\text{m}^2$$
$$B_v = \sqrt{A_v} = \sqrt{230} = 15.2\text{m}$$
$$k_v = k_{v0} (B_v / 0.3)^{-3/4} = 28.7 \times 10^6 \times (15.2 / 0.3)^{-3/4} = 1.52 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$$

	計算値
A_v (鉛直方向の載荷面積)	230.00m ²
B_v (基礎の換算載荷幅)	15.2m
K_v (鉛直方向地盤ばね定数)	$1.52 \times 10^6 \text{ k N / m}^3$

2.5 計算ケース


計算ケースは「設計基準 頭首工」に示される地震時4ケースについて、レベル1及びレベル2のケース、計8ケースを行う。

計算ケースの荷重の組み合わせは以下のとおりである。


可動堰安定計算における組合せ荷重										
計算ケース		1	2	3	4	5	6	7		
条 件	水位状況	洪水時	低水時	低水時	低水時	空虛時	空虛時	空虛時		
	扉体開閉	開扉	閉扉	閉扉	閉扉	開扉	開扉	開扉		
	常時・地震時	常時	常時	地震時	地震時	常時	地震時	地震時		
	方向	上下流	上下流	上下流	堰軸 左右岸	上下流	上下流	堰軸 左右岸		
鉛 直 荷 重	W_0 堰柱自重	○	○	○	○	○	○	○		
	W_1 機械室自重	○	○	○	○	○	○	○		
	W_2 扉体	○	○	○	○	○	○	○		
	W_3 卷上機	○	○	○	○	○	○	○		
	W_4 管理橋	○	○	○	○	○	○	○		
	W_5 雪荷重		○							
	W_w 水重	○	○	○	○					
	U 揚圧力	○	○	○	○					
	W_e 背面土重				○			○		
	$k_h W_0$ 堰柱慣性力			○	○		○	○		
水	$k_h W_1$ 機械室 "			○	○		○	○		
	$k_h W_2$ 扉体 "			○	○		○	○		
	$k_h W_3$ 卷上機 "			○	○		○	○		
	$k_h W_4$ 管理橋 "			○	○		○	○		
	$k_h W_5$ 積雪 "									
平 荷 重	P_{w1} 風荷重(扉体)	○				○				
	P_{w2} 風荷重(堰柱)	○	○			○				
	P_{w3} 風荷重(機械室)	○	○			○				
	P_s 静水圧(扉体)		○	○						
	P_p 静水圧(堰柱)	○	○	○						
	P_{d1} 動水圧(扉体)			○						
	P_{d2} 動水圧(堰柱)			○	○					
	P_{e1} 堆砂土圧		○	○						
重	P_i 氷荷重		○							
	P_{e2} 土圧(側面)							○		
	kP_{e2} 地震時背面土圧				○			○		

「設計基準 頭首工 R5 改訂予定」P193

ケース 3




ケース 4




堰柱安定計算における荷重条件

ケース 6



ケース 7



堰柱安定計算における荷重条件

地震時の検討ケースとしては、以下の 12 ケースである。

ケース名	条件	地震レベル	備考
3-1	低水位、閉扉、水流方向	レベル 1	
3-2-1	"	レベル 2	タイプ I
3-2-2	"	"	タイプ II
4-1	低水位、閉扉、水流直角方向	レベル 1	
4-2-1	"	レベル 2	タイプ I
4-2-2	"	"	タイプ II
6-1	空虚時、開扉、水流方向	レベル 1	
6-2-1	"	レベル 2	タイプ I
6-2-2	"	"	タイプ II
7-1	空虚時、開扉、水流直角方向	レベル 1	
7-2-1	"	レベル 2	タイプ I
7-2-2	"	"	タイプ II

荷重計算に使用する設計水平震度は以下のとおりとする。

設計水平震度のまとめ
2号堰柱

解析方向		堰軸方向	上下流方向
レベル 1	－	0.20	0.19
レベル 2	タイプ I	1.40	1.21
	タイプ II	2.00	0.97

3号堰柱

解析方向		堰軸方向	上下流方向
レベル 1	－	0.20	0.19
レベル 2	タイプ I	1.40	1.21
	タイプ II	2.00	0.99

4号堰柱


解析方向		堰軸方向	上下流方向
レベル 1	－	0.20	0.19
レベル 2	タイプ I	1.40	1.22
	タイプ II	2.00	1.01


5号堰柱

解析方向		堰軸方向	上下流方向
レベル 1	－	0.20	0.17
レベル 2	タイプ I	1.40	1.25
	タイプ II	2.00	1.05

代表的なケース 3 の荷重図を示す。

代表的なケース 3 の荷重図を示す。






○ケース 3（低水位時） 上下流方向




※慣性力は表示しないが、
耐震レベル、地震動タイプ
に応じて入力する。

P5左側



P5右側



2.7 動的解析結果

動的解析に用いる運動方程式は、下記の通り表現される。

$$M \cdot \Delta \ddot{X} + C \cdot \Delta \dot{X} + K \Delta \mu \cdot \Delta X = -M \cdot \Delta \alpha$$

M：質量マトリックス
C：減衰マトリックス
K：剛性マトリックス
 $\Delta \ddot{X}$ ：各接点における相対応答加速度
 $\Delta \dot{X}$ ：各接点における相対応答速度
 $\Delta \mu$ ：各接点における相対応答変位
 $\Delta \alpha$ ：基盤での入力速度

また、減衰定数は「道路橋示方書H29, P129」より下記の式から算出される。

$$\begin{Bmatrix} \alpha \\ \beta \end{Bmatrix} = 2 \frac{\omega_m \omega_n}{\omega_n^2 - \omega_m^2} \begin{bmatrix} \omega_n & -\omega_m \\ -1/\omega_n & 1/\omega_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} h_m \\ h_n \end{Bmatrix} \dots\dots\dots (解 5.2.5)$$

$$[C] = \alpha[M] + \beta[K] \dots\dots\dots (解 5.2.6)$$

ここに、
 ω_m, ω_n ： m 次又は n 次の固有振動モードの固有円振動数
 h_m, h_n ： m 次又は n 次の固有振動モードの減衰定数
[C]：減衰行列
[M]：質量行列
[K]：剛性行列

固有周期の算出、減衰マトリックスの算出も含め電算で算出するため、別冊の詳細構造計算で詳細を記載し、ここでは結果のみを記載する。

2.7.1 動的解析 照査手法

(1) レベル1地震動

レベル1地震動の動的解析は時刻歴応答解析（最大応答）で行う。

照査内容は、動的解析により得られた最大応答値（曲げ圧縮、引張応力）が許容値以下になることを確認する。

$$\sigma_c / \sigma_{ca} < 1.0$$

$$\sigma_s / \sigma_{sa} < 1.0$$

σ_c ：曲げ圧縮
 σ_s ：引張応力

表 各許容応力度

項目	計算式	許容値
σ_{ca} :許容曲げ圧縮	$11 \text{ N/mm}^2 \times 1.5 = 16.5 \text{ N/mm}^2$	16.5 N/mm^2
σ_{sa} :許容引張応力度		205 N/mm^2

表-12.5-2 鉄筋コンクリートの許容応力度

(単位：N/mm²)

設計基準強度 σ_{ck}		18	21	24	30	40以上	備 考	
許容応力度		7	8	9	11	14		
曲げ圧縮 (σ_{ca})		7	8	9	11	14		
せん断	斜め引張鉄筋の計算をしない場合 (τ_{d1})	梁 の 場 合	0.4	0.42	0.45	0.5	0.55	
		スラブの場合 ¹⁾	0.8	0.85	0.9	1.0	1.1	
	斜め引張鉄筋の計算をする場合 (τ_{d2})	せん断力のみの場合 ²⁾	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	
付着	丸 鋼 (τ_{bd1})	0.7	0.75	0.8	0.9	1.0		
	異形鉄筋 (τ_{bd2})	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0		
	支 圧 (σ'_{cs})	5.4	6.3	7.2	9.0	12.0	$\sigma'_{cs} \leq 0.3\sigma_{ck}$	

注 1) 押抜きせん断に対する値である。
2) ねじり影響を考慮する場合には、この値を割増することができる。

(2) レベル2地震動

レベル2地震動に対する照査は、電算により算出された各種許容値が、下表の条件になることを照査した。

耐震照査の判定（レベル2地震動の位相の正負を考慮した3波平均（6波平均））	
曲げモーメント	*発生曲率 (ϕ_{max}) < 許容曲率
せん断力	発生せん断力 (S_{max}) < せん断耐力 (P_s)
応答変位	最大応答変位 < 許容変位（耐震性能2）
残留変位	残留変位 < 許容残留変位

*備考

曲率 = $1/\rho = M/EI$
 ρ ：曲率半径
M：曲げモーメント
E：ヤング率
I：断面二次モーメント


2.7.2 動的解析（レベル1地震動） 計算結果

- (1) 固有周期及び減衰定数
(a) 上下流方向(2, 3, 4号堰柱)


●Rayleigh減衰

ひずみエネルギー比例減衰に基づくモード減衰と Rayleigh 減衰


モード次数	固有円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	上下流方向(面内方向)			橋軸直角方向(面外方向)			ひずみエネルギー比率(%)					
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	要素減衰定数					
											2号堰柱 0.02	3号堰柱 0.02	4号堰柱 0.02	床版 0.05	基礎 0.1	剛域 0
1	72.2275	11.4954	0.0870	0.022700	18.0828	7.6510	7.6510	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.001	98.778	0.029	0.241	0.951
2	76.3817	12.1565	0.0823	0.024300	14.4282	4.8710	12.5230	0.0000	0.0000	0.0000	0.005	94.501	0.001	4.515	0.312	0.666
3	78.0948	12.4292	0.0805	0.022860	10.7697	2.7140	15.2370	0.0000	0.0000	0.0000	98.884	0.006	0.000	0.048	0.357	0.704
4	194.8989	31.0191	0.0322	0.063560	48.1766	54.3110	69.5480	0.0000	0.0000	0.0000	0.004	0.007	97.916	0.074	0.748	1.252
5	232.1380	36.9459	0.0271	0.043810	27.3829	17.5460	87.0940	0.0000	0.0000	0.0000	0.056	96.213	0.013	2.328	0.664	0.726
6	257.3385	40.9567	0.0244	0.029320	-5.7284	0.7680	87.8620	0.0000	0.0000	0.0000	98.289	0.067	0.008	0.095	0.748	0.792



佐賀頭首工P2P3P4水流 実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析 (非線形直接積分法)
モード次数 = 2
固有周期 = 0.082 (sec)



佐賀頭首工P2P3P4水流 実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析 (非線形直接積分法)
モード次数 = 5
固有周期 = 0.027 (sec)



上下流方向					Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
2	0.0823	76.3820	14.4282	0.0243	5	0.0271	232.1088	27.3829	0.0438						1.6931315	0.0003461


	固有周期	α	β
採用値	0.0823	1.6931315	0.0003461

(b) 上下流方向(5号堰柱)


●Rayleigh減衰

ひずみエネルギー比例減衰に基づくモード減衰と Rayleigh 減衰


モード次数	固有 円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	橋軸方向(面内方向)			橋軸直角方向(面外方向)			ひずみエネルギー比率(%)				
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	要素減衰定数				
											0.02	0.05	0.03	0.2	0
1	107.4086	17.0946	0.0585	0.023370	22.2457	24.3070	24.3070	0.0000	0.0000	0.0000	80.997	0.000	0.000	4.509	14.495
2	414.7541	66.0102	0.0152	0.029000	-0.2926	0.0040	24.3110	0.0000	0.0000	0.0000	77.536	0.000	0.000	5.728	16.736
3	451.6990	71.8901	0.0139	0.025760	-16.1770	12.8540	37.1650	0.0000	0.0000	0.0000	90.951	0.000	0.000	5.903	3.146
4	871.6136	138.7216	0.0072	0.034950	-8.6386	3.6650	40.8310	0.0000	0.0000	0.0000	77.723	0.000	0.000	9.124	13.153



佐賀頭首工P5上下流方向 実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析(非線形直接積分法)
モード次数 = 1
固有周期 = 0.058 (sec)



佐賀頭首工P5上下流方向 実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析(非線形直接積分法)
モード次数 = 2
固有周期 = 0.015 (sec)



上下流方向

Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
1	0.0585	107.4049	22.2457	0.0234	2	0.0152	414.7317	-0.2926	0.0290	3.6517416	0.0001186


	固有周期	α	β
採用値	0.0585	3.6517416	0.0001186

(c) 堰軸方向 (2, 3, 4 号堰柱)


●Rayleigh減衰

ひずみエネルギー比例減衰に基づくモード減衰と Rayleigh 減衰


モード次数	固有円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	橋軸方向 (面内方向)			橋軸直角方向 (面外方向)			ひずみエネルギー比率 (%)					
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率 (%)	刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率 (%)	要素減衰定数					
											2号堰柱 0.02	3号堰柱 0.02	4号堰柱 0.02	床版 0.05	基礎 0.2	剛域 0
1	12.3598	1.9671	0.5084	0.020080	13.8026	4.6650	4.6650	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	99.904	0.000	0.012	0.084	0.000
2	13.2163	2.1034	0.4754	0.020090	13.6302	4.5490	9.2130	0.0000	0.0000	0.0000	99.897	0.000	0.000	0.011	0.091	0.000
3	18.8728	3.0037	0.3329	0.020210	18.2466	8.1520	17.3650	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000	99.751	0.025	0.224	0.001
4	53.2124	8.4690	0.1181	0.020180	9.7380	2.3220	19.6870	0.0000	0.0000	0.0000	0.002	99.766	0.000	0.051	0.180	0.001
5	54.6754	8.7019	0.1149	0.020200	9.5250	2.2210	21.9090	0.0000	0.0000	0.0000	99.747	0.002	0.000	0.048	0.203	0.000



佐賀県道工P2P3P4面軸方向実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析 (非線形直接積分法)
モード次数 = 1
固有周期 = 0.508 (sec)



佐賀県道工P2P3P4面軸方向実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析 (非線形直接積分法)
モード次数 = 4
固有周期 = 0.118 (sec)



橋軸方向

Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
1	0.5084	12.3600	13.8026	0.0201	4	0.1181	53.2113	9.7380	0.0202	0.4022038	0.0006164


	固有周期	α	β
採用値	0.5084	0.4022038	0.0006164

(d) 堰軸方向(5号堰柱)

●Rayleigh減衰

ひずみエネルギー比例減衰に基づくモード減衰と Rayleigh 減衰

モード次数	固有円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	橋軸方向(面内方向)			橋軸直角方向(面外方向)			ひずみエネルギー比率(%)				
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	要素減衰定数				
											0.02	0.05	0.03	0.2	0
1	18.5704	2.9556	0.3383	0.020550	17.8540	16.7000	16.7000	0.0000	0.0000	0.0000	99.434	0.000	0.000	0.566	0.001
2	72.9838	11.6157	0.0861	0.021300	13.8528	10.0540	26.7540	0.0000	0.0000	0.0000	98.889	0.000	0.000	1.110	0.001
3	179.2889	28.5347	0.0351	0.022130	9.8349	5.0670	31.8210	0.0000	0.0000	0.0000	98.313	0.000	0.000	1.686	0.001
4	337.1182	53.6540	0.0186	0.025350	-10.5355	5.8150	37.6360	0.0000	0.0000	0.0000	96.354	0.000	0.000	3.645	0.002
5	432.6278	68.8549	0.0145	0.029510	4.3679	1.0000	38.6360	0.0000	0.0000	0.0000	90.649	0.000	0.000	9.346	0.006




佐賀県首工P5面軸方向実固有値

モード図

時刻歴応答解析(非線形直接積分法)

モード次数 = 1
固有周期 = 0.338 (sec)




佐賀県首工P5面軸方向実固有値

モード図

時刻歴応答解析(非線形直接積分法)

モード次数 = 2
固有周期 = 0.086 (sec)



橋軸方向

Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
1	0.3383	18.5706	17.8540	0.0206	2	0.0861	72.9839	13.8528	0.0213	0.6008584	0.0004709

	固有周期	α	β
採用値	0.3383	0.6008584	0.0004709

(2) 堰柱の耐震照査（レベル1地震動） 計算結果

(a) 2号堰柱の耐震照査結果

2号堰柱	ケース 6 (空虚時・開扉・上下流方向)																						
	上下流方向 空虚 曲げ照査													上下流方向 空虚 せん断照査									
	I端						J端						I端					J端					
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-2127.0	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	2252.7	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	428.89	0.04	0.24	0.152	OK	-0.04	0.24	0.154	OK
堰柱上部	-524.5	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	604.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	148.68	0.02	0.27	0.076	OK	-0.02	0.27	0.076	OK
門柱下部	-258.2	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	309.2	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	124.01	0.02	0.26	0.087	OK	-0.02	0.26	0.089	OK
門柱上部	-216.0	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	235.1	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	48.72	0.01	0.32	0.038	OK	-0.01	0.32	0.038	OK

2号堰柱	ケース 3(低水時・開扉・上下流方向)																						
	上下流方向 低水 曲げ照査													上下流方向 低水位 せん断照査									
	I端							J端						I端					J端				
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-2019.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	2136.3	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	289.43	0.03	0.24	0.112	OK	0.03	0.24	0.115	OK
堰柱上部	-681.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	764.1	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	137.49	0.02	0.27	0.071	OK	-0.02	0.27	0.071	OK
門柱下部	-225.0	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	272.2	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	114.07	0.02	0.27	0.079	OK	-0.02	0.26	0.080	OK
門柱上部	-185.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	203.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	44.95	0.01	0.32	0.035	OK	-0.01	0.32	0.035	OK

2号堰柱	ケース 7(空虚時・開扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 空虚 曲げ照査													堰軸方向 空虚 せん断照査									
	I端							J端						I端					J端				
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	3244.7	1.8	0.111	OK	60.7	0.296	OK	3633.5	2.1	0.126	OK	76.5	0.373	OK	637.77	0.04	0.34	0.128	OK	-0.04	0.33	0.129	OK
堰柱上部	1436.0	1.1	0.068	OK	40.0	0.195	OK	-1685.2	1.4	0.083	OK	57.9	0.282	OK	363.09	0.03	0.29	0.115	OK	-0.03	0.28	0.119	OK
門柱下部	1085.3	1.2	0.071	OK	41.2	0.201	OK	-1253.6	1.4	0.086	OK	58.2	0.284	OK	305.72	0.04	0.29	0.135	OK	-0.04	0.28	0.139	OK
門柱上部	271.1	0.5	0.030	OK	8.8	0.043	OK	-327.3	0.7	0.040	OK	17.4	0.085	OK	130.88	0.03	0.32	0.105	OK	-0.03	0.30	0.111	OK

2号堰柱	ケース 4(低水時・閉扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 低水 曲げモーメント													堰軸方向 低水 せん断照査									
	I端							J端						I端					J端				
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	1861.8	1.3	0.080	OK	46.2	0.225	OK	2170.7	1.6	0.097	OK	66.0	0.322	OK	651.24	0.04	0.33	0.131	OK	-0.04	0.33	0.132	OK
堰柱上部	1357.1	1.0	0.063	OK	35.6	0.174	OK	-1598.6	1.3	0.078	OK	52.7	0.257	OK	330.24	0.04	0.29	0.140	OK	-0.04	0.28	0.144	OK
門柱下部	1018.3	1.1	0.066	OK	36.2	0.177	OK	-1180.7	1.3	0.080	OK	52.3	0.255	OK	280.36	0.05	0.32	0.172	OK	-0.05	0.31	0.179	OK
門柱上部	233.0	0.4	0.025	OK	5.8	0.028	OK	-287.7	0.6	0.034	OK	13.3	0.065	OK	132.20	0.03	0.33	0.104	OK	-0.03	0.31	0.110	OK

2号堰柱の曲げ応力及びせん断応力に対する耐震補強は不要である。

(b) 3号堰柱の耐震照査結果

3号堰柱	ケース 6 (空虚時・開扉・上下流方向)																						
	上下流方向 空虚 曲げ照査														上下流方向 空虚 せん断照査								
	I端						J端						I端					J端					
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-2284.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	2419.5	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	439.46	0.07	0.25	0.265	OK	-0.07	0.24	0.272	OK
堰柱上部	-544.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	632.5	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	161.01	0.04	0.27	0.145	OK	-0.04	0.27	0.145	OK
門柱下部	-245.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	289.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	136.53	0.04	0.26	0.170	OK	-0.04	0.26	0.172	OK
門柱上部	-193.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	217.7	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	58.85	0.03	0.32	0.080	OK	-0.03	0.32	0.080	OK

3号堰柱	ケース 3(低水時・閉扉・上下流方向)																						
	上下流方向 低水 曲げ照査														上下流方向 低水位 せん断照査								
	I端						J端						I端					J端					
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-2090.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	2213.1	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	296.22	0.05	0.24	0.201	OK	0.05	0.24	0.209	OK
堰柱上部	-430.1	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	508.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	145.03	0.04	0.27	0.130	OK	-0.04	0.27	0.130	OK
門柱下部	-179.2	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	219.2	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	121.84	0.04	0.27	0.146	OK	-0.04	0.26	0.148	OK
門柱上部	-131.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	153.7	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	53.61	0.02	0.32	0.072	OK	-0.02	0.32	0.072	OK

3号堰柱	ケース 7(空虚時・開扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 空虚 曲げ照査														堰軸方向 空虚 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σc (N/mm2)	$\sigma c / \sigma ca$	照査	σs (N/mm2)	$\sigma s / \sigma sa$	照査	Mz (kN・m)	σc (N/mm2)	$\sigma c / \sigma ca$	照査	σs (N/mm2)	$\sigma s / \sigma sa$	照査	Fy (kN)	τm (N/mm2)	τa (N/mm2)	$\tau m / \tau a$	照査	τm (N/mm2)	τa (N/mm2)	$\tau m / \tau a$	照査
堰柱下部	7871.2	4.3	0.260	OK	211.4	1.031	NG	-8026.7	4.4	0.265	OK	217.4	1.061	NG	439.46	0.07	0.25	0.265	OK	-0.07	0.24	0.272	OK
堰柱上部	2638.8	3.0	0.183	OK	172.4	0.841	OK	-3025.4	3.5	0.211	OK	211.3	1.031	NG	161.01	0.04	0.27	0.145	OK	-0.04	0.27	0.145	OK
門柱下部	2270.6	2.7	0.166	OK	156.3	0.762	OK	-2638.8	3.2	0.195	OK	196.4	0.958	OK	136.53	0.04	0.26	0.170	OK	-0.04	0.26	0.172	OK
門柱上部	-211.3	0.3	0.021	OK	2.4	0.012	OK	324.5	0.6	0.038	OK	14.7	0.072	OK	58.85	0.03	0.32	0.080	OK	-0.03	0.32	0.080	OK

3号堰柱	ケース 4(低水時・閉扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 低水 曲げモーメント														堰軸方向 低水 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σc (N/mm2)	$\sigma c / \sigma ca$	照査	σs (N/mm2)	$\sigma s / \sigma sa$	照査	Mz (kN・m)	σc (N/mm2)	$\sigma c / \sigma ca$	照査	σs (N/mm2)	$\sigma s / \sigma sa$	照査	Fy (kN)	τm (N/mm2)	τa (N/mm2)	$\tau m / \tau a$	照査	τm (N/mm2)	τa (N/mm2)	$\tau m / \tau a$	照査
堰柱下部	7837.0	4.3	0.259	OK	211.3	1.031	NG	-8000.0	4.4	0.264	OK	217.6	1.062	NG	912.11	0.06	0.31	0.197	OK	-0.06	0.31	0.198	OK
堰柱上部	2591.0	3.0	0.180	OK	170.9	0.834	OK	-2967.4	3.4	0.207	OK	208.8	1.019	NG	-596.61	-0.08	0.26	0.294	OK	0.08	0.26	0.299	OK
門柱下部	2233.0	2.7	0.164	OK	155.8	0.760	OK	-2591.0	3.2	0.192	OK	194.8	0.950	OK	-380.98	-0.11	0.31	0.363	OK	0.11	0.27	0.407	OK
門柱上部	-208.6	0.3	0.021	OK	3.6	0.017	OK	320.1	0.7	0.040	OK	18.7	0.091	OK	-251.26	-0.06	0.34	0.190	OK	0.06	0.30	0.214	OK

3号堰柱堰軸方向空虚時の曲げ応力は不足しているため、補強が必要である。

(c) 4号堰柱の耐震照査結果

4号堰柱	ケース 6 (空虚時・開扉・上下流方向)																						
	上下流方向 空虚 曲げ照査														上下流方向 空虚 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-4296.8	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	4523.8	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	798.59	0.04	0.24	0.184	OK	-0.04	0.24	0.184	OK
堰柱上部	1249.5	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	-1390.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	264.50	0.02	0.26	0.093	OK	-0.02	0.26	0.093	OK
門柱下部	-579.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	589.5	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	222.96	0.03	0.25	0.123	OK	-0.03	0.25	0.125	OK
門柱上部	-627.4	0.3	0.018	OK	0.7	0.003	OK	655.5	0.3	0.018	OK	0.9	0.004	OK	73.71	0.01	0.29	0.047	OK	-0.01	0.28	0.048	OK

4号堰柱	ケース 3(低水時・閉扉・上下流方向)																						
	上下流方向 低水 曲げ照査														上下流方向 低水位 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-3723.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	3921.8	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	472.89	0.03	0.24	0.120	OK	-0.03	0.24	0.120	OK
堰柱上部	1258.4	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	-1379.4	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	228.15	0.02	0.26	0.080	OK	-0.02	0.26	0.080	OK
門柱下部	-395.4	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	403.9	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	188.69	0.03	0.26	0.100	OK	-0.03	0.26	0.101	OK
門柱上部	-447.8	0.2	0.013	OK	0.5	0.002	OK	474.0	0.2	0.013	OK	0.7	0.003	OK	67.33	0.01	0.29	0.042	OK	-0.01	0.29	0.043	OK

4号堰柱	ケース 7(空虚時・開扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 空虚 曲げ照査														堰軸方向 空虚 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	13137.3	2.3	0.139	OK	88.4	0.431	OK	-13841.2	2.4	0.148	OK	99.3	0.484	OK	-1039.52	-0.05	0.25	0.186	OK	0.05	0.24	0.193	OK
堰柱上部	3328.0	1.3	0.079	OK	51.8	0.253	OK	-3902.6	1.7	0.101	OK	84.5	0.412	OK	-892.03	-0.06	0.25	0.240	OK	0.06	0.24	0.249	OK
門柱下部	-1174.6	1.0	0.063	OK	17.1	0.083	OK	1247.2	1.1	0.069	OK	22.5	0.110	OK	-534.33	-0.11	0.27	0.385	OK	0.11	0.27	0.391	OK
門柱上部	-609.4	0.4	0.026	OK	2.7	0.013	OK	739.8	0.6	0.033	OK	6.9	0.034	OK	-339.64	-0.06	0.30	0.200	OK	0.06	0.28	0.214	OK

4号堰柱	ケース 4(低水時・閉扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 低水 曲げモーメント														堰軸方向 低水 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-4440.2	1.3	0.079	OK	69.7	0.340	OK	5189.2	1.6	0.097	OK	100.3	0.489	OK	1504.11	0.05	0.24	0.217	OK	-0.05	0.24	0.219	OK
堰柱上部	-3388.3	1.6	0.096	OK	88.9	0.434	OK	3894.8	1.9	0.116	OK	123.4	0.602	OK	908.91	0.06	0.24	0.250	OK	-0.06	0.23	0.256	OK
門柱下部	-1350.9	1.5	0.090	OK	51.7	0.252	OK	1440.1	1.6	0.099	OK	63.7	0.311	OK	777.06	0.11	0.24	0.443	OK	-0.11	0.23	0.460	OK
門柱上部	-641.5	0.5	0.031	OK	9.2	0.045	OK	807.9	0.8	0.046	OK	23.8	0.116	OK	445.48	0.08	0.27	0.288	OK	-0.08	0.24	0.328	OK

4号堰柱の曲げ応力及びせん断応力に対する耐震補強は不要である。

(d) 5号堰柱の耐震照査結果

5号堰柱	ケース 6 (空虚時・開扉・上下流方向)																						
	上下流方向 空虚 曲げ照査														上下流方向 空虚 せん断照査								
	I端						J端						I端					J端					
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-4808.8	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	5254.6	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	951.83	0.04	0.24	0.175	OK	-0.04	0.24	0.177	OK
堰柱上部	2069.3	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	-2367.5	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	529.93	0.04	0.26	0.137	OK	-0.04	0.26	0.137	OK
門柱下部	-385.8	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	406.0	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	456.44	0.05	0.23	0.195	OK	-0.05	0.23	0.199	OK
門柱上部	-378.3	0.1	0.008	OK	0.4	0.002	OK	432.9	0.2	0.009	OK	0.9	0.004	OK	152.73	0.02	0.28	0.075	OK	-0.02	0.27	0.080	OK

5号堰柱	ケース 3(低水時・閉扉・上下流方向)																						
	上下流方向 低水 曲げ照査														上下流方向 低水位 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-6157.1	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	6753.8	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	1172.08	0.05	0.24	0.217	OK	-0.05	0.24	0.216	OK
堰柱上部	2229.2	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	-2558.0	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	625.25	0.04	0.26	0.162	OK	-0.04	0.26	0.162	OK
門柱下部	-444.4	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	468.7	0.0	0.000	全面圧縮	0.0	0.000	全面圧縮	532.52	0.05	0.22	0.235	OK	-0.05	0.22	0.240	OK
門柱上部	-408.5	0.1	0.009	OK	0.6	0.003	OK	477.3	0.2	0.010	OK	1.4	0.007	OK	185.05	0.03	0.27	0.094	OK	-0.03	0.26	0.100	OK

5号堰柱	ケース 7(空虚時・開扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 空虚 曲げ照査														堰軸方向 空虚 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	-3415.1	0.9	0.053	OK	30.4	0.148	OK	3965.5	1.1	0.067	OK	50.5	0.246	OK	726.06	0.03	0.25	0.127	OK	-0.03	0.25	0.132	OK
堰柱上部	-2654.2	1.1	0.065	OK	40.1	0.195	OK	3019.0	1.3	0.080	OK	61.9	0.301	OK	660.19	0.04	0.25	0.171	OK	-0.04	0.25	0.176	OK
門柱下部	-997.6	1.1	0.066	OK	23.8	0.116	OK	1199.3	1.5	0.091	OK	49.9	0.243	OK	555.46	0.08	0.26	0.299	OK	-0.08	0.25	0.312	OK
門柱上部	-784.7	0.7	0.042	OK	17.2	0.084	OK	880.2	0.8	0.051	OK	26.8	0.130	OK	247.16	0.04	0.26	0.166	OK	-0.04	0.26	0.171	OK

5号堰柱	ケース 4(低水時・閉扉・堰軸方向)																						
	堰軸方向 低水 曲げモーメント														堰軸方向 低水 せん断照査								
	I端							J端							I端					J端			
	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Fy (kN)	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査	τ_m (N/mm2)	τ_a (N/mm2)	τ_m / τ_a	照査
堰柱下部	12207.8	2.1	0.128	OK	78.3	0.382	OK	-12871.6	2.3	0.137	OK	88.5	0.432	OK	-945.79	-0.04	0.25	0.171	OK	0.04	0.24	0.177	OK
堰柱上部	-2806.0	1.2	0.075	OK	59.2	0.289	OK	3236.0	1.5	0.092	OK	87.3	0.426	OK	-790.08	-0.05	0.24	0.220	OK	0.05	0.24	0.226	OK
門柱下部	-815.0	0.9	0.054	OK	19.3	0.094	OK	1068.2	1.4	0.086	OK	54.5	0.266	OK	-403.13	-0.09	0.27	0.348	OK	0.09	0.25	0.373	OK
門柱上部	-535.5	0.4	0.027	OK	8.4	0.041	OK	663.3	0.6	0.038	OK	20.2	0.098	OK	-285.27	-0.05	0.27	0.187	OK	0.05	0.25	0.199	OK


5号堰柱の曲げ応力及びせん断応力に対する耐震補強は不要である。

2.7.3 動的解析（レベル2地震動） 計算結果

(a) 固有周期及び減衰定数



(7) 上下流方向(2, 3, 4号堰柱)

モード次数	固有 円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	橋軸方向(面内方向)			ひずみエネルギー比率(%)					
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	要素減衰定数					
								P2 0.02	P3 0.02	P4 0.02	床版 0.05	基礎 0.2	剛域 0
1	58.5111	9.3123	0.1074	0.021810	18.3769	7.9020	7.9020	0.000	0.001	98.778	0.029	0.241	0.951
2	60.6280	9.6493	0.1036	0.023110	14.1909	4.7120	12.6150	0.005	94.501	0.001	4.515	0.312	0.666
3	61.5606	9.7977	0.1021	0.021850	10.7811	2.7200	15.3350	98.884	0.006	0.000	0.048	0.357	0.704
4	167.7484	26.6980	0.0375	0.035590	31.5173	23.2440	38.5790	0.004	0.007	97.916	0.074	0.748	1.252
5	196.7965	31.3211	0.0319	0.036730	27.7378	18.0040	56.5830	0.056	96.213	0.013	2.328	0.664	0.726
6	207.7965	33.0718	0.0302	0.024440	-6.5921	1.0170	57.5990	98.289	0.067	0.008	0.095	0.748	0.792



モード次数 = 2
固有周期 = 0.104 (sec)

モード次数 = 5
固有周期 = 0.032 (sec)



上下流方向


Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
2	0.1036	60.6251	14.1909	0.0231	5	0.0319	196.7800	27.7378	0.0367	1.5799944	0.0003325

	固有周期	α	β
採用値	0.1036	1.5799944	0.0003325

(4) 上下流方向(5号堰柱)

ひずみエネルギー比例減衰に基づくモード減衰と Rayleigh 減衰


モード次数	固有円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	上下流方向(面内方向)			ひずみエネルギー比率(%)					
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	要素減衰定数					
								P5 0.02	- 0.02	- 0.02	床版 0.05	基礎 0.1	剛域 0
1	54.5261	8.6781	0.1152	0.020780	17.9416	15.8110	15.8110	0.000	0.001	98.778	0.029	0.241	0.951
2	157.3693	25.0461	0.0399	0.021290	13.9408	9.5460	25.3570	0.005	94.501	0.001	4.515	0.312	0.666
3	348.7049	55.4981	0.0180	0.025270	-2.7909	0.3830	25.7400	98.884	0.006	0.000	0.048	0.357	0.704
4	385.1109	61.2923	0.0163	0.023980	-14.1540	9.8400	35.5800	0.004	0.007	97.916	0.074	0.748	1.252
5	647.2847	103.0186	0.0097	0.030380	-6.3670	1.9910	37.5710	0.056	96.213	0.013	2.328	0.664	0.726



モード次数 = 1
固有周期 = 0.115 (sec)



モード次数 = 2
固有周期 = 0.040 (sec)



上下流方向

Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
1	0.1152	54.5273	17.9416	0.0208	2	0.0399	157.3550	13.9408	0.0213	1.6610641	0.0002035


	固有周期	α	β
採用値	0.1152	1.6610641	0.0002035

(4) 堰軸方向 (2号, 3号, 4号堰柱)


●Rayleigh減衰

ひずみエネルギー比例減衰に基づくモード減衰と Rayleigh 減衰


モード次数	固有 円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	堰軸方向(面内方向)			ひずみエネルギー比率(%)					
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	要素減衰定数					
								P2 0.02	P3 0.02	P4 0.02	床版 0.05	基礎 0.2	剛域 0
1	11.6264	1.8504	0.5404	0.020070	14.5495	5.1830	5.1830	0.000	99.904	0.000	0.012	0.084	0.000
2	12.3154	1.9601	0.5102	0.020080	14.3821	5.0650	10.2480	99.897	0.000	0.000	0.011	0.091	0.000
3	17.5488	2.7930	0.3580	0.020190	19.5504	9.3590	19.6060	0.000	0.000	99.751	0.025	0.224	0.001
4	53.5276	8.5192	0.1174	0.020160	10.1345	2.5150	22.1210	0.002	99.766	0.000	0.051	0.180	0.001
5	54.7260	8.7099	0.1148	0.020180	9.8972	2.3980	24.5190	99.747	0.002	0.000	0.048	0.203	0.000
6	75.6754	12.0441	0.0830	0.020470	-13.9700	4.7780	29.2980	0.000	0.000	99.305	0.152	0.540	0.003
7	137.2086	21.8374	0.0458	0.020360	7.2861	1.3000	30.5980	64.424	35.008	0.000	0.102	0.464	0.003
8	138.3627	22.0211	0.0454	0.020300	-6.6990	1.0990	31.6960	35.051	64.520	0.000	0.151	0.275	0.002



佐賀県営工P2P3P4堰軸方向実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析(非線形直接積分法)
モード次数 = 1
固有周期 = 0.540 (sec)



佐賀県営工P2P3P4堰軸方向実固有値解析
モード図
時刻歴応答解析(非線形直接積分法)
モード次数 = 4
固有周期 = 0.117 (sec)



橋軸方向

Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
1	0.5404	11.6263	14.5495	0.0201	4	0.1174	53.5286	10.1345	0.0202	0.3829271	0.0006196


	固有周期	α	β
採用値	0.5404	0.3829271	0.0006196

(I) 堰軸方向 (5号堰柱)


●Rayleigh減衰

ひずみエネルギー比例減衰に基づくモード減衰と Rayleigh 減衰


モード次数	固有円振動数 (rad./sec)	固有振動数 (cyc./sec)	固有周期 (sec)	減衰定数	堰軸方向(面内方向)			ひずみエネルギー比率(%)				
					刺激係数	有効質量率 (%)	累積有効質量率(%)	要素減衰定数				
								0.02	0.05	0.03	0.2	0
1	16.1603	2.5720	0.3888	0.020430	18.6240	18.1710	18.1710	99.434	0.000	0.000	0.566	0.001
2	62.7216	9.9825	0.1002	0.020860	14.1592	10.5030	28.6750	98.889	0.000	0.000	1.110	0.001
3	156.1989	24.8598	0.0402	0.021300	9.6498	4.8780	33.5530	98.313	0.000	0.000	1.686	0.001
4	293.5626	46.7219	0.0214	0.022850	-9.4083	4.6370	38.1900	96.354	0.000	0.000	3.645	0.002
5	425.3056	67.6895	0.0148	0.028360	4.5133	1.0670	39.2580	90.649	0.000	0.000	9.346	0.006
6	489.9940	77.9850	0.0128	0.027410	-10.3455	5.6070	44.8650	92.004	0.000	0.000	7.993	0.003
7	680.0303	108.2302	0.0092	0.056300	-23.7387	29.5230	74.3880	62.704	0.000	0.000	37.295	0.001



佐賀県管工5号堰軸方向実固有値
モード図
時刻歴応答解析(非線形直接積分法)
モード次数 = 1
固有周期 = 0.3889 (sec)



佐賀県管工5号堰軸方向実固有値
モード図
時刻歴応答解析(非線形直接積分法)
モード次数 = 2
固有周期 = 0.1000 (sec)



橋軸方向

Iモード					Jモード					α	β
次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数	次数	固有周期	ω	刺激係数	減衰定数		
1	0.3888	16.1605	18.6240	0.0204	2	0.1002	62.7190	14.1592	0.0209	0.5211980	0.0005327

	固有周期	α	β
採用値	0.3888	0.5211980	0.0005327

(b) 動的解析（レベル2地震動） 計算結果
(7) 2号堰柱の耐震照査結果

部材名称		項目		空虚時								低水位時							
				タイプⅠ				タイプⅡ				タイプⅠ				タイプⅡ			
				堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部	
2号堰柱 堰軸方向	載荷方向	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸		
	要素番号	206	206	223	223	206	206	223	223	206	206	223	223	206	206	223	223		
	曲げ方向	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張		
	φ max	0.00439068	0.00449512	0.00005969	0.00005338	0.00656426	0.00666917	0.00005647	0.00005035	0.00447209	0.00456334	0.00005891	0.00005429	0.00646292	0.00659042	0.00005562	0.00005074		
	耐震性能 1	0.00109391	0.00107538	0.00089153	0.00087312	0.00109391	0.00107538	0.00089153	0.00087312	0.00109391	0.00107538	0.00089153	0.00087312	0.00109391	0.00107538	0.00089153	0.00087312		
	耐震性能 2	0.01108008	0.30472147	0.00304099	0.00180422	0.02106625	0.02842774	0.03836537	0.05829485	0.01108008	0.30934606	0.00300110	0.00183511	0.02106625	0.02842774	0.03836537	0.05829485		
	耐震性能 3	0.03105242	0.04210392	0.05710229	0.08700572	0.03105242	0.04210392	0.05710229	0.08700572	0.03105242	0.04210392	0.05710229	0.08700572	0.03105242	0.04210392	0.05710229	0.08700572		
	φ max /耐震性能 1	4.014	4.180	0.067	0.061	6.001	6.202	0.063	0.058	4.088	4.243	0.066	0.062	5.908	6.128	0.062	0.058		
	φ max /耐震性能 2	0.396	0.015	0.020	0.030	0.312	0.235	0.001	0.001	0.404	0.015	0.020	0.030	0.307	0.232	0.001	0.001		
	φ max /耐震性能 3	0.141	0.107	0.001	0.001	0.211	0.158	0.001	0.001	0.144	0.108	0.001	0.001	0.208	0.157	0.001	0.001		
	満足する耐震性能	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1		
	複数部位塑性化判定	OK				OK				OK				OK					
せん断	要素番号	211	211	222	222	211	211	222	222	211	211	222	222	211	211	222	222		
	Smax (kN)	2072.17	2064.56	924.50	920.36	2184.97	2181.36	957.15	953.16	2143.80	2119.82	918.80	910.04	2234.81	2228.81	951.98	943.02		
	Ps(kN)	2412.98	2412.98	1048.80	1048.80	3105.79	3105.79	1286.89	1286.89	2412.98	2412.98	1048.80	1048.80	3105.79	3105.79	1286.89	1286.89		
	Smax /Ps	0.859	0.856	0.881	0.878	0.704	0.702	0.744	0.741	0.888	0.879	0.876	0.868	0.720	0.718	0.740	0.733		
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
応答変位	応答変位 δ max(cm)	7.954		0.064		12.608		0.064		7.755		0.064		12.526		0.064			
	許容変位 δ a(cm)	89.311		0.000		89.303		0.000		89.249		0.000		89.237		0.000			
	δ max/δ a	0.089		-		0.141		-		0.087		-		0.140		-			
	判定	OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域			
	残留変位	最大変位 δ max(cm)	7.954		0.064		12.608		0.064		7.755		0.064		12.526		0.064		
	降伏変位 δ y(cm)	2.629		0.000		2.621		0.000		2.567		0.000		2.555		0.000			
	残留変位 δ R(cm)	3.195		0.000		5.992		0.000		3.113		0.000		5.983		0.000			
	許容残留変位 δ Ra(cm)	14.000		5.300		14.000		5.300		14.000		5.300		14.000		5.300			
	判定	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK			
2号堰柱 上下流 方向	載荷方向	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流		
	要素番号	1900	1900	2091	2091	21039	21039	21039	21039	1900	1900	2091	2091	1900	1900	2091	2091		
	曲げ方向	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	上流側引張	上流側引張	上流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張		
	φ max	0.00000536	0.00000757	0.00000996	0.00001282	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000574	0.00000779	0.00001037	0.00001316	0.00000286	0.00000499	0.00000337	0.00000624		
	耐震性能 1	0.00011814	0.00011830	0.00023474	0.00023426	0.00029740	0.00029740	0.00029740	0.00029740	0.00011814	0.00011830	0.00023474	0.00023426	0.00011814	0.00011830	0.00023474	0.00023426		
	耐震性能 2	0.00098145	0.00770774	0.00246600	0.00325243	0.01818099	0.01818099	0.01818099	0.01818099	0.00098145	0.00773581	0.00256780	0.00333765	0.00184475	0.00184596	0.00783987	0.00765092		
	耐震性能 3	0.00270806	0.00270979	0.01164244	0.01135925	0.02712278	0.02712278	0.02712278	0.02712278	0.00270806	0.00270979	0.01164244	0.01135925	0.00270806	0.00270979	0.01164244	0.01135925		
	φ max /耐震性能 1	0.045	0.064	0.042	0.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.049	0.066	0.044	0.056	0.024	0.042	0.014	0.027		
	φ max /耐震性能 2	0.005	0.001	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.001	0.004	0.004	0.002	0.003	0.000	0.001		
	φ max /耐震性能 3	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001		
	満足する耐震性能	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1		
	複数部位塑性化判定	OK				OK				OK				OK					
	せん断	要素番号	1900	1023	2091	1031	1900	1900	2091	1031	1900	1023	2092	1031	1900	1900	2092	1031	
		Smax (kN)	3719.24	1796.70	1610.48	1269.21	2805.29	2805.29	798.23	587.34	4157.59	1861.16	1595.06	1310.70	3083.07	2823.17	746.11	576.58	
		Ps(kN)	7534.61	2978.10	3647.94	1677.62	9796.42	9886.25	4799.40	2144.43	7534.61	2978.10	3647.94	1677.62	9796.42	9886.25	4799.40	2144.43	
		Smax /Ps	0.494	0.603	0.441	0.757	0.286	0.284	0.166	0.274	0.552	0.625	0.437	0.781	0.315	0.286	0.155	0.269	
		判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	応答変位	応答変位 δ max(cm)		0.067		0.006		0.036		0.006		0.070		0.006		0.036		0.006	
		許容変位 δ a(cm)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
		δ max/δ a		-		-		-		-		-		-		-		-	
		判定		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域	
		残留変位	最大変位 δ max(cm)		0.067		0.006		0.036		0.006		0.070		0.006		0.036		0.006
		降伏変位 δ y(cm)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
		残留変位 δ R(cm)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
		許容残留変位 δ Ra(cm)		14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800	
		判定		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	

2号堰柱は「曲げ破壊」、「せん断破壊」及び「変位」が許容値圏内のため問題ない。

(4) 3号堰柱の耐震照査結果

部材名称		空 虚 時								低水位時							
		タイプⅠ				タイプⅡ				タイプⅠ				タイプⅡ			
		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部	
3号堰柱	堰軸方向	載荷方向	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸
		要素番号	306	306	325	325	306	306	323	323	306	306	325	325	306	306	323
		曲げ方向	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	右岸側引張
		φ max	0.00589462	0.00609238	0.00006172	0.00006355	0.00731226	0.00737483	0.00006607	0.00006715	0.00572318	0.00594410	0.00006263	0.00006506	0.00731955	0.00736747	0.00006671
		耐震性能 1	0.00109619	0.00109619	0.00090060	0.00089985	0.00109619	0.00109619	0.00089510	0.00089510	0.00109619	0.00109619	0.00090060	0.00089985	0.00109619	0.00109619	0.00089510
		耐震性能 2	0.01029205	0.59195037	0.00404206	0.00416245	0.01948790	0.01948790	0.03406322	0.03406322	0.01029205	0.57754273	0.00410133	0.00426102	0.01948790	0.01948790	0.03406322
		耐震性能 3	0.02868376	0.02868376	0.04400856	0.04400485	0.02868376	0.02868376	0.05064729	0.05064729	0.02868376	0.02868376	0.04400856	0.04400485	0.02868376	0.02868376	0.05064729
		φ max /耐震性能 1	5.377	5.558	0.069	0.071	6.671	6.728	0.074	0.075	5.221	5.423	0.070	0.072	6.677	6.721	0.075
		φ max /耐震性能 2	0.573	0.010	0.015	0.015	0.375	0.378	0.002	0.002	0.556	0.010	0.015	0.015	0.376	0.378	0.002
		φ max /耐震性能 3	0.206	0.212	0.001	0.001	0.255	0.257	0.001	0.001	0.200	0.207	0.001	0.001	0.255	0.257	0.001
		満足する耐震性能	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能1
	せん断	複数部位塑性化判定	OK				OK				OK				OK		
		要素番号	321	321	322	322	321	321	322	322	321	321	325	325	321	321	322
		Smax (kN)	1027.34	1028.50	976.82	978.93	1057.25	1054.43	1007.71	1005.27	1011.15	1019.86	831.28	846.22	1050.79	1045.48	1001.55
		Ps(kN)	1185.35	1185.35	906.97	906.97	1524.71	1524.71	1153.54	1153.54	1185.35	1185.35	775.78	775.78	1524.71	1524.71	1153.54
		Smax /Ps	0.867	0.868	1.077	1.079	0.693	0.692	0.874	0.871	0.853	0.860	1.072	1.091	0.689	0.686	0.868
		判定	OK	OK	NG	NG	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NG	NG	OK	OK	OK
		応答変位 δ max(cm)	12.057		0.080		15.882		0.080		10.778		0.081		15.225		0.081
		許容変位 δ a(cm)	60.981		0.000		61.012		0.000		60.886		0.000		61.042		0.000
		δ max/ δ a	0.198		-		0.260		-		0.177		-		0.249		-
		判定	OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域
	残留変位	最大変位 δ max(cm)	12.057		0.080		15.882		0.080		10.778		0.081		15.225		0.081
		降伏変位 δ y(cm)	2.895		0.000		2.926		0.000		2.800		0.000		2.956		0.000
		残留変位 δ R(cm)	5.497		0.000		7.773		0.000		4.787		0.000		7.361		0.000
		許容残留変位 δ Ra(cm)	14.000		5.300		14.000		5.300		14.000		5.300		14.000		5.300
		判定	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK
3号堰柱 上下流方向	曲げ	載荷方向	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流
		要素番号	11900	11900	12091	12091	11900	11900	12091	12091	11900	11900	12091	12091	11900	11900	12091
		曲げ方向	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張
		φ max	0.00000813	0.00001034	0.00001734	0.00002029	0.00000311	0.00000560	0.00000428	0.00000788	0.00000815	0.00001039	0.00001684	0.00002007	0.00000323	0.00000546	0.00000426
		耐震性能 1	0.00011846	0.00011892	0.00023639	0.00023566	0.00011846	0.00011892	0.00023639	0.00023566	0.00011846	0.00011892	0.00023639	0.00023566	0.00011846	0.00011892	0.00023639
		耐震性能 2	0.00096471	0.01070316	0.00457005	0.00558882	0.00181096	0.00181397	0.00735040	0.00702383	0.00096471	0.01074869	0.00444035	0.00552876	0.00181096	0.00181397	0.00735040
		耐震性能 3	0.00265721	0.00266149	0.01090740	0.01041792	0.00265721	0.00266149	0.01090740	0.01041792	0.00265721	0.00266149	0.01090740	0.01041792	0.00265721	0.00266149	0.01090740
		φ max /耐震性能 1	0.069	0.087	0.073	0.086	0.026	0.047	0.018	0.033	0.069	0.087	0.071	0.085	0.027	0.046	0.018
		φ max /耐震性能 2	0.008	0.001	0.004	0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.008	0.001	0.004	0.004	0.002	0.003	0.001
		φ max /耐震性能 3	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000
		満足する耐震性能	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1
	せん断	複数部位塑性化判定	OK				OK				OK				OK		
		要素番号	11004	11023	12091	11033	11900	11900	12091	11033	11900	12091	11031	11033	11900	11900	12092
		Smax (kN)	4296.59	2537.55	2374.28	1758.19	2880.96	2880.96	884.45	605.21	5037.63	2266.79	1912.05	1742.64	3372.41	2950.05	806.38
		Ps(kN)	5108.83	2253.06	2754.64	1100.35	7262.29	7180.64	3608.33	1374.74	5621.10	1910.43	2365.59	1100.35	7262.29	7180.64	3608.33
		Smax /Ps	0.841	1.126	0.862	1.598	0.397	0.401	0.245	0.440	0.896	1.187	0.808	1.584	0.464	0.411	0.223
		判定	OK	NG	OK	NG	OK	OK	OK	OK	OK	NG	OK	NG	OK	OK	OK
		応答変位 δ max(cm)	0.103		0.008		0.042		0.008		2.565		0.007		0.041		0.007
		許容変位 δ a(cm)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
		δ max/ δ a	-		-		-		-		-		-		-		-
		判定	弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域
	残留変位	最大変位 δ max(cm)	0.103		0.008		0.042		0.008		2.565		0.007		0.041		0.007
		降伏変位 δ y(cm)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
		残留変位 δ R(cm)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000
		許容残留変位 δ Ra(cm)	14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800
		判定	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK

3号堰柱は「せん断破壊」のみ許容値を超過したため、「鉄筋挿入工」でせん断耐力を補強する。

(ウ) 4号堰柱の耐震照査結果

部材名称		項目		空虛時								低水位時								
				タイプⅠ				タイプⅡ				タイプⅠ				タイプⅡ				
				堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		
4号堰柱	載荷方向		左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸		
	要素番号		406	406	423	425	406	406	423	423	406	406	423	425	406	406	423	425		
	曲げ	曲げ方向		左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	
		φ max		0.00154488	0.00176312	0.00002016	0.00001900	0.00214945	0.00237420	0.00001914	0.00002195	0.00139980	0.00164828	0.00001962	0.00001944	0.00201837	0.00232152	0.00001882	0.00001833	
		耐震性能 1		0.00061714	0.00061392	0.00050501	0.00050804	0.00061714	0.00061392	0.00050501	0.00050128	0.00061714	0.00061392	0.00050501	0.00050804	0.00061714	0.00061392	0.00050501	0.00050804	
		耐震性能 2		0.00653528	0.25538878	0.00170502	0.00173246	0.01245342	0.01319341	0.02314280	0.02522798	0.00653528	0.23875472	0.00165935	0.00177194	0.01245342	0.01319341	0.02314280	0.02142839	
		耐震性能 3		0.01837156	0.01948316	0.03446169	0.03188857	0.01837156	0.01948316	0.03446169	0.03759133	0.01837156	0.01948316	0.03446169	0.03188857	0.01837156	0.01948316	0.03446169	0.03188857	
		φ max /耐震性能 1		2.503	2.872	0.040	0.037	3.483	3.867	0.038	0.044	2.268	2.685	0.039	0.038	3.271	3.781	0.037	0.036	
		φ max /耐震性能 2		0.236	0.007	0.012	0.011	0.173	0.180	0.001	0.001	0.214	0.007	0.012	0.011	0.162	0.176	0.001	0.001	
		φ max /耐震性能 3		0.084	0.090	0.001	0.001	0.117	0.122	0.001	0.001	0.076	0.085	0.001	0.001	0.110	0.119	0.001	0.001	
		満足する耐震性能		耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	
		複数部位塑性化判定		OK				OK				OK				OK				
	せん断	要素番号		414	414	422	422	414	414	422	422	414	414	422	422	407	407	422	422	
		Smax (kN)		3810.30	3722.60	1822.55	1728.79	3965.64	3870.70	1824.54	1786.12	3767.70	3711.65	1760.44	1723.41	5252.90	5158.31	1735.49	1695.74	
		Ps(kN)		3112.44	3112.44	1080.15	1080.15	4054.34	4054.34	1344.63	1344.63	3112.44	3112.44	1080.15	1080.15	5235.49	5235.49	1344.63	1344.63	
		Smax /Ps		1.224	1.196	1.687	1.601	0.978	0.955	1.357	1.328	1.211	1.193	1.630	1.596	1.003	0.985	1.291	1.261	
		判定		NG	NG	NG	NG	OK	OK	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	OK	NG	NG	
		応答変位	応答変位 δ max(cm)				2.836		0.025		4.351		0.025		2.770		3.813		0.024	
			許容変位 δ a(cm)				43.650		0.000		43.672		0.000		43.649		43.604		0.000	
			δ max/ δ a				0.065		-		0.100		-		0.063		-		0.087	
			判定		OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域	
		残留変位	最大変位 δ max(cm)				2.836		0.025		4.351		0.025		2.770		0.024		3.813	
	降伏変位 δ y(cm)				1.130		0.000		1.152		0.000		1.129		0.000		1.084			
	残留変位 δ R(cm)				1.024		0.000		1.920		0.000		0.985		0.000		1.638			
	許容残留変位 δ Ra(cm)				14.000		5.300		14.000		5.300		14.000		5.300		14.000			
	判定		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK			
	4号堰柱 上下流方向		載荷方向		上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流
曲げ		要素番号		21900	21900	22091	22091	21900	21900	22091	22091	21900	21900	22091	22091	21900	21900	22091	22091	
		曲げ方向		上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	
		φ max		0.00000369	0.00000565	0.00000856	0.00001223	0.00000225	0.00000420	0.00000339	0.00000710	0.00000378	0.00000539	0.00000855	0.00001137	0.00000233	0.00000398	0.00000328	0.00000624	
		耐震性能 1		0.00010201	0.00010171	0.00022942	0.00023012	0.00010201	0.00010171	0.00022942	0.00023012	0.00010201	0.00010171	0.00022942	0.00023012	0.00010201	0.00010171	0.00022942	0.00023012	
		耐震性能 2		0.00104444	0.00541349	0.00168743	0.00266751	0.00198688	0.00198678	0.00992094	0.00893574	0.00104444	0.00515684	0.00168368	0.00248160	0.00198688	0.00198678	0.00992094	0.00893574	
		耐震性能 3		0.00292931	0.00292931	0.01476670	0.01328855	0.00292931	0.00292931	0.01476670	0.01328855	0.00292931	0.00292931	0.01476670	0.01328855	0.00292931	0.00292931	0.01476670	0.01328855	
		φ max /耐震性能 1		0.036	0.056	0.037	0.053	0.022	0.041	0.015	0.031	0.037	0.053	0.037	0.049	0.023	0.039	0.014	0.027	
		φ max /耐震性能 2		0.004	0.001	0.005	0.005	0.001	0.002	0.000	0.001	0.004	0.001	0.005	0.005	0.001	0.002	0.000	0.001	
		φ max /耐震性能 3		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
		満足する耐震性能		耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 1	
複数部位塑性化判定		OK				OK				OK				OK						
せん断		要素番号		21900	21023	22091	21033	21900	21900	22091	21033	21900	21023	22091	21033	21900	21900	22091	21033	
		Smax (kN)		6191.52	2787.34	2462.25	1920.15	5248.11	5248.11	1446.99	1049.11	7397.85	2606.43	2311.52	1777.21	6368.37	5404.41	1303.08	924.80	
		Ps(kN)		10645.93	4680.65	4799.40	2008.15	13962.06	15348.86	6334.68	2585.14	10645.93	4680.65	4799.40	2008.15	13962.06	15348.86	6334.68	2585.14	
		Smax /Ps		0.582	0.596	0.513	0.956	0.376	0.342	0.228	0.406	0.695	0.557	0.482	0.885	0.456	0.352	0.206	0.358	
		判定		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
		応答変位	応答変位 δ max(cm)		0.050		0.007		0.031		0.007		2.708		0.006		0.029		0.006	
			許容変位 δ a(cm)		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
			δ max/ δ a		-		-		-		-		-		-		-		-	
			判定		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域	
		残留変位	最大変位 δ max(cm)		0.050		0.007		0.031		0.007		2.708		0.006		0.029		0.006	
降伏変位 δ y(cm)			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			
残留変位 δ R(cm)			0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			
許容残留変位 δ Ra(cm)			14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800			
判定			OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK			

4号堰柱は「せん断破壊」のみ許容値を超過したため、「鉄筋挿入工」でせん断耐力を補強する。


(イ) 5号堰柱の耐震照査結果

部材名称		空虛時								低水位時							
		タイプⅠ				タイプⅡ				タイプⅠ				タイプⅡ			
		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部		堰柱部		門柱部	
5号堰柱	載荷方向	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸	左岸→右岸	左岸←右岸
	要素番号	512	512	523	523	506	512	523	523	512	512	523	523	506	512	523	523
	曲げ方向	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張	左岸側引張	右岸側引張
	φ max	0.00121668	0.00174550	0.00003085	0.00003500	0.00153021	0.00229724	0.00002926	0.00003438	0.00113609	0.00141649	0.00003232	0.00003401	0.00153709	0.00190895	0.00002866	0.00003123
	耐震性能 1	0.00052079	0.00051267	0.00051301	0.00049772	0.00052907	0.00051267	0.00051301	0.00049772	0.00052079	0.00051267	0.00051301	0.00049772	0.00052907	0.00051267	0.00051301	0.00049772
	耐震性能 2	0.01008980	0.13833199	0.00313689	0.00212001	0.01761038	0.02472375	0.01915809	0.03251916	0.01008980	0.11225737	0.00328584	0.00206040	0.01761038	0.02472375	0.01915809	0.03251916
	耐震性能 3	0.02922783	0.03682929	0.02848063	0.04852989	0.02615103	0.03682929	0.02848063	0.04852989	0.02922783	0.03682929	0.02848063	0.04852989	0.02615103	0.03682929	0.02848063	0.04852989
	φ max /耐震性能 1	2.336	3.405	0.060	0.070	2.892	4.481	0.057	0.069	2.181	2.763	0.063	0.068	2.905	3.724	0.056	0.063
	φ max /耐震性能 2	0.121	0.013	0.010	0.017	0.087	0.093	0.002	0.001	0.113	0.013	0.010	0.017	0.087	0.077	0.001	0.001
	φ max /耐震性能 3	0.042	0.047	0.001	0.001	0.059	0.062	0.001	0.001	0.039	0.038	0.001	0.001	0.059	0.052	0.001	0.001
	満足する耐震性能	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1	耐震性能 2	耐震性能 2	耐震性能 1	耐震性能 1
	複数部位塑性化判定	OK				OK				OK				OK			
	要素番号	510	510	523	523	510	510	523	523	510	510	523	523	510	510	523	523
	Smax (kN)	4353.40	4261.38	1654.72	1523.74	4748.99	4583.21	1637.81	1526.70	4598.49	4484.60	1590.36	1497.85	4547.00	5300.46	1490.58	1429.95
	Ps(kN)	4033.34	4033.34	1567.17	1567.17	5186.63	5186.63	1898.41	1898.41	4033.34	4033.34	1567.17	1567.17	5186.63	5186.63	1898.41	1898.41
	Smax /Ps	1.079	1.057	1.056	0.972	0.916	0.884	0.863	0.804	1.140	1.112	1.015	0.956	0.877	1.022	0.785	0.753
	判定	NG	NG	NG	OK	OK	OK	OK	OK	NG	NG	NG	OK	OK	NG	OK	OK
	応答変位 δ max(cm)	3.439		0.034		5.684		0.034		3.057		0.031		4.623		0.031	
	許容変位 δ a(cm)	62.092		0.000		61.656		0.000		61.770		0.000		61.513		0.000	
	δ max/ δ a	0.055		-		0.092		-		0.049		-		0.075		-	
	判定	OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域		OK		弾性域	
	最大変位 δ max(cm)	3.439		0.034		5.684		0.034		3.057		0.031		4.623		0.031	
	降伏変位 δ y(cm)	1.645		0.000		1.209		0.000		1.323		0.000		1.066		0.000	
	残留変位 δ R(cm)	1.076		0.000		2.685		0.000		1.040		0.000		2.134		0.000	
	許容残留変位 δ Ra(cm)	14.000		5.300		14.000		5.300		14.000		5.300		14.000		5.300	
	判定	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
5号堰柱 上下流方向	載荷方向	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流	上流→下流	上流←下流
	要素番号	51901	51901	52091	51033	51901	51901	52091	52091	51901	51901	52091	52091	51901	51901	52091	52091
	曲げ方向	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張	上流側引張	下流側引張
	φ max	0.00000527	0.00000691	0.00001123	0.00003413	0.00000232	0.00000397	0.00000387	0.00000624	0.00000563	0.00000695	0.00001094	0.00001297	0.00000238	0.00000388	0.00000343	0.00000579
	耐震性能 1	0.00010202	0.00010186	0.00022814	0.00024682	0.00010202	0.00010186	0.00022814	0.00022872	0.00010202	0.00010186	0.00022814	0.00022872	0.00010202	0.00010186	0.00022814	0.00022872
	耐震性能 2	0.00104454	0.00661796	0.00209916	0.00457314	0.00198705	0.00198700	0.01047327	0.00929269	0.00104454	0.00665052	0.00204440	0.00272481	0.00198705	0.00198700	0.01047327	0.00929269
	耐震性能 3	0.00292957	0.00292957	0.01559583	0.02189839	0.00292957	0.00292957	0.01559583	0.01382468	0.00292957	0.00292957	0.01559583	0.01382468	0.00292957	0.00292957	0.01559583	0.01382468
	φ max /耐震性能 1	0.052	0.068	0.049	0.138	0.023	0.039	0.017	0.027	0.055	0.068	0.048	0.057	0.023	0.038	0.015	0.025
	φ max /耐震性能 2	0.005	0.001	0.005	0.007	0.001	0.002	0.000	0.001	0.005	0.001	0.005	0.005	0.001	0.002	0.000	0.001
	φ max /耐震性能 3	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
	満足する耐震性能	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1	耐震性能1
	複数部位塑性化判定	OK				OK				OK				OK			
	要素番号	51902	51023	52091	51033	51901	51901	52091	51033	51901	51023	52091	51033	51901	51901	52091	51033
	Smax (kN)	7730.29	3714.22	3229.48	2342.32	5236.17	5236.17	1454.85	1046.53	9715.68	3664.79	3195.26	2249.02	6380.47	5490.01	1331.29	931.75
	Ps(kN)	11971.96	5854.07	5569.86	2687.64	17047.56	19320.14	7358.46	3491.12	12957.90	5854.07	5569.86	2687.64	17047.56	19320.14	7358.46	3491.12
	Smax /Ps	0.646	0.634	0.580	0.872	0.307	0.271	0.198	0.300	0.750	0.626	0.574	0.837	0.374	0.284	0.181	0.267
	判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	応答変位 δ max(cm)	0.057		0.006		0.024		0.006		0.050		0.006		0.023		0.006	
	許容変位 δ a(cm)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	δ max/ δ a	-		-		-		-		-		-		-		-	
	判定	弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域		弾性域	
	最大変位 δ max(cm)	0.057		0.006		0.024		0.006		0.050		0.006		0.023		0.006	
	降伏変位 δ y(cm)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	残留変位 δ R(cm)	0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	
	許容残留変位 δ Ra(cm)	14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800		14.500		5.800	
	判定	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	

5号堰柱は「せん断破壊」のみ許容値を超過したため、「鉄筋挿入工」でせん断耐力を補強する。

2.8 工法の選定
(1) せん断補強対策

耐震対策検討照査結果模式図



各堰柱対策工法の選定

堰柱番号		P3		
検討方向		上下流方向	堰軸方向	上下流方向 堰柱方向
工法		あて施工せん断補強鉄筋工法	あて施工せん断補強鉄筋工法	鋼板巻立工法
門柱上部	施工量	D16×2本 挿入長3.8m	対策不要	1mm以上～最小6mmとす。 11m ²
	概算直接工事費	■■■■	—	■■■■
	採用	経済性から採用	—	経済性に劣る。施工が困難なため不採用
門柱下部	施工量	D25×7本 挿入長平均4.6m	D16×6本 挿入長1.3m	1mm以上～最小6mmとす。 45m ²
	概算直接工事費	■■■■	■■■■	■■■■
	採用	経済性から採用	—	経済性に劣る。施工が困難なため不採用
堰柱上部	施工量	D18×3本 挿入長平均6.9m	対策不要	1mm以上～最小6mmとす。 6m ²
	概算直接工事費	■■■■	—	■■■■
	採用	経済性から採用	—	経済性に劣る。施工が困難なため不採用
堰柱下部	施工量	対策不要	対策不要	対策不要
	概算直接工事費	—	—	—
	採用	—	—	—

堰柱番号		P4		
検討方向		上下流方向	堰軸方向	上下流方向 堰柱方向
工法		—	あて施工せん断補強鉄筋工法	鋼板巻立工法
門柱上部	施工量	対策不要	対策不要	対策不要
	概算直接工事費	—	—	—
	採用	—	—	—
門柱下部	施工量	対策不要	D25×14本 挿入長2.4m	1mm以上～最小6mmとす。 35m ²
	概算直接工事費	—	■■■■	■■■■
	採用	—	経済性から採用	経済性に劣る。施工が困難なため不採用
堰柱上部	施工量	対策不要	D25×8本 挿入長2.4m	1mm以上～最小6mmとす。 27m ²
	概算直接工事費	—	■■■■	■■■■
	採用	—	経済性から採用	経済性に劣る。施工が困難なため不採用
堰柱下部	施工量	対策不要	D25×26本 挿入長2.4m	1mm以上～最小6mmとす。 23m ²
	概算直接工事費	—	■■■■	■■■■
	採用	—	経済性から採用	経済性に劣る。施工が困難なため不採用




堰柱番号		P5		
検討方向		水流方向	堰軸方向	堰柱方向
工法		—	あて施工せん断補強鉄筋工法	鋼板巻立工法
門柱上部	施工量	対策不要	対策不要	対策不要
	概算直接工事費	—	—	—
	採用	—	—	—
門柱下部	施工量	対策不要	D25×6本 挿入長2.4m	1mm以上～最小6mmとす。 35m ²
	概算直接工事費	—	■■■■	■■■■
	採用	—	経済性から採用	経済性に劣る。施工が困難なため不採用
堰柱上部	施工量	対策不要	対策不要	対策不要
	概算直接工事費	—	—	—
	採用	—	—	—
堰柱下部	施工量	対策不要	D32×7本 挿入長2.4m	1mm以上～最小6mmとす。 23m ²
	概算直接工事費	—	■■■■	■■■■
	採用	—	経済性から採用	経済性に劣る。施工が困難なため不採用

耐震対策工法の比較

工法	あて施工せん断補強鉄筋工法	鋼板巻立工法
概略図等		
工法概要	軀体を削孔し、せん断補強の鉄筋を挿入埋設することにより耐力を向上させる	軀体外面を鋼板で巻き立てる。鋼板により耐力を向上させる。
利点	・大型の機械は必要ない。 ・鉄筋挿入長や施工間隔、既設鉄筋間隔等の施工条件が適切であれば施工は容易である。	・橋梁では一般的な工法である。 ・様々な形状の軀体への対応が可能で、細長い部材の長辺方向の耐力補強にも適用できる。 ・軀体の防護や摩耗対策も期待できる。
不利点	・施工本数が多いと、施工が困難であったり、母材へ影響を与える場合がある。 ・削孔、鉄筋挿入長（軀体幅5m程度以下）に限界がある。 ・堰柱の場合、鉄筋長をカバーする足場（スcaffolding）が必要である。	・鋼板吊り込みクレーン等の施工機械が必要である。 ・吊り込み、アンカー打設、溶接、充填等の工程がゆ、施工期間を要する。 ・腐食対策が必要である。 ・戸当たり部分の施工が難しい。

(2) 曲げ補強対策

堰柱 曲げ補強対策工法一覧表

工 法	鋼板巻立て工法	鉄筋コンクリート(RC)増厚工法	ポリマーセメントモルタル(PCM)増厚工法	
			① PP工法	② AT-P工法(鉄筋埋設式PCMT工法)
概略図				
概 要	既設部材の周りに鋼板を配置し、既設部材と鋼板との間に無収縮モルタルやエポキシ樹脂を充填する工法。 主にじん性補強を目的として採用する。フーチングに鋼板を定着させれば曲げ耐力の向上も可能。	堰柱を鉄筋コンクリートで巻立て、じん性補強と曲げ補強、せん断補強を目的として用いられる工法。	じん性補強と曲げ補強を目的として用いられる工法。 既設のコンクリート表面に補強鉄筋を配設し、ポリマーセメントモルタルを巻立てる。	じん性補強と曲げ補強を目的として用いられる工法。 既設のコンクリート表面をはつり・溝切りを施し、補強鉄筋を埋設、ポリマーセメントモルタルを巻立てる。
(長所)	☐ 曲げ耐力、せん断耐力の両方に向上が見込める。 ☐ 躯体幅の増加量が小さい。	☐ 曲げ耐力、せん断耐力の両方に向上が見込める。 ☐ 工事費が安価である。 ☐ ローメンテナンスであり、維持管理性に優れる。	☐ 補強による重量増加が小さいため、基礎構造や地盤への負担が小さい。 ☐ 躯体幅の増加量が小さい。	☐ 増厚なしで補強できる。 ☐ 補強による重量増加が小さいため、基礎構造や地盤への負担が小さい。 ☐ 躯体幅を変化させることなく補強できる。
(短所)	☐ 鋼板の取り付けに精度が必要で、溶接作業に時間を要する。 ☐ 取付けに重機が必要となる。 ☐ 工事費が高額である。 ☐ 定期的な防食対策が必要である。	☐ 補強による重量増加が大きいため、基礎構造や地盤への負担が大きい。 ☐ 躯体幅の増加量が大きい。	☐ 片側4cm、両側で8cm程度の増厚が必要である。 ☐ 本頭首工では部分的な補強で良いが、補強端部の増し厚部が突出し、その長期的な安定性に懸念がある。	☐ 鉄筋を躯体に組み込むためのはつりや溝切を行う必要がある。 ☐ やや施工日数を要する。
補強構造 的的確性	☐ 不足するせん断・曲げ耐力を鋼板で負担。 (曲げ：引張鉄筋の代替部材) 【設計要領第二巻 橋梁保全編 [東・中・西日本高速道路(株)]】	☐ 不足する曲げ耐力を増厚Co・鉄筋で負担。 (曲げ：引張鉄筋の追加) 【コンクリート標準示方書】	☐ 不足する曲げ耐力を補強鉄筋で負担。 (曲げ：引張鉄筋の追加) 【コンクリート標準示方書】 ☐ 耐震補強模型実験での検証有 ☐ NETIS登録番号 QS-060003VE	☐ 不足する曲げ耐力を補強鉄筋で負担。 (曲げ：引張鉄筋の追加) 【コンクリート標準示方書】 ☐ 耐震補強模型実験での検証有 ☐ NETIS登録番号 QS-060003VE
施工実績	頭首工(東海局)	頭首工の施工実績を調べたが確認できない	頭首工、橋梁橋脚	頭首工(東海局:H26)
耐用年数	40 年	40 年	40 年	40 年
耐衝撃性及び 耐摩耗性	鋼板自体の耐衝撃性は強く、コンクリートに比べると、ほとんど 摩耗しない。 ○	高強度コンクリート使用により、耐衝撃性、耐摩耗性は向上する。 ○	コンクリートに比べ耐衝撃性、耐摩耗性は向上する。 ○	コンクリートに比べ耐衝撃性、耐摩耗性は向上する。 ○
施工性	☐ 鋼板の搬入、取付けに重機が必要となる。 ☐ 鋼板は分割して躯体に巻き立て溶接作業に時間を要する。 ☐ 鋼板と躯体の一体化のため堰柱を巻き立てる。そのため導流壁や戸溝部分の取り壊し復旧が必要である。 【冬期施工】 ☐ 無収縮モルタルを用い養生する際は、5℃以下は除雪マット対策、0℃以下は給熱が必要。 ☐ エポキシ樹脂を用い養生する場合、5℃以下の温度はエポキシ樹脂に含浸不良、硬化反応の遅れが発生させるため、給熱が必要。	☐ 型枠、鉄筋組立、コンクリート打設用の重機が必要。 ☐ 堰柱の規模が大きく、下流部は円形で傾斜している形状で木製型枠では施工困難で鋼製型枠が必要。 ☐ 1リフト1.5m標準で、Co打設・養生に時間を要する。 【冬期施工】 ☐ コンクリートの養生は、5℃以下の温度においてセメントの水和反応が阻害され、強度発現の遅れや初期凍害を受けるおそれがあるため給熱が必要。	☐ 重機、型枠が不要である。 ☐ 施工スペースの制約を受けず、少人数で施工を進めることができる。 【冬期施工】 ☐ モルタルの養生は、5℃以下の温度において含浸不良、硬化反応の遅れが発生させるため給熱が必要。	☐ 鉄筋を躯体に組み込むためのはつりや溝切を行う必要がある。 ☐ 重機、型枠が不要である。 ☐ 施工スペースの制約を受けず、少人数で施工を進めることができる。 【冬期施工】 ☐ モルタルの養生は、5℃以下の温度において含浸不良、硬化反応の遅れが発生させるため給熱が必要。
施工日数 (1 堰柱)	100 H ×	150 H ×	36 H ○	55 H △
維持管理	定期的な塗装の塗り替えが必要である。 △	長期にわたりメンテナンスがいらず、部分補修も容易である。 ○	長期にわたりメンテナンスがいらず、部分補修も容易である。 ○	長期にわたりメンテナンスがいらず、部分補修も容易である。 ○
増し厚	片側：無収縮モルタル30mm+鉄板10mm=t40mm	片側 t=250mm	片側 t=44mm	無し
土砂吐巾	5.00-0.04=4.96m わずかである。△	5.00-0.25=4.75m 狭くなり、排砂に影響する。×	5.00-0.044=4.96m わずかである。△	5.00m 変化なし。○
河積阻害率	河積阻害率=2.5% 無効河積幅内の増なので河積阻害率には影響しない。	河積阻害率=2.5% 無効河積幅内の増なので河積阻害率には影響しない。	河積阻害率=2.5% 無効河積幅内の増なので河積阻害率には影響しない。	河積阻害率=2.5% 無効河積幅内の増なので河積阻害率には影響しない。
直接工事費				
評 価	☐ 施工実績はあるが、堰柱のように複雑な構造物は施工が困難である。 ☐ 最も高価である。 ☐ 維持管理において、防食のための塗装(コスト・労力の増加が生じる。 ☐ 施工日数が長く、限られた工期での施工が困難である。 高価であること、施工が難しいことから不採用とする。	☐ 近年の施工実績はない。 ☐ 増し厚が厚く、土砂吐巾が狭くなることから、土砂吐機能に影響する。 ☐ 施工日数が最も長く、限られた工期での施工が困難である。 躯体幅の増加量が大きく、土砂吐機能への影響が懸念されるため不採用とする。	☐ 施工実績有。 ☐ 若干堰柱幅が増加する。 躯体幅は変化しないことが望ましい。よって不採用とする。	☐ 施工実績有。 ☐ 堰柱溝掘りがあるため施工日数が若干長くなる。 躯体幅は変化しない。採用する。
	△	×	△	○

※採用案の AT-P 工法は最大 48mm 躯体をはつり鉄筋を埋め込む。既設の鉄筋の被りは右表に示す通り 100mm 以上あるので、既設鉄筋と補強鉄筋が接触することはない。

H26 鬼怒川中部地区施設機能診断調査・耐震性能調査業務

中性化深さ測定試験結果

施設名	調査位置	中性化深さ (mm)	鉄筋かぶり (mm)	中性化残り (mm)	備考
佐貫頭首工	堰柱 T1-2	2.5	67.0	64.5	
佐貫頭首工	堰柱 T1-3	2.9	103.0	100.1	3号堰柱
佐貫頭首工	堰柱 T1-4	5.7	147.0	141.3	4号堰柱
佐貫頭首工	堰柱 T1-5	4.0	151.0	147.0	5号堰柱

2.9 堰柱の鉄筋補強量

(1) レベル1地震動 補強量の算出（曲げ応力対策/鉄筋埋設工）

3号堰柱はレベル1地震動発生時に曲げ応力が許容値を上回ることが判明した。
 よって、曲げ応力の対策として、堰柱が増厚せず、河積阻害率も増加させない、「鉄筋埋設工」を採用し、曲げ耐力を向上させる。
 その結果、下表の通り、「堰柱下部はD13を10本、堰柱上部はD13を2本」埋設させる結果となった。

3号堰柱曲げ応力に対する鉄筋補強量

部材		σ_{ca} (N/mm2)	σ_{sa} (N/mm2)	D13	1.267	cm2		堰軸方向 空虚 曲げ照査															
				引張鉄筋	有効長さ	引張鉄筋	有効長さ	I端								J端							
				As1(cm2)	d1(cm)	As2(cm2)	d2(cm)	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査	Mz (kN・m)	σ_c (N/mm2)	σ_c / σ_{ca}	照査	σ_s (N/mm2)	σ_s / σ_{sa}	照査		
3号堰柱	堰柱下部	16.50	205.00	0	145	0	145	8320.9	3.9	0.238	OK	168.3	0.821	OK	-8629.9	4.1	0.247	OK	177.2	0.864	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	8023.5	3.8	0.233	OK	165.4	0.807	OK	-8329.0	4.0	0.242	OK	174.4	0.851	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	7871.2	4.1	0.246	OK	195.6	0.954	OK	-8026.7	4.1	0.251	OK	201.1	0.981	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	7725.5	4.0	0.245	OK	195.5	0.954	OK	-7880.9	4.1	0.250	OK	201.2	0.981	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	7432.5	3.9	0.237	OK	187.7	0.915	OK	-7752.2	4.1	0.247	OK	199.3	0.972	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	7172.9	3.8	0.232	OK	184.8	0.901	OK	-7432.5	4.0	0.241	OK	194.4	0.948	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	6852.3	3.7	0.226	OK	179.5	0.876	OK	-7172.9	3.9	0.236	OK	191.6	0.935	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	6287.7	3.5	0.213	OK	169.6	0.828	OK	-6852.3	3.8	0.233	OK	191.8	0.936	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	5722.9	3.3	0.201	OK	160.4	0.783	OK	-6287.7	3.6	0.221	OK	183.5	0.895	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	5160.7	3.1	0.188	OK	150.4	0.733	OK	-5722.9	3.4	0.208	OK	174.3	0.850	OK		
	堰柱上部	16.50	205.00	10	145	10	145	4604.9	2.9	0.174	OK	139.4	0.680	OK	-5160.7	3.2	0.195	OK	164.2	0.801	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	4060.5	2.9	0.178	OK	163.3	0.797	OK	-4604.9	3.3	0.202	OK	196.1	0.956	OK		
		16.50	205.00	10	145	10	145	3533.3	2.6	0.161	OK	147.5	0.720	OK	-4060.5	3.1	0.185	OK	180.8	0.882	OK		
	門柱下部	16.50	205.00	2	145	2	145	3025.4	2.4	0.143	OK	131.2	0.640	OK	-3533.3	2.8	0.168	OK	164.8	0.804	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	2638.8	2.9	0.178	OK	165.4	0.807	OK	-3025.4	3.4	0.205	OK	202.8	0.989	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	2270.6	2.7	0.166	OK	156.3	0.762	OK	-2638.8	3.2	0.195	OK	196.4	0.958	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	1908.4	3.1	0.188	OK	141.0	0.688	OK	-2270.6	3.7	0.225	OK	184.2	0.898	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	1568.7	2.5	0.153	OK	109.0	0.532	OK	-1908.4	3.1	0.189	OK	149.3	0.729	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	1251.5	2.6	0.158	OK	125.2	0.611	OK	-1568.7	3.4	0.203	OK	185.9	0.907	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	959.0	2.1	0.129	OK	91.6	0.447	OK	-1251.5	2.9	0.176	OK	153.2	0.748	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	-811.0	1.9	0.115	OK	75.4	0.368	OK	-959.0	2.3	0.141	OK	107.8	0.526	OK		
	門柱上部	16.50	205.00	0	145	0	145	-475.6	1.0	0.063	OK	22.5	0.110	OK	811.0	2.2	0.132	OK	99.6	0.486	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	-326.2	0.6	0.033	OK	6.5	0.032	OK	475.6	1.0	0.059	OK	27.3	0.133	OK		
		16.50	205.00	0	145	0	145	-211.3	0.3	0.021	OK	2.4	0.012	OK	324.5	0.6	0.038	OK	14.7	0.072	OK		

(2) レベル2地震動 補強量の算出（せん断応力対策/鉄筋挿入工）

(a) 3号堰柱（上下流方向）

3号堰柱上下流方向の耐震補強に必要な鉄筋量及び施工量を下表に示す。

3号堰柱上下流方向の鉄筋補強量

部位	要素 番号	I端	J端	部材長	基部からの 高さ	せん断 不足量	有効長		補強量計算									
							d	d-d'	γb	鉄筋 降伏強度	斜引張鉄 筋°	補強量 Aw/a	配置間隔 a	必要鉄筋 断面積Aw	使用 鉄筋径	寄与率 β aw	鉄筋 断面積	必要 鉄筋本数 本
							m	m		N/mm2		mm2/mm	mm	mm2			mm/本	
3 号 堰 柱	11900	11901	11001	1.087	1.087	0.00	11.060	10.960	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11901	11900	11902	0.013	1.100	0.00	11.060	10.960	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11902	11002	11900	0.475	1.575	0.00	11.060	10.960	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11004	11004	11003	0.300	1.875	0.00	10.805	10.705	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11006	11006	11005	0.418	2.293	0.00	10.662	10.562	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11078	11008	11978	0.436	2.729	0.00	10.368	10.268	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11008	11978	11007	0.307	3.036	0.00	10.517	10.417	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11010	11010	11009	0.714	3.750	0.00	10.138	10.038	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11012	11012	11011	0.500	4.250	0.00	9.895	9.795	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11014	11014	11013	1.015	5.265	0.00	9.592	9.492	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11016	11016	11015	0.743	6.008	0.00	9.241	9.141	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11018	11018	11017	0.743	6.751	0.00	8.943	8.843	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11020	11020	11019	0.749	7.500	0.00	8.645	8.545	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	11023	11023	11022	0.600	8.100	284.49	6.758	6.658	1.100	345.0	90.000	0.154	600.0	92.620	D16	0.880	198.600	1
	11025	11025	11024	0.600	8.700	260.45	6.518	6.418	1.100	345.0	90.000	0.147	600.0	87.915	D16	0.880	198.600	1
	12091	11911	11026	0.276	8.976	379.57	5.170	5.070	1.100	345.0	90.000	0.269	600.0	161.532	D25	0.810	506.700	1
	12092	11027	11912	0.276	9.252	317.65	5.170	5.070	1.100	345.0	90.000	0.225	600.0	135.181	D25	0.810	506.700	1
	11029	11029	11028	0.708	9.960	602.04	4.918	4.818	1.100	345.0	90.000	0.449	600.0	269.336	D25	0.810	506.700	1
	11031	11031	11030	0.630	10.590	642.36	4.650	4.550	1.100	345.0	90.000	0.507	600.0	303.912	D25	0.810	506.700	1
11033	11033	11032	0.630	11.220	657.84	4.398	4.298	1.100	345.0	90.000	0.548	600.0	329.070	D25	0.810	506.700	1	
11035	11035	11034	0.640	11.860	515.76	4.144	4.044	1.100	345.0	90.000	0.456	600.0	273.811	D25	0.810	506.700	1	
11037	11037	11036	0.640	12.500	391.19	3.888	3.788	1.100	345.0	90.000	0.369	600.0	221.352	D25	0.810	506.700	1	
11038	11038	11037	0.475	12.975	149.18	4.000	3.900	1.100	345.0	90.000	0.137	600.0	82.049	D16	0.880	198.600	1	
11039	11039	11038	0.475	13.450	0.00	4.000	3.900	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0	

3号堰柱上下流方向の施工量

部位	鉄筋径	高さ方向の挿入間隔	挿入列（堰軸方向）	備考
堰柱下部	対策不要	対策不要	対策不要	-
堰柱上部	D16	600mm	1列	先端斜めカット
門柱下部	D25	600mm	1列	先端斜めカット
門柱上部	D16	600mm	1列	先端斜めカット

(b) 3号堰柱堰軸方向

3号堰柱堰軸方向の耐震補強に必要な鉄筋量及び施工量を下表に示す。

3号堰柱堰軸方向の鉄筋補強量

部位	要素 番号	I端	J端	部材長 m	基部から の高さ m	せん断 不足量 kN	有効長		補強量計算									
							d	d-d'	γb	鉄筋 降伏強度 N/mm ²	斜引張鉄 筋 °	補強量 Aw/a mm ² /mm	配置間隔 a mm	必要鉄筋 断面積Aw mm ²	使用 鉄筋径	寄与率 β_{aw}	鉄筋 断面積 mm ² /本	必要 鉄筋本数 本
3号 堰柱	306	3901	306	0.375	0.375	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	307	307	3902	0.375	0.750	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	308	3075	307	0.200	0.950	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	309	308	3075	0.200	1.150	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	310	309	308	0.400	1.550	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	311	3095	309	0.325	1.875	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	312	310	3095	0.418	2.293	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	313	311	310	0.743	3.036	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	314	312	311	0.743	3.779	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	315	313	312	0.743	4.522	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	316	314	313	0.743	5.265	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	317	315	314	0.743	6.008	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	318	316	315	0.743	6.751	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	319	317	316	0.749	7.500	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	320	318	317	0.600	8.100	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	321	319	318	0.600	8.700	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	322	320	319	0.630	9.330	71.96	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.188	600.0	113.080	D16	0.880	198.600	1
	323	321	320	0.630	9.960	42.78	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.112	600.0	67.226	D16	0.880	198.600	1
門柱下部	324	322	321	0.630	10.590	43.88	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.115	600.0	68.954	D16	0.880	198.600	1
	325	323	322	0.630	11.220	70.44	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.184	600.0	110.691	D16	0.880	198.600	1
	326	324	323	0.360	11.580	41.57	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.109	600.0	65.324	D16	0.880	198.600	1
	327	325	324	0.920	12.500	35.19	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.092	600.0	55.299	D16	0.880	198.600	1
	328	326	325	0.475	12.975	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	329	327	326	0.475	13.450	0.00	1.400	1.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0

3号堰柱堰軸方向の施工量

部位	鉄筋径	高さ方向の挿入間隔	挿入列（堰軸方向）	備考
堰柱下部	対策不要	対策不要	対策不要	-
堰柱上部	対策不要	対策不要	対策不要	-
門柱下部	D16	600mm	1列	先端斜めカット
門柱上部	対策不要	対策不要	対策不要	-

(c) 4号堰柱堰軸方向

4号堰柱堰軸方向の耐震補強に必要な鉄筋量及び施工量を下表に示す。

4号堰柱堰軸方向の鉄筋補強量

部位	要素 番号	I端	J端	部材長 m	基部から の高さ m	せん断 不足量 kN	有効長		補強量計算										必要 鉄筋本数 本
							d m	d-d' m	γ_b	鉄筋 降伏強度 N/mm2	斜引張鉄 筋 °	補強量 Aw/a mm2/mm	配置間隔 a mm	必要鉄筋 断面積Aw mm2	使用 鉄筋径	寄与率 β_{aw}	鉄筋 断面積 mm2/本		
4号堰柱	406	4901	406	0.465	0.465	747.93	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.143	600.0	685.603	D25	0.810	506.700	2	
	407	407	4902	0.464	0.929	827.04	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.264	600.0	758.120	D25	0.810	506.700	2	
	408	4075	407	0.021	0.950	779.56	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.191	600.0	714.597	D25	0.810	506.700	2	
	409	408	4075	0.300	1.250	743.66	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.136	600.0	681.688	D25	0.810	506.700	2	
	410	409	408	0.200	1.450	764.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.167	600.0	700.333	D25	0.810	506.700	2	
	411	4095	409	0.425	1.875	699.88	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.069	600.0	641.557	D25	0.810	506.700	2	
	412	410	4095	0.331	2.206	559.65	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.855	600.0	513.013	D25	0.810	506.700	2	
	413	411	410	0.756	2.962	349.89	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.535	600.0	320.733	D25	0.810	506.700	1	
	414	412	411	0.756	3.718	697.86	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.066	600.0	639.705	D25	0.810	506.700	2	
	415	413	412	0.756	4.474	546.11	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.834	600.0	500.601	D25	0.810	506.700	2	
	416	414	413	0.756	5.230	312.67	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.478	600.0	286.614	D25	0.810	506.700	1	
	417	415	414	0.756	5.986	90.10	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.138	600.0	82.592	D25	0.810	506.700	1	
	418	416	415	0.756	6.742	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D25	0.810	506.700	0	
	419	417	416	0.758	7.500	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D25	0.810	506.700	0	
	420	418	417	0.600	8.100	219.93	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.336	600.0	201.603	D25	0.810	506.700	1	
	421	419	418	0.600	8.700	126.30	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.193	600.0	115.775	D25	0.810	506.700	1	
	422	420	419	0.760	9.460	742.40	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.134	600.0	680.533	D25	0.810	506.700	2	
門柱下部	423	421	420	0.760	10.220	662.50	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	1.012	600.0	607.292	D25	0.810	506.700	2	
	424	422	421	0.760	10.980	557.50	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.852	600.0	511.042	D25	0.810	506.700	2	
	425	423	422	0.600	11.580	411.79	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.629	600.0	377.474	D25	0.810	506.700	1	
門柱上部	426	424	423	0.170	11.750	303.66	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.464	600.0	278.355	D25	0.810	506.700	1	
	427	425	424	1.225	12.975	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D25	0.810	506.700	0	
	428	426	425	0.475	13.450	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D25	0.810	506.700	0	

4号堰柱堰軸方向の施工量

部位	鉄筋径	高さ方向の挿入間隔	挿入列（堰軸方向）	備考
堰柱下部	D25	600mm	2列	先端斜めカット
堰柱上部	D25	600mm	1列	先端斜めカット
門柱下部	D25	600mm	2列	先端斜めカット
門柱上部	対策不要	対策不要	対策不要	-

(d) 5号堰柱堰軸方向

5号堰柱堰軸方向の耐震補強に必要な鉄筋量及び施工量は下表の通りである。

5号堰柱堰軸方向の鉄筋補強量

部位	要素 番号	I端	J端	部材長 m	基部からの高さ m	せん断 不足量 kN	有効長		補強量計算									
							d	d-d'	γb	鉄筋 降伏強度 N/mm2	斜引張鉄 筋 °	補強量 Aw/a mm2/mm	配置間隔 a mm	必要鉄筋 断面Aw mm2	使用 鉄筋径	寄与率 βaw	鉄筋 断面 mm/本	必要 鉄筋本数 本
							m	m										
5号 堰柱	506	5901	506	0.445	0.445	216.80	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.331	600.0	198.733	D32	0.750	794.200	1
	507	507	5902	0.444	0.889	314.51	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.481	600.0	288.301	D32	0.750	794.200	1
	508	508	507	0.361	1.250	321.71	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.492	600.0	294.901	D32	0.750	794.200	1
	510	509	508	0.200	1.450	565.15	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.863	600.0	518.054	D32	0.750	794.200	1
	512	510	509	0.425	1.875	48.13	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.074	600.0	44.119	D32	0.750	794.200	1
	513	511	510	0.331	2.206	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	514	512	511	0.756	2.962	82.33	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.126	600.0	75.469	D32	0.750	794.200	1
	515	513	512	0.756	3.718	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	516	514	513	0.756	4.474	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	517	515	514	0.756	5.230	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	518	516	515	0.756	5.986	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	519	517	516	0.756	6.742	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	520	518	517	0.758	7.500	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	521	519	518	0.600	8.100	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	522	520	519	0.600	8.700	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D32	0.750	794.200	0
	523	521	520	0.760	9.460	87.55	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.134	600.0	80.254	D16	0.880	198.600	1
	524	522	521	0.740	10.200	33.61	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.051	600.0	30.809	D16	0.880	198.600	1
	525	523	522	0.780	10.980	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	526	524	523	0.850	11.830	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	527	525	524	0.670	12.500	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
門柱上部	528	526	525	0.475	12.975	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0
	529	527	526	0.475	13.450	0.00	2.400	2.300	1.100	345.0	90.000	0.000	600.0	0.000	D16	0.880	198.600	0

5号堰柱堰軸方向の施工量

部位	鉄筋径	高さ方向の挿入間隔	挿入列（堰軸方向）	備考
堰柱下部	D32	600mm	1列	先端斜めカット
堰柱上部	対策不要	対策不要	対策不要	-
門柱下部	D16	600mm	1列	先端斜めカット
門柱上部	対策不要	対策不要	対策不要	-

2.10 補強施工図


堰柱鉄筋挿入工/埋設工 (3号堰柱)

正面図 (上流側)
S=1:100


横断面
S=1:100

鉄筋挿入工法 断面図


門柱上部断面図 (A-A断面)
S=1:25




門柱下部断面図 (B-B断面)
S=1:25



堰柱上部断面図 (C-C断面)
S=1:25




A T P工法断面図 (D-D断面)
S=1:25




堰柱鉄筋挿入工(4号堰柱)

S=1:100

正面図




横断面




堰柱鉄筋挿入工(5号堰柱)

S=1:100

正面図



横断面



3. ゲートの耐震照査

3.1 既設ゲートの耐震照査

既設ゲートの耐震照査をH31年度業務に行っている。

全体的に、当時の基準においても、許容値を超過している（黄色着色箇所）ことが判明したため、すべてのゲートを更新する。

(1) 既設土砂吐ゲート

1. 照査結果まとめ

佐賀県営工1号・2号土砂吐ゲート耐震照査まとめ										
計算項目		完成図書	常時	レベル1	レベル2-1	レベル2-2		備 考		
扉体形式		鋼製ローラゲート								
幹径φ×有効高		W5m×H3.75m								
設計水深		外水4.25m / 内水0.0m								
地震時設計深		外水3.65m / 内水0.0m								
設計荷重		K=0	K=0	K=0.19	K=0.70	K=0.896				
設計荷重 (kN)	埋砂重	2.0m								
	静水圧(動水圧)	436.7412	44.52t	436.852	432.208	716.008		824.934	地震時は動埋砂追加	
	埋砂	26.6832	2.7t	75.63	75.63	75.63		75.63		
	地震荷重			7.456	27.468	35.159				
	合計	463.424		512.482	515.293	819.106		935.723		
主桁	曲げ応力度(Max.)	$\frac{82.698}{843\text{kg/cm}^2}$	< 1150	246.67 > 120x1.0=120	256.13 > 120x1.5=180	357.36 > 120x1.5=180	386.23 > 120x1.5=180	4桁部		
	せん断応力度(Max.)	$\frac{73.6731}{751\text{kg/cm}^2}$	< $\frac{88.29}{0.9t/cm^2}$	78.50 > 70x1.0=70	81.01 < 70x1.5=105	120.74 > 70x1.5=105	135.28 > 70x1.5=105	3桁部		
	たわみ度	1/1069	< 1/800	1/76 > 1/800	-	-	-	3桁部		
	曲げ応力度(穴無)	$\frac{21.386}{218\text{kg/cm}^2}$	< 120	60.47 < 120x1.05=120	33.34 < 120x1.5=180	100.97 < 120x1.5=180	127.03 < 120x1.5=180	完成図書に計算無		
縦桁	せん断応力度(穴無)	$\frac{21.386}{218\text{kg/cm}^2}$	< $\frac{21.386}{218\text{kg/cm}^2}$	87.17 > 70x1.0=70	82.82 < 70x1.5=105	147.11 > 70x1.5=105	171.57 > 70x1.5=105	3桁部		
	合成応力度(穴無)	-	-	162.64 > 120x1.1=132	147.27 < 180x1.1=198	274.08 > 180x1.1=198	323.18 > 180x1.1=198	完成図書に記載有		
	曲げ応力度(穴有)	$\frac{21.386}{218\text{kg/cm}^2}$	< 120	120.70 > 120x1.0=120	87.88 < 120x1.5=180	197.84 > 120x1.5=180	240.01 > 120x1.5=180	常時のみ照査		
	せん断応力度(穴有)	-	-	76.18 > 70x1.0=70	99.38 < 70x1.5=105	147.11 > 70x1.5=105	171.57 > 70x1.5=105			
	合成応力度(穴有)	-	-	178.82 > 120x1.1=132	193.27 < 180x1.1=198	322.59 > 120x1.1=132	381.98 > 180x1.1=198			
	曲げ応力度(Max.)	$\frac{89.663}{914\text{kg/cm}^2}$	$\frac{112.815}{1150\text{kg/cm}^2}$	211.08 > 120x1.0=120	218.99 > 120x1.5=180	334.58 > 120x1.5=180	381.41 > 120x1.5=180			
	横桁	曲げ応力度	$\frac{82.110}{837\text{kg/cm}^2}$	$\frac{112.815}{1150\text{kg/cm}^2}$	44.53 < 120x1.0=120	45.95 < 120x1.5=180	68.49 < 120x1.5=180	76.73 < 120x1.5=180	完成図書案 に記載なし	
せん断応力度		-	-	23.24 < 70x1.0=70	23.98 < 70x1.5=105	35.75 < 70x1.5=105	40.05 < 70x1.5=105			
縦桁	曲げ応力度	-	-	34.18 < 120x1.0=120	34.96 < 120x1.5=180	55.02 < 120x1.5=180	62.72 < 120x1.5=180	完成図書案 に記載なし		
	せん断応力度	-	-	6.95 < 70x1.0=70	7.11 < 70x1.5=105	11.19 < 70x1.5=105	12.76 < 70x1.5=105			
主ローラ	接触応力度	$\frac{4.876}{49.7\text{kg/cm}^2}$	$\frac{4.905}{60\text{kg/cm}^2}$	1110.08 > 981.000	1131.20 < $\frac{981x1.5}{=1471.5}$	1266.24 < $\frac{981x1.5}{=1471.5}$	1309.87 < $\frac{981x1.5}{=1471.5}$			
主ローラ軸	曲げ応力度	-	-	84.90 < 160.0	89.84 < 160x1.5=240	126.00 < 160x1.5=240	139.49 < 160x1.5=240			
	せん断応力度	-	-	19.12 < 90x1.0=90	20.23 < 90x1.5=135	28.38 < 90x1.5=135	31.42 < 90x1.5=135			
ブッシュ	ブッシュの歪	$\frac{19.130}{195\text{kg/cm}^2}$	$\frac{24.525}{250\text{kg/cm}^2}$	19.63 < 45x1.0=45	20.77 < 45x1.5=68.5	29.14 < 45x1.5=68.5	32.25 < 45x1.5=68.5			
戸当り	ローラ踏面板厚 (mm)	-	-	0 < 10.348	0 < 10.545	0 < 11.804	0 < 12.210	踏面板無し		
	ローラレール底面におけるコンクリート 応力度の分布長さ	-	-	0.77m < 1.91/2=0.96m	0.77m < 1.91/2=0.96m	0.77m < 1.91/2=0.96m	0.77m < 1.91/2=0.96m			
	ローラレールの 曲げ応力度	$\frac{65.727}{670\text{kg/cm}^2}$	< $\frac{117.72}{1200\text{kg/cm}^2}$	99.43 < 120x1.0=120	105.25 < 120x1.5=180	147.62 < 120x1.5=180	163.43 < 120x1.5=180			
	ローラレールの せん断応力度	-	-	59.60 < 70x1.0=70	63.06 < 70x1.5=105	88.45 < 70x1.5=105	97.91 < 70x1.5=105			
	ローラレール 底面フランジの 合成曲げ応力度	-	-	147.76 > 120x1.1=132	156.38 < 180x1.1=198	219.63 > 180x1.1=198	243.20 < 180x1.1=198			
	腹板に生ずる 局部応力度	-	-	795.50 > 180×1.0=180	830.79 > 180×1.5=270	1143.90 > 180×1.5=270	1258.97 > 180×1.5=270			
	コンクリートの 支圧応力度(kN)	-	-	1.47 < 5.9×1.0=5.9	1.56 < 5.9×1.5=8.85	2.18 < 5.9×1.5=8.85	2.41 < 5.9×1.5=8.85			
コンクリートの せん断応力度	-	-	0.25 < 0.4x1.0=0.4	0.26 < 0.4x1.5=0.6	0.36 < 0.4x1.5=0.6	0.40 < 0.4x1.5=0.6				

部：許容応力超過

(2) 既設 1 号洪水吐ゲート

1. 照査結果まとめ

佐賀県首工1号洪水吐ゲート照査まとめ										
計算項目	完成図書		常時		レベル1	レベル2-Ⅰ		レベル2-Ⅱ		備 考
扉体形式	鋼製ローラゲート									
純径間×有効高	W20m×H3.25m									
設計水深	外水3.75m / 内水0.0m									
地震時設計深	外水3.15m / 内水0.0m									
設計震度	K=0		K=0		K=0.19		K=0.70		K=0.862	
堆砂高	2.0m									
設計荷重 (kN)	静水圧(動水圧)	1353.78 (138t)	1355.006		1079.541	215.77	1367.122	784.941	1458.943	978.913
	堆砂	91.233 (9.3t)	302.52		302.52		302.52		302.52	
	地震荷重	-	-		48.461		178.542		219.862	
	合計	1445.013	1657.526		1646.292		2643.125		2960.238	
主桁	曲げ応力度(Max.)	73.565 < 113 749.9kg/cm ² < 1150kg/cm ²	97.281 < 120x1.0=120		96.623	< 120x1.5=180	155.127	< 120x1.5=180	173.739	< 120x1.5=180
	せん断応力度(Max.)	- < -	28.539 < 70x1.0=70		28.345	< 70x1.5=105	45.508	< 70x1.5=105	50.968	< 70x1.5=105
	たわみ度	1/835 < 1/800	1/846	/ 1/800	-	-	-	-	-	-
合成 主桁 応力	σ_s	-	-	113.973 < 120x1.1=132	115.379	< 180x1.1=196	178.433	< 180x1.1=196	194.072	> 180x1.1=196
端 縦 桁	曲げ応力度(穴無)	-	-	185.13 > 120x1.0=120	173.948	< 120x1.5=180	311.305	> 120x1.5=180	351.706	> 120x1.5=180
	せん断応力度(穴無)	-	-	84.813 > 70x1.0=70	89.798	< 70x1.5=105	121.343	> 70x1.5=105	131.289	> 70x1.5=105
	合成応力度(穴無)	-	-	236.332 > 120x1.1=132	233.343	> 180x1.1=196	375.610	> 180x1.1=196	418.817	> 180x1.1=196
	せん断応力度(穴有)	-	-	121.050 > 70x1.0=70	128.164	> 70x1.5=105	173.187	> 70x1.5=105	187.381	> 70x1.5=105
スキ ンプ レ ー ト	曲げ応力度(Max.)	23.662 < 113 241.2kg/cm ² < 1150kg/cm ²	55.639 < 120x1.0=120		52.568	< 120x1.5=180	77.685	< 120x1.5=180	90.501	< 120x1.5=180
縦 桁	曲げ応力度	20.7972 < 120.000 212kg/cm ² < 120.000	73.579 < 120x1.0=120		74.929	< 120x1.5=180	108.905	< 120x1.5=180	123.081	< 120x1.5=180
	せん断応力度	-	-	7.328 < 70x1.0=70	7.463	< 70x1.5=105	10.847	< 70x1.5=105	12.259	< 70x1.5=105
主 ロ ー ラ	接触応力度	4.748 < 5.886 48.4kg/cm ² < 60kg/cm ²	1136.100 > 981		1158.000	< 981x1.5 =1471.5	1280.200	< 981x1.5 =1471.5	1314.300	< 981x1.5 =1471.5
主 ロ ー ラ 軸	曲げ応力度	-	-	239.800 > 195	253.895	< 195x1.5 =292.5	343.085	> 195x1.5 =292.5	371.204	> 195x1.5 =292.5
	せん断応力度	-	-	39.361 < 112x1.0=112	41.675	< 112x1.5=168	56.315	< 112x1.5=168	60.930	< 112x1.5=168
ブ ッ シュ	ブッシュの面圧	18.933 < 24.525 193kg/cm ² < 250kg/cm ²	23.640 < 45x1.0=45		25.030	< 45x1.5=68.5	33.822	< 45x1.5=68.5	36.594	< 45x1.5=68.5
戸 当 り	ローラ踏面板厚 (mm)	-	-	0 < 19.074	0	< 19.440	0 < 21.492	0 < 22.063	踏面板無し	
	ローラレール底面に おけるコンクリート 応力度の分布長さ	-	-	0.912 > 1.25/2 =0.625m	0.912	> 1.25/2 =0.625m	0.912	> 1.25/2 =0.625m	0.912	> 1.25/2 =0.625m
	ローラレールの 曲げ応力度	65.727 < 113 670kg/cm ² < 1150kg/cm ²	152.732 > 120x1.0=120		161.656	< 120x1.5=180	218.456	> 120x1.5=180	236.358	> 120x1.5=180
	ローラレールの せん断応力度	-	-	108.302 > 70x1.0=70	114.668	> 70x1.5=105	154.949	> 70x1.5=105	167.649	> 70x1.5=105
	ローラレール 底面フランジの 合成曲げ応力度	-	-	219.645 > 120x1.0=120	232.619	> 120x1.5=180	314.319	> 120x1.5=180	340.086	> 120x1.5=180
	腹板に生ずる 局部応力度	-	-	1310.206 > 180×1.0 =180	1379.864	> 180×1.5=270	1810.768	> 180×1.5=270	1943.586	> 180×1.5=270
	コンクリートの 変圧応力度(kv)	-	-	2.148 < 5.9×1.0 =5.9	2.275	< 5.9×1.5 =8.85	3.074	< 5.9×1.5 =8.85	3.326	< 5.9×1.5 =8.85
	コンクリートの せん断応力度	-	-	0.505 > 0.4x1.0=0.4	0.535	< 0.4x1.5=0.6	0.723	> 0.4x1.5=0.6	0.763	> 0.4x1.5=0.6

部 : 許容応力超過

(3) 既設 2 号洪水吐ゲート

1. 照査結果まとめ

佐賀県首工2号洪水吐ゲート耐震照査まとめ									
計算項目		完成図書		常時	レベル1	レベル2		備 考	
扉体形式		横主桁式鋼製起伏ゲート							
純径間×有効高		W25m×H2.35m							
設計水深		外水2.85m / 内水0.0m							
地震時設計水深		外水2.25m / 内水0.0m							
設計震度		K=0		K=0	K=0.12		K=0.20		
堆砂高		2.35m							
起立時 θ=15° 設計荷重 (kN)	静水圧(動水圧)	1000.6kN	102.0t	1035.9kN	787.9kN	105.9kN	825.1kN	183.9kN	
	堆砂	163.3kN	16.7t	522.1kN	522.1kN	0.7kN	522.1kN	1.1kN	
	地震時慣性力	—	—	—	—	—	—	—	
	合計	1164.0kN	—	1558.0kN	1416.6kN	75.3kN	1532.2kN	—	
半閉時 θ=60° 設計荷重 (kN)	静水圧(動水圧)	—	—	1332.1kN	1822.1kN	75.3kN	1931.5kN	129.3kN	
	堆砂	—	—	170.0kN	170.0kN	—	170.0kN	—	
	地震時慣性力	—	—	—	2.2kN	—	3.7kN	—	
	合計	—	—	1502.1kN	2069.6kN	—	2234.5kN	—	
主桁 (半閉時)	曲げ応力度(Max.)	$\frac{50.818\text{N/mm}^2}{0.518\text{t/cm}^2}$	$< 1.035\text{t/cm}^2$	55.300	$< 120\text{x}1.0=120$	48.800	$< 120\text{x}1.5=180$	54.100	$< 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度(Max.)	—	—	31.100	$< 70\text{x}1.0=70$	27.400	$< 70\text{x}1.5=105$	30.400	$< 70\text{x}1.5=105$
	たわみ度	$\frac{1}{824}$ (0.0182m)	$< \frac{1}{600}$ (0.025m)	$\frac{1}{735}$	$> \frac{1}{800}$	$\frac{1}{833}$	$< \frac{1}{800}$	$\frac{1}{753}$	$> \frac{1}{800}$
主桁 (起立時)	曲げ応力度(Max.)	—	—	65.900	$< 120\text{x}1.0=120$	110.500	$< 120\text{x}1.5=180$	119.500	$< 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度(Max.)	—	—	31.100	$< 70\text{x}1.0=70$	62.000	$< 70\text{x}1.5=105$	67.100	$< 70\text{x}1.5=105$
	たわみ度	—	—	$\frac{1}{617}$	$> \frac{1}{800}$	$\frac{1}{368}$	$> \frac{1}{800}$	$\frac{1}{341}$	$> \frac{1}{800}$
縦桁 (半閉時)	曲げ応力度	—	—	144.400	$> 120\text{x}1.0=120$	242.100	$> 120\text{x}1.5=180$	261.800	$> 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度	—	—	28.400	$< 70\text{x}1.0=70$	47.600	$< 70\text{x}1.5=105$	51.500	$< 70\text{x}1.5=105$
縦桁 (起立時)	曲げ応力度	—	—	98.200	$< 120\text{x}1.0=120$	86.600	$< 120\text{x}1.5=180$	95.900	$< 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度	—	—	20.500	$< 70\text{x}1.0=70$	18.100	$< 70\text{x}1.5=105$	20.000	$< 70\text{x}1.5=105$
主ロ ー ラ 軸 (半閉時)	曲げ応力度(Max.)	$\frac{76.518\text{N/mm}^2}{780\text{kg/cm}^2}$	$\frac{112.815\text{N/mm}^2}{1150\text{kg/cm}^2}$	210.100	$> 120\text{x}1.0=120$	200.900	$> 120\text{x}1.5=180$	215.100	$> 120\text{x}1.5=180$
	曲げ応力度(Max.)	—	—	203.200	$> 120\text{x}1.0=120$	195.600	$> 120\text{x}1.5=180$	210.900	$> 120\text{x}1.5=180$
主ロ ー ラ 軸 (起立時)	曲げ応力度	$\frac{33.845\text{N/mm}^2}{345\text{kg/cm}^2}$	$\frac{112.815\text{N/mm}^2}{1150\text{kg/cm}^2}$	33.100	$< 120\text{x}1.0=120$	31.600	$< 120\text{x}1.5=180$	33.900	$< 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度	—	—	3.300	$< 70\text{x}1.0=70$	3.200	$< 70\text{x}1.5=105$	3.400	$< 70\text{x}1.5=105$
補助縦桁 (半閉時)	曲げ応力度	—	—	32.000	$< 120\text{x}1.0=120$	30.800	$< 120\text{x}1.5=180$	33.200	$< 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度	—	—	3.200	$< 70\text{x}1.0=70$	3.100	$< 70\text{x}1.5=105$	3.300	$< 70\text{x}1.5=105$
補助縦桁 (起立時)	曲げ応力度	$\frac{39.731\text{N/mm}^2}{405\text{kg/cm}^2}$	$\frac{112.815\text{N/mm}^2}{1150\text{kg/cm}^2}$	131.100	$> 120\text{x}1.0=120$	125.400	$< 120\text{x}1.5=180$	134.200	$< 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度	—	—	6.600	$< 70\text{x}1.0=70$	6.300	$< 70\text{x}1.5=105$	6.800	$< 70\text{x}1.5=105$
補助縦桁 (半閉時)	曲げ応力度	—	—	126.800	$> 120\text{x}1.0=120$	122.000	$< 120\text{x}1.5=180$	131.500	$< 120\text{x}1.5=180$
	せん断応力度	—	—	6.400	$< 70\text{x}1.0=70$	6.100	$< 70\text{x}1.5=105$	6.600	$< 70\text{x}1.5=105$
主ロ ー ラ 軸 (起立時)	接触応力度	$\frac{4.611\text{N/mm}^2}{47\text{kg/cm}^2}$	$\frac{5.396\text{N/mm}^2}{55\text{kg/cm}^2}$	568.400	< 574.000	—	—	—	常時のみ実施
	ブッシュの面圧	$\frac{4.611\text{N/mm}^2}{47\text{kg/cm}^2}$	$\frac{5.396\text{N/mm}^2}{150\text{kg/cm}^2}$	11.900	$< 23\text{x}1.0=45$	—	—	—	常時のみ実施
シリ ン ダ ー	ラムの曲げ応力度	$\frac{62.6\text{N/mm}^2}{638\text{kg/cm}^2}$	$\frac{112.815\text{N/mm}^2}{1150\text{kg/cm}^2}$	73.200	$< 120\text{x}1.0=120$	—	—	—	常時のみ実施
	シリンダー強度	$\frac{53.759\text{N/mm}^2}{548\text{kg/cm}^2}$	$\frac{101.500\text{N/mm}^2}{1035\text{kg/cm}^2}$	57.700	$< 120\text{d}0.9=108$	—	—	—	

部 : 許容応力超過

(4) 既設3号洪水吐ゲート

1. 照査結果まとめ




佐賀県宮工3号洪水吐ゲート耐震照査まとめ										
計算項目		完成図書		常時		レベル1		レベル2		備 考
扉体形式		横主桁式鋼製起伏ゲート								
扉径間×有効高		W25m×H1.85m								
設計水深		外水2.35m / 内水0.0m								
地震時設計水深		外水1.85m / 内水0.0m								
設計震度		K=0		K=0		K=0.12		K=0.20		
埋砂高		1.85m								
起立時 θ=15° 設計荷重 (kN)	静水圧(動水圧)	0.000kN	0t	699.499kN		497.850kN		66.872kN		524.383kN 116.653kN
	埋砂	0.000kN	0.00t	323.600kN		323.600kN				323.600kN
	地震時慣性力			1023.099kN		0.360kN				0.600kN
	合計	0.000kN		871.642kN		888.682kN				965.236kN
半開時 θ=60° 設計荷重 (kN)	静水圧(動水圧)	-	-	871.642kN		1160.752kN		46.907kN		1239.904kN 80.792kN
	埋砂	-	-	101.300kN		101.300kN				101.300kN
	地震時慣性力			1.206kN		2.009kN				2.009kN
	合計	-		972.942kN		1310.165kN				1424.005kN
主桁	曲げ応力度(Max.)	52.8N/mm2 0.538t/cm2	< 1.035t/cm2	63.500 < 120x1.0=120		52.400 < 120x1.5=180		58.400 < 120x1.5=180		
	せん断応力度(Max.)	-	-	28.300 < 70x1.0=70		23.400 < 70x1.5=105		26.100 < 70x1.5=105		
	たわみ度	1/600 (0.025m)	≦ 1/600' (0.025m)	1/504 > 1/800		1/611 > 1/800		1/548 > 1/800		支間長15m 地震時は参考
	曲げ応力度(Max.)	-	-	75.600 < 120x1.0=120		121.800 < 120x1.5=180		132.600 < 120x1.5=180		
(半開時)	せん断応力度(Max.)	-	-	33.700 < 70x1.0=70		54.300 < 70x1.5=105		59.100 < 70x1.5=105		
	たわみ度	-	-	1/424 > 1/800		1/263 > 1/800		1/242 > 1/800		支間長15m 地震時は参考
	曲げ応力度	-	-	95.400 < 120x1.0=120		78.800 < 120x1.5=180		87.800 < 120x1.5=180		
	せん断応力度	-	-	18.100 < 70x1.0=70		15.000 < 70x1.5=105		16.700 < 70x1.5=105		
(起立時)	曲げ応力度	-	-	139.700 > 120x1.0=120		225.100 > 120x1.5=180		245.100 > 120x1.5=180		
	せん断応力度	-	-	25.100 < 70x1.0=70		40.400 < 70x1.5=105		44.000 < 70x1.5=105		
(スキャンプレート)	曲げ応力度(Max.)	91.5N/mm2 933kg/cm2	< 112.8N/mm2 1150kg/cm2	215.900 > 120x1.0=120		200.400 > 120x1.5=180		214.900 > 120x1.5=180		
	曲げ応力度(Max.)	-	-	205.000 > 120x1.0=120		190.800 > 120x1.5=180		206.400 > 120x1.5=180		
(補助縦桁)	曲げ応力度	60.0N/mm2 612kg/cm2	< 112.8N/mm2 1150kg/cm2	122.400 > 120x1.0=120		113.600 < 120x1.5=180		121.900 < 120x1.5=180		
	せん断応力度	-	-	7.400 < 70x1.0=70		6.900 < 70x1.5=105		7.400 < 70x1.5=105		
(補助横桁)	曲げ応力度	-	-	116.200 < 120x1.0=120		108.200 < 120x1.5=180		117.000 < 120x1.5=180		
	せん断応力度	-	-	7.100 < 70x1.0=70		6.600 < 70x1.5=105		7.100 < 70x1.5=105		
主ローラ	接触応力度	4.022N/mm2 41kg/cm2	< 5.396N/mm2 55kg/cm2	559.800 < 574.000		- -		- -		常時のみ実施
ブッシュ	ブッシュの面圧	-	-	11.400 < 45x1.0=45		- -		- -		常時のみ実施
シリンダー	ラムの曲げ応力度	62.6N/mm2 638kg/cm2	< 112.8N/mm2 1150kg/cm2	61.300 < 120x1.0=120		- -		- -		常時のみ実施
	シリンダー強度	75.0N/mm2 765kg/cm2	< 101.5N/mm2 1035kg/cm2	46.800 < 120x0.9=108		- -		- -		

部 : 許容応力超過

3.2 ゲート改修形式



(1) 土砂ゲートの選定

佐貫頭首工 ゲート改修形式比較表


形 式	案－1 ローラーゲート	案－2 2段ゲート	案－3 フラップ付ゲート
工法略図			
開閉機	機械式（ワイヤーロープ式）	機械式（ワイヤーロープ式）	機械式（ワイヤーロープ式）
工法の特徴	一般的なローラーゲート	上越による流量制御とした2段ゲート	上越による流量制御としたフラップ付ローラーゲート
放流量の管理	- 扉体の下越で放流を行う。 - 下越の放流は流量の管理が難しく、ゲート操作はcm単位が限界であり、放流量管理の精度は低い。	- 上段扉を下方に下げることにより、上越で放流を行う。 - 水位に対して一定の越流水深になるように上段扉の開度を操作することにより放流量をほぼ一定に管理でき、放流量管理の精度が高い。	- フラップを下流に傾けることにより、上越で放流を行う。 - 水位に対して一定の越流水深になるようにフラップの開度を操作することにより放流量をほぼ一定に管理でき、放流量管理の精度が高い。
全体重量 (軽量順位)	既設ゲート重量とほぼ同じで堰柱への影響は現在と同程度である。	既設ゲート重量よりやや重い。堰柱への重量負担が増えるが、堰柱の補強で対応可能である。	最も重い。堰柱の補強量が増え、施工困難な補強となる。
概算工事費（安価順位）	1 位	2 位	3 位
利点	一般的な形式であり、安価である。	維持流量の放流は上越により行ない、流量管理が容易で精度が高い。	維持流量の放流は上越により行ない、流量制御や流量管理が容易である。
不利点	- 維持流量の放流は下越により行うが、放流量制御が難しい。 - 常に扉体下からの放流を行うため、底版の摩耗が懸念される。	扉体の定期的な点検が望ましい。	- 開閉器はフラップ用と本体ゲート用の2基必要であり、高価である。 - 扉体の定期的な点検が望ましい。
総合評価	安価であり、既設と同じ構造であるが、維持放流量の管理手法が改善されない。 ×	施設管理者から維持流量の管理が容易である構造とする要望がある。また、既設の堰柱を使用するため重量は極力増やさないことが求められる。よって、本案を採用する。 ○	荷重が大幅に増えるため、不採用とする。 ×

(2) 転倒ゲートの選定

転倒ゲートを更新する場合の形式の選定


形 式	油圧シリンダー式（横主桁・背面支持式）		SR 起伏ゲート	
工法略図				
構造	上下部に横主桁を配置した桁構造の扉体を背面の油圧シリンダーで支持する転倒堰。		鋼製扉体と袋体(空気袋)により構成。袋体に圧縮空気を送り込むことにより、鋼製扉体を起立させる。	
扉体材質	鋼製（再塗装費用を含む）とステンレス製を比較し、ステンレス製を採用	○	鋼製（再塗装費用を含む）とステンレス製を比較し、ステンレス製を採用	○
扉体表面の構造	フラットである。扉体の補強は背面の桁で行っている。	○	リブと呼ばれる補強材（板）が楕状に配置され、フラットでない。リブに支障が生じると扉体強度に影響する。 →リブ損傷の場合の対応は程度によるが、損傷部分の取り換えや、扉体更新。	△
維持管理	作動油の状態確認や油の漏れ有無確認。	△	コンプレッサーの結露排出、フィルター清掃、袋体状態確認等	△
参考耐用年数	扉体：40年、油圧シリンダー：30年、シリンダーパッキン：10年、水密ゴム：10年、油圧配管：20年、油圧ユニット：25年	－	扉体：40年、袋体：30年、水密ゴム：10年、空気配管：20年、コンプレッサー：25年	－
設計水深	扉体+0.5mで設計する。	○	扉体+0.5mで設計する。	○
温度変化	油は温度変化による体積変化はほとんど無いため、温度変化に伴う堰高変化はほとんどない。	○	空気は温度変化による体積変化が比較的大きい。外気温あるいは直射日光により内部温度が変化した場合、袋体内圧・堰高が変化することもある。ただし、全起立状態は自動制御で回復する。	△
堰高制御	全閉か全開かの制御で中間開度の制御は困難である。	△	全閉か全開かの制御で中間開度の制御は困難である。	△
設計堆砂厚	2号洪水吐ゲート：2.35m、3号洪水吐ゲート：1.85m	○	2号洪水吐ゲート：0.5m、3号洪水吐ゲート：0.5m	△
	堆砂による土圧が油圧シリンダーの駆動力以下であれば起立可能。現施設は扉体高と同等の高さを見込んでおり、堆砂に強い。		堆砂による土圧が袋体内圧以下であれば起立可能であるが、袋体内圧の上限より、0.5mの堆砂が限度である。	
環境面	油もれにより河川に油が流出する危険性有。	△	駆動は圧縮空気なので環境汚染の危険性は無い。	○
施工事例	(国)土器川潮止堰(幅 22.0m×高 2.08m-3 門)、(国)阿波井堰(幅 23.1m×高さ 2.6m-2 門)など	多	(国)ニケ領上河原堰(HB(SR 堰) b46.2m×h1.6m-5 門)、(県)稲吉堰(HB(SR 堰) b33.0m×h1.85m-3 門)など	少
故障事例	シリンダー可動部への砂噛み込みによる傷、シリンダーパッキンからの油漏れなど	－	重機接触による縦リブ変形の事例があるが、現在までの稼働でリブ損傷やその他の事故例はない。	－
全面更新費(既設撤去込み)	■■■■■		■■■■■	
全面更新費(既設撤去込み)	■■■■■		■■■■■	
計	■■■■■	△	■■■■■	○
総合評価	－		管理者聞き取りから、佐貫頭首工の管理の実態として現在まで転倒堰で堆砂したことはない。既設扉体表面の大きな変形も見られない。油もれによる環境汚染がない。経済的である。これらを重視し、本案を採用する。 ○	

3.3 ゲート改修設計図
(1) 1号土砂吐ゲート、2号土砂吐ゲート（ローラゲート）




158


1号洪水吐ゲート一般図



正面図 $S=1:100$
(外水側より見る)




側面図 S=1:100



設計 要 項	
形 式	ステンレス鋼製ローラゲート
門 数	1 門
経 径	20.000 m
有 効 高	3.250 m
設計水深	外水側 3.750 m (EL+253.750) 内水側 3.000 m (EL+253.000)
操作水深	開閉時
	外水側 3.750 m (EL+253.750) 内水側 3.000 m (EL+253.000)
	閉鎖時
	外水側 3.750 m (EL+253.750) 内水側 3.000 m (EL+253.000)
土砂堆高	2.000 m
水 密 方 式	前扉式水密ゴム
開 閉 速 度	0.300 m/min
開 閉 方 式	電動ワイヤロープ巻取り式 (2B・2D)
門扉取組高	EL+250.000
機 構	9.300 m
操 作 方 式	遠方操作及び自動操作
水 平 変 位	上下流向別 L1-1 0.10 L2-1 0.79 L3-1 0.82 (最大値)
設 計 基 準	ダム・堤防施設技術基準 (案)

(3) 2号洪水吐ゲート/3号洪水吐ゲート（転倒堰）



4. 施工・仮設計画

4.1 施工・仮設計画策定上の留意点


佐貫頭首工の仮設計画を策定するにあたり留意すべき点は下記の通りである。

(1) 計画取水水位について

佐貫頭首工の取水工下流は、発電所等があるため最大 42.0m³/s を取水する。取水量は期別で変化するが、取水水位は通年 YP. +253.15m で管理されている。よって、施工中であっても取水口の水位は計画取水水位である YP. +253.15m を維持する。

(2) 河川維持流量

河川維持流量は企業局開き取りにより、2.40m³/s であり、これを下流へ放流する必要がある。よって、取水庭の土砂吐から下流に河川維持流量である 2.40m³/s を放流する。



取水庭土砂吐ゲート位置図

4.2 施工・仮設計画（全体概要）

佐貫頭首工耐震工事は河川区域内及び河川保全区域内の工事であり、各年度に実施される工事は下表の通りである。

仮設計画		
施工年数	作業項目	仮設工
1 年目 準備工 管理棟進入路設置	(1) アクセス道路の整備	・町道 43 号線の管渠横断部拡幅
	(2) 倉庫、浄化槽、非常用発電装置移設、柵撤去	—
	(3) 鋼製枠設置箇所不陸整正	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・仮締切工（右岸下流）設置撤去
	(5) 管理棟進入路設置	—
2 年目 横構台工事 角落し門柱工 本体補強工 建築工事 鋼構造物製作工	(1) 横構台設置	・構台杭設置、構台組立
	(2) 角落し門柱工	・河川内進入路設置・撤去（右岸より）
	(3) 堰柱補強工 ・鉄筋挿入工、鉄筋埋設工	・仮締切工（左岸下流）（土嚢）設置撤去 ・仮締切工（左岸上流）（鋼製枠）設置撤去
	(4) 管理棟工事	—
	(5) 鋼構造物製作工 ・角落しの全戸溝鋼 ・土砂吐ゲート、操作盤	—
3 年目 土砂吐ゲート更新 鋼構造物製作工	(1) 土砂吐ゲート更新 ・既設土砂吐ゲート、油圧配管撤去 ・頂板スラブ部分撤去 ・土砂吐ゲート設置 ・電気設備工（一部仮配管配線）	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・仮締切工（左岸上流）（角落し）設置撤去 ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（左岸下流）（角ブロック）設置撤去 ・組立ヤード、クレーンヤードの造成撤去
	(2) 鋼製構造物製作工 ・1号洪水吐ゲート、操作盤 ・角落し扉体1号～3号	—
4 年目 1号洪水吐ゲート更新 鋼構造物製作工	(1) 1号洪水吐ゲート更新 ・既設1号洪水吐ゲート、油圧配管撤去 ・頂板スラブ部分撤去 ・1号洪水吐ゲート設置 ・電気設備工（一部仮配管配線）	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（左岸上流）（角落し）設置撤去 ・仮締切工（左岸下流）（土嚢）設置撤去 ・組立ヤード、クレーンヤードの造成撤去
	(2) 鋼製構造物製作工 ・2号、3号洪水吐ゲート、操作盤 ・取水門、制水門、排砂門開閉機 ・角落し扉体4号、5号	—

施工年数	作業項目	仮設工
5年目 2号、3号洪水吐ゲート更新 取水門柱補強工等 取水門、制水門、排砂門開閉機更新 鋼構造物製作工	(1) 2号、3号洪水吐ゲート更新 ・既設2号・3号洪水吐ゲート、油圧配管撤去 ・2号・3号洪水吐ゲート設置 ・空気配管工（一部仮配管） (2) 取水門駆体補強工等 ・鉄筋挿入工 ・操作台拡張 (3) 取水門、制水門、排砂門開閉機更新	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（右岸上流）（鋼製枠）設置撤去 ・仮締切工（右岸下流）（土嚢）設置撤去 ・門柱側部は大型土のう締切、掘削埋め戻し等 ・足場工、支保工 ・ゲート支保工（チェーン） ・足場工
	(4) 鋼構造物製作工 ・1号洪水吐管理橋、階段	—
6年目 1号洪水吐管理橋、階段更新	(1) 1号洪水吐管理橋更新 ・既設1号洪水吐管理橋撤去 ・新管理橋設置 ・電気配線、油圧配管本設 (2) 階段更新 ・既設階段撤去 ・新階段設置 ・電気配線、油圧配管本設	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（左岸上流）（角落し）設置撤去 ・仮締切工（左岸下流）（土嚢）設置撤去 ・クレーンヤードの造成撤去
7年目 旧施設撤去 横構台撤去 復旧	(1) 旧施設撤去 ・管理棟撤去 ・非常用発電装置、油圧配管撤去 ・浄化槽撤去 (2) 横構台撤去 (3) 復旧 ・柵、門扉復旧 ・アクセス道路の復旧（町道43号線の管渠横断部復旧）	— — —

4.3 施工・仮設計画（詳細）

4.3.1 1年目（準備工、管理棟進入路設置）

施工年数	作業項目	仮設工
1年目 準備工 管理棟進入路設置	(1) アクセス道路の整備	・町道43号線の管渠横断部拡張
	(2) 倉庫、浄化槽、非常用発電装置移設、柵撤去	—
	(3) 鋼製枠設置箇所不陸整正	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・仮締切工（右岸下流）設置撤去
	(5) 管理棟進入路設置	—

＜頭首工近辺の概況＞


佐貫頭首工は北側の国道461号（舟生バイパス）と南側の県道77号（宇都宮舟生高德線）とでほぼ幅員5m以上の道路により接続され、通常の工事用車両の通行には支障がない（下図ピンク色のルート）。ただし、中間の町道43号線のコルゲート暗渠横断部が狭いため、拡張を行う（図中①）。河川内の作業のための車両は右岸側の県道77号線からの河川内進入路を利用する（図中②）左岸側には河川内への進入路は無い。



佐貫頭首工周辺の道路状況

(1) アクセス道路の整備（町道 43 号線の管渠横断面部拡幅）

町道 43 号線のコルゲート横断面部は全幅 3.5m（有効幅員 2.5m）と狭いため、これを全幅 6.0m（有効幅員 5 m）に拡幅する。構造は大型土のう案、EPS 案、土砂案について検討したが、本道路は工事初年から最終年の 7 年目まで使用することから、土のうや敷鉄板などの仮設的なものではなく、盛土と舗装により経年に耐える構造として土砂案を採用した（次ページ表参照）。拡幅は内陸側に行うことで、工事年毎の撤去が必要ないようにする。ただし、内陸側の用地地権者は現段階では不明であるので、調査、確認が必要である。下記に標準断面を示す。




拡幅工の構造について比較検討した。
長期の車両通行に耐えるよう路体、舗装、ガードレールを築造する必要があるため、「土砂」案を採用する。

町道43号線 拡幅工の比較

工 法	大型土のう	EPS	土 砂
適用箇所	道路拡幅		
概 略 図			
概 要	現地発生土を使用した大型土のうである。	盛土部分の一部を発砲スチロール(EPS)を用いる工法で、軽量化や作業効率を向上させる工法である。	盛土により路体を築造し、道路を拡幅する。
特 徴	土木の仮設工事に一般的に使用される。	軽量なので、構造物への荷重軽減や設置撤去作業の効率化等が期待できる。	長期的な使用に耐える一般的な道路拡幅工法である。
留意点	設置数が多いと、設置撤去に作業時間を要する。	比較的大規模な擁壁工事の背面等で荷重軽減や作業期間短縮に使用するには適しているが、反対に小規模な現場には向かない。	仮設的な工法に比べると施工日数を要する。
単位体積重量(湿潤)	18kN/m3	0.3kN/m3	18kN/m3
単位体積重量(水中)	9kN/m3	-	9kN/m3
施工性	重量が重いためEPSに比べ劣る	軽く、人力で施工できる。	一般的な道路拡幅工事である
日当り施工量	80袋／日（ドライ）	54m3／日	230m3／日
	3年	40年	40年
拡幅一式当り経済性 (直接工事費)	■■■■■	■■■■■	■■■■■
適用性	本現場は施工量が少ないため作業効率は重要でなく、施工も容易であるが、大型土のうの耐用年数が短いため、再度作り直しが必要となるため不採用とする。	工事費が高いため不採用とする。	全工事完了までの7年間で使用することを考慮し、長期の車両通行に耐えるよう路体、舗装、ガードレールを築造する必要があるため、本案を採用する。
総合評価	×	×	○


(2) 頭首工地点の仮設



1) 次年度に行う鋼製枠設置箇所の不陸整正

次年度は角落し門柱工事と堰柱補強工事を行うが、上流締切は鋼製枠（大型土の中詰め）により行う。
その準備として、1年目に、鋼製枠を設置する範囲の基礎を極力平坦にする不陸整正の作業を行う。

河床部分の不陸整正は前もって、施設管理者によりゲートを開いて土砂のフラッシング作業を行っておき、ゲートは閉状態に戻した状態で、河床の凹部を水中コンクリートにより平坦化を行うもので、水中作業とする。



鋼製枠設置箇所の不陸整正

2) 河川内進入路

2号・3号洪水吐ゲート（転倒ゲート）の支保工設置・撤去作業と、鋼製枠設置箇所の不陸整正を行うため、頭首工下流に進入して作業を行う必要がある。

(a) 進入路の規格

(ア) 重機の選定

1年目工事に用いる重機は下記の通りである。

工種	機 種	機械規格	車 幅	余 裕	車幅+余裕
整地等の土砂運搬	ダンプトラック	10 t	2.50m	左右 0.5m	3.5m
掘削作業等	0.8m ³ バックホウ		3.0m	〃	4.0m
資材運搬	トラック	10 t	2.50m	〃	3.10m
0.8m ³ バックホウや仮 設資材運搬	低床式セミトレーラー 30 t 積	30 t	2.99m	〃	4.0m
土嚢の設置等	オールテレーン クレーン	25 t	3.00m	〃	4.0m

(イ) 縦断勾配


勾配は工事に用いる機種の中で最も登坂能力が劣る高床式セミトレーラーに合わせ、「輸送マニュアル（日本橋梁建協会）H20.P168」に示された5%を採用する。

3. 高床式トレーラー


道 路 状 況	走 行		出 発（再発進）	
	乾 燥 路 面	湿 潤 路 面	乾 燥 路 面	湿 潤 路 面
砂・石質の道	スリッ プ	スリッ プ	エン ス ト	エン ス ト
新しく敷いた砂利道	9 %以下	平坦路のみ	エンスト・スリップ	エンスト・スリップ
良好な粗石コンクリート舗装	1 7 %以下	7 %以下	1 4 %以下	5 %以下
良好平滑なアスファルト舗装	1 4 %以下	5 %以下	1 2 %以下	3 %以下

(ウ) 車道幅員

(2車線の場合)



(1車線の場合)



計画交通機種による車道幅員の決定方法

「計画設計基準 農道 H17.3」P186

代表車両 土砂等運搬の代表的規格・・・ダンプトラック 10 t 積級：幅員 2.5m
「土地改良工事積算基準 土木工事 R 4」 P 779

農業機械等の幅員と高さ

名 称	幅員(m)	高さ(m)	名 称	幅員(m)	高さ(m)
乗用車	1.7	2.0	ディスクハロー (マウント)	2.3	
大型トラック (58.8kN以上)	2.5	3.8	ライムソフ (700L級) (マウント)	3.5	
小型トラック (19.6kN)	1.7	2.8	ロールベア	1.7	2.4
軽自動車 (軽トラック)	1.6	2.0	ファームワゴン (自走式、牽引式)	2.0	2.5
耕うん機 (3.7kW未満)	0.6		スピードスプレーヤ (400L)	0.9~1.1	2.0
〃 (3.7kW以上)	0.8		〃 (500~1000L)	1.5	2.0
乗用トラクタ (22.1kW未満)	1.3	2.0	コーンハーベスタ (自走式、牽引式)	2.4	3.7
〃 (22.1kW級)	1.7	2.0			
〃 (36.8kWを超える)	2.3	2.8	フォーレージハーベスタ (自走式、牽引式)	2.4~3.1	3.6
コンバイン (2条)	1.6	2.0	ポテトハーベスタ (牽引式)	3.0	3.0
〃 (3、4条)	1.7	2.0	〃 (自走式)	2.5	3.0
〃 (5条)	2.0	2.7	田植機 (4条)	1.6	1.5
〃 (6条)	2.3	2.7	〃 (5条)	1.9	1.5
〃 (58.8kW級)	2.3	2.0	〃 (6条)	2.2	1.6
〃 (88.3kW級)	3.8	2.9	〃 (8条)	2.2	1.7
自転車	1.0		水田用栽培管理ビークル	2.0	1.8
トラクタ (牽引式)	1.9	1.3	汎用いも類収穫機	2.2	2.8
ドリルシダ (マウント)	3.0		風筒式防除機 (歩行型)	1.0	
鎮圧ローラ (牽引式)	2.4		果樹用管理ビークル	0.9	
マニュアルスプレッド (自走式、牽引式)	2.0	2.8	小型クローラ運搬車	0.6	1.0
プラウ	2.5				

注) 農業機械等の幅員が2.5mを超える機種により車道の幅員を決定する場合は、車両制限令により幅2.5mを超える車両が規制を受けることとなるため、一般交通の用に供する(道路交通法の適用を受ける)農道においては、幅員の決定根拠として使用しないものとする。

「計画設計基準 農道 H17.3」 P187

車道幅員=2.50+0.30×2=3.1m → 3.5m

○路肩

車道幅員	(単位：m)											
	歩道等を設けない場合						歩道等を設ける場合					
	一般部		橋梁部		トンネル部		一般部		橋梁部		トンネル部	
6.5	標準	特例	標準	特例	標準	特例	標準	特例	標準	特例	標準	特例
6.0	1.00	0.50	0.75	0.50	0.50	—	0.50	0	0.50	0.25	0.50	0.25
5.5	0.75	0.50	0.75	0.50	0.50	—	0.50	0	0.50	0.25	0.50	0.25
5.0以下	0.50	0.25	0.50	0.25	0.50	0.25	0.50	0	0.50	0.25	0.50	0.25

- 注1) 特例とは、地形の状況、周辺地域の特性、経済性等の理由により必ずしも標準値とすることが地域住民等の意向に合致しない区間において適用する場合で、この欄に掲げる値に縮小することができる。
- 2) 歩道等とは、歩道、自転車道及び自転車歩行者道のことをいう。
- 3) 橋梁部とは、延長50m以上の橋梁をいう。
- 4) 特例値の0.25mは、構造令の適用を受ける道路にあっては0.5mに読み替えて適用すること。
- 5) 歩道等を設ける場合の一般部の特例0mについては、区画線の設置を考慮し0.25mを確保することが望ましい。


「計画設計基準 農道 H17.3」 P187

路肩=0.5m

○標準断面

全幅員=3.50+0.50×2=4.50m

以上より標準断面を以下に示す。




一般仮設道路 標準断面図

3) 仮締切工 (右岸下流)

河川内への作業車両の進入は2号、3号洪水吐ゲート下流までとし、右岸下流を締切り、ゲート下流に作業ヤードを設ける。

右岸下流締切は、みお筋側(左側)に大型土のうを積み、ポンプ排水を行う。これにより下流全体をドライにし、整地(土砂による平坦化)することで作業ヤードを設ける。洪水が予想される場合には、事前に撤去・退避することで対応するものとし、大きな盛土等は行わない。


下流への維持流量は作業範囲で水流の乱れが極力生じないように、取水庭排砂門から放流する。



1年目 準備工 仮設平面図

4) 土のう作成ヤード


右岸側の固定堰下流周辺は、平時はドライであり、土のう材料の礫も豊富である。県道77号線からの既設道路もあり、河川内への進入は容易である。そのため、右岸側の固定堰下流を土のう作成ヤードとして使用する。本ヤードは土のう作成等の作業のための一時占用を行うもので、全体的な整地は行わない。整地や不陸整正は作業状況に応じて必要最低限とする。



土のう作成ヤード 仮設平面図

5) 河川維持流量の放流について

下流への維持流量は上流側の作業範囲で水流の乱れが極力生じないように、取水庭排砂門から放流する（2年目～5年目も同様）。



取水庭排砂管 平面縦断面図


上図に示すように、排砂管内は自由水面を持つ流れとなり、上流の排砂ゲートで流量制御が可能で、不等流計算の結果、上流の取水庭排砂ゲートの開度を 0.27m とすることで河川維持流量 2.4m³/s を流下させることが可能である。

(3) 管理棟進入路設置

管理棟は電動化による設備増の設置スペース確保のため、更新が必要であるが、現管理棟位置はスペースが狭く、同位置での更新が困難なため、位置を変えて更新する。

計画位置は、関係機関との協議等により、取水庭を挟んで反対側の高台上とした。高台上へは車両が上れる進入路の設置が必要である。

管理棟本体の工事は次年度を計画しているが、その準備として、本年度では建築予定地への進入路設置工事を行う。



建築工事 平面図

4.3.2 2年目（横構台設置、角落し門柱工、堰柱補強工、管理棟工事）

施工年数	作業項目	仮設工
2年目	(1)横構台設置	・構台杭設置、構台組立
横構台工事	(2)角落し門柱工	・河川内進入路設置・撤去（右岸より）
角落し門柱工	(3)堰柱補強工	・仮締切工（左岸下流）（土嚢）設置撤去
本体補強工	・鉄筋挿入工、鉄筋埋設工	・仮締切工（左岸上流）（鋼製枠）設置撤去
建築工事	(4)管理棟工事	—
鋼構造物製作工	(5)鋼構造物製作工	—
	・角落しの全戸溝鋼	
	・土砂吐ゲート、操作盤	


<2年目仮設工の概要>

2年目は角落し門柱工、堰柱補強工、管理棟工事を行う。また、管理スペース横に、工事が完了する7年目まで使用する、作業横構台（横構台と呼ぶ）を設置する。維持流量は取水庭排砂門から土砂吐放流工への流路に切り替える。左岸下流側は先行大型土のうを魚道直上流付近に積み、ポンプ排水を行うことで、ドライにする。左岸上流は鋼製枠で締切る。また、左岸下流を大型土のうで洪水位以上に積み、工事範囲を守る。

それらの作業のために右岸側固定堰下流を土のうの作成ヤードに使用し、また、工事範囲までの河川内進入路を設ける。



仮設平面図



171

油圧クレーン65 t 使用

①ARハンマー $\phi 650\text{mm}$ (7.0 t)
②中間ロッド L=9.0m (3.0 t)

合計10.0 t

11,450

9,000

感圧油圧配管
トラフ

$\nabla 255.00$

取水位 253.15




観測位置 (m)	観測時刻 (時)	観測深度 (m)	観測値
0.0	10:00	0.0	0.0
0.5	10:05	0.5	0.5
1.0	10:10	1.0	1.0
1.5	10:15	1.5	1.5
2.0	10:20	2.0	2.0
2.5	10:25	2.5	2.5
3.0	10:30	3.0	3.0
3.5	10:35	3.5	3.5
4.0	10:40	4.0	4.0
4.5	10:45	4.5	4.5
5.0	10:50	5.0	5.0
5.5	10:55	5.5	5.5
6.0	11:00	6.0	6.0
6.5	11:05	6.5	6.5
7.0	11:10	7.0	7.0
7.5	11:15	7.5	7.5
8.0	11:20	8.0	8.0
8.5	11:25	8.5	8.5
9.0	11:30	9.0	9.0
9.5	11:35	9.5	9.5
10.0	11:40	10.0	10.0
10.5	11:45	10.5	10.5
11.0	11:50	11.0	11.0
11.5	11:55	11.5	11.5
12.0	12:00	12.0	12.0
12.5	12:05	12.5	12.5
13.0	12:10	13.0	13.0
13.5	12:15	13.5	13.5
14.0	12:20	14.0	14.0
14.5	12:25	14.5	14.5
15.0	12:30	15.0	15.0
15.5	12:35	15.5	15.5
16.0	12:40	16.0	16.0
16.5	12:45	16.5	16.5
17.0	12:50	17.0	17.0
17.5	12:55	17.5	17.5
18.0	13:00	18.0	18.0
18.5	13:05	18.5	18.5
19.0	13:10	19.0	19.0
19.5	13:15	19.5	19.5
20.0	13:20	20.0	20.0
20.5	13:25	20.5	20.5
21.0	13:30	21.0	21.0
21.5	13:35	21.5	21.5
22.0	13:40	22.0	22.0
22.5	13:45	22.5	22.5
23.0	13:50	23.0	23.0
23.5	13:55	23.5	23.5
24.0	14:00	24.0	24.0
24.5	14:05	24.5	24.5
25.0	14:10	25.0	25.0
25.5	14:15	25.5	25.5
26.0	14:20	26.0	26.0
26.5	14:25	26.5	26.5
27.0	14:30	27.0	27.0
27.5	14:35	27.5	27.5
28.0	14:40	28.0	28.0
28.5	14:45	28.5	28.5
29.0	14:50	29.0	29.0
29.5	14:55	29.5	29.5
30.0	15:00	30.0	30.0
30.5	15:05	30.5	30.5
31.0	15:10	31.0	31.0
31.5	15:15	31.5	31.5
32.0	15:20	32.0	32.0
32.5	15:25	32.5	32.5
33.0	15:30	33.0	33.0
33.5	15:35	33.5	33.5
34.0	15:40	34.0	34.0
34.5	15:45	34.5	34.5
35.0	15:50	35.0	35.0
35.5	15:55	35.5	35.5
36.0	16:00	36.0	36.0
36.5	16:05	36.5	36.5
37.0	16:10	37.0	37.0
37.5	16:15	37.5	37.5
38.0	16:20	38.0	38.0
38.5	16:25	38.5	38.5
39.0	16:30	39.0	39.0
39.5	16:35		


66

H鋼杭の設置範囲は礫や凝灰岩であるため、それらに対応できる工法にする必要がある。主な工法を以下に示す。これらのうち、比較的低振動、低騒音のARハンマー工法を用いる。

杭設置後の処理は、構造計算の結果、砂埋めでは支持力が得られなかったため、モルタル充填とする。そのため引抜きは困難であり、地盤面から1 m程度以上は掘削撤去し、それ以深は残置する。

杭設置工法比較表

比較項目	ダウンザホールハンマ工法 リーダオーガ式(A工法)	大口径ボーリングマシン工法 通称B・H	ARハンマ工法
工事姿勢図			
工法概要	・クレーンにリーダ・オーガ減速機を取り付け、ダウンザホールハンマの打撃により硬質地盤を掘削する工法。	・大口径ボーリングマシンを使用し、トリコンビットの回転で硬質地盤を削り取りながら掘削する工法。	・ボーリングマシンを使用し、クレーンで吊り下げたARハンマの超高周波での打撃により硬質地盤を掘削する工法。 ・排土を圧縮空気により行うことで産業廃棄物の処理が不要。また、圧縮空気て孔壁を固め、掘削後の崩落を防ぐ。
ビット形状			
機械設備 (主要)	・ダウンザホールハンマ ・ラフタークレーン(掘削用) ・リーダオーガ減速機 ・相判クレーン(杭建込用) ・エアコンプレッサ ・発電機	・トリコンビット ・大口径ボーリングマシン ・相判クレーン(杭建込用) ・水槽 ・ベントナイトミキサ マッドスクリーン ・グラウトポンプ サイドポンプ ・発電機	・ARハンマ ・ボーリングマシン ・相判クレーン ・エアコンプレッサ ・発電機
特徴 振動・騒音	・振動 騒音の発生あり	・低振動 低騒音 規制値内	・低振動 低騒音 規制値内
施工速度	・早い	・遅い	・早い
施工ヤード	・2台のクレーンで施工 掘削用1台 建て込み用1台	・1台のクレーンで施工 建て込み用	・1台のクレーンで施工 掘削・建て込み兼用
作業半径	・機械が重いので、あまり遠くは施工できない	・機械が軽量の為、遠くの施工ができる(別途足場必要)	・機械が軽量の為、遠くの施工ができる。
排土方法	・圧縮空気での排土 ・一般残土で処理	・ベントナイト泥水での排土 ・産業廃棄物で処理	・圧縮空気での排土 ・一般残土で処理
その他	・機械組立解体が必要 ・重心がリーダ上部になるため移動時に転倒の恐れ ・組立解体時高所作業あり	・やぐらの組立解体が必要 ・組立解体時高所作業あり	・機械組立解体が容易 ・高所作業なし
環境	△	△	◎
経済性	◎	△	◎
工程	◎	△	◎
総合評価	○	△	◎



横構台 完成一般図

- (2) 河川内進入路
堰柱補強工等の河川内作業を行うために、河川内への進入路を設置する。
- (ア) 重機の選定
堰柱鉄筋挿入工及び角落し門柱工に用いる重機は下記の通りである。

工種	機 種	機械規格	車 幅	余 裕	車幅+余裕
整地等の土砂運搬	ダンプトラック	10 t	2.50m	左右 0.5m	3.5m
掘削等	0.8m ³ バックホウ		3.0m	〃	4.0m
資材運搬	トラック	10 t	2.50m	〃	3.10m
0.8m ³ バックホウや資材運搬	低床式セミトレーラー 30 t 積	30 t	2.99m	〃	4.0m
土嚢の設置等	オールテレーン クレーン	25 t	3.00m	〃	4.0m

- (イ) 縦断勾配
1年目と同様に、勾配は工事に用いる機種の中で最も登坂能力が劣る高床式セミトレーラーに合わせ、「輸送マニュアル(日本橋梁建協会)H20.P168」に示された5%を採用する。
- (ウ) 車道幅員
1年目と同様に以下のとおりとする。
全幅員=4.50m

(3) 仮締切工

堰柱補強工等の河川内作業を行うため、左岸側の土砂吐ゲートと1号洪水吐ゲートの上下流を締切り、ドライにする必要がある。なお、仮締切作業を行う前に、下流の維持流量の放流を魚道と土砂吐ゲートから、取水庭の排砂門からの放流に切り替える。

(ア) 左岸下流のドライ化

河川維持流量を取水庭排砂門から土砂吐放流工への放流にすることで、下流の水深は概ね2 m以下と想定される。

そのため、魚道付近で先行して大型土のうを2段積み、ポンプ排水を行うことでゲート下流側をドライにすることが可能と考えられる。その上で作業に必要な範囲を整地することで下流の作業ヤードとする。ドライにするため、平水位以上にする必要は無い。

なお、下流の作業ヤードについては、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容するものとする。

(イ) 左岸上流の締切

左岸上流は、落水せず、取水を止めないことが条件であることから、既設ゲートは全閉の状態、水がある状態である。そのため、上流の締め切り作業は、横構台や、下流のヤードができた後に、既設ゲート背面から、クレーンと潜水作業員により行うものとする。

仮締切の構造は、「案1：鋼製枠（土砂中詰め）＋コンクリートブロック基礎」、「案2：鋼製枠（大型土のう中詰め）＋コンクリートブロック基礎」及び「案3：角コンクリートブロック」の比較検討を行った。その結果、「案2：鋼製枠（大型土のう中詰め）＋コンクリートブロック基礎」を採用した。


平坦でない上流エプロン部分はあらかじめ工場で作成したコンクリートブロック基礎を設置することでレベルにし、その上に鋼製枠を置き、大型土のうの中詰めする工法である。

2年目 頭首工上流の締め切り方法の比較


締切方法	案1:鋼製枠(土砂中詰め)+コンクリートブロック基礎	案2:鋼製枠(大型土の中詰め)+コンクリートブロック基礎	案3:角コンクリートブロック
条件	- ゲート下流は、維持流量を取水庭排砂門から放流し、工事範囲について大型土のうとポンプにより排水を行うことで、早期にドライにすることができる。そのため、下流の作業はドライを想定して計画する。 - ゲート上流について、本工事年度は導水幹線以下の調査のため、断水(落水)が予定されているが、変更の可能性もあることから、断水は考慮せず、水中施工を前提とする。締切の設置撤去作業は横構台と、全閉した既設ゲートの下流からクレーンで実施する。 4月1日からは上流ダムの放流も本格化し、農業用水の取水が始まるので、流れが早くなり、水中作業が困難になる。安全を考慮すると上流の締切撤去は3月末までに行う必要があり、これを超える案は不採用とする。		
断面図			
締切構造	軽量鋼矢板、H鋼、タイロッドで鋼製枠を作成し、内部を土砂で埋めた鋼製枠で締め切る。下はレベルでないと設置できないためあらかじめ作成した分割コンクリートブロックを組み合わせ台を造る。	H鋼と止水矢板で鋼製枠を作成し、内部を大型土のうで埋めた鋼製枠で締め切る。下はレベルでないと設置できないためあらかじめ作成した分割コンクリートブロックを組み合わせ台を造る。	角ブロックを隙間なく敷き詰め、遮水シートを挟みこむことで締切る。
メリット	- ほぼ止水できる可能性が高い。 - 他頭首工での水中施工の実績もある。	- ほぼ止水できる可能性が高い。 - 他頭首工での水中施工の実績もある。 - 中詰めを大型土のうとすることで、土砂に比べて作業効率良く、撤去も確実にできる。	- 隙間なく敷き詰め、遮水シートを挟むことで止水が期待できる。 - 水中施工は可能である。 - 枠が無いため設置撤去の作業性は良い。
デメリット	水中施工では既設ゲート下流からのクレーン(クラムシェル)による作業となり、鋼製枠への土砂の投入や撤去時の土砂の排除について、計算上は比較的短期間で完了するが、実際には作業が困難で時間を要する可能性もある。特に土砂の完全な排除は難しく、排除しきれずに下流への土砂流出が懸念される。	- 大型土のうの中詰めなので、隙間が生じ、他案に比べ、やや安定重量が小さい。滑動に対しての安全性を確保するため、背面に斜材を設置する。 - 大型土のうの荷重が枠に伝わるよう留意が必要である。	- 水中での遮水シートの正確な敷設が難しい。 - 大量の角コンクリートブロックが必要で、丁寧に隙間なく敷き詰める必要がある。 - 各ブロックが接する面や、遮水シートの敷設不良が漏水の原因となり、多くの箇所でも漏水する可能性がある。
施工の確実性	土砂の撤去作業や作業工程に不確実性がある。 △	設置、撤去の作業や止水性の確実性は高い。 ○	漏水が発生した場合の対応に不確実性がある。 △
上流側締切施工日数(供用)	13日	17日	22日
河川内作業完了予定日	3/16 ○	3/24 ○	3/29 ○
上流締切設置撤去直接工事費概算	■■■■■	■■■■■	■■■■■
適用	土砂の撤去作業が完遂できるか不明、よって不採用とする。 ×	最も施工の確実性が高い。河川内作業は3月末に完了するため、本案を採用する。 ○	多くの箇所でも漏水する可能性もある。不採用とする。 ×

(ウ)工事範囲の締め切り

角落し門柱工事と堰柱補強工事を行う工事範囲は「工事施工期間の過去5ヶ年間の時刻最大流量による水位」以上で締め切り、洪水から守るものとする。不等流計算より、上流は鋼製枠により水深約3.6m以上、下流は上流の締め切りが完成後、大型土のうで水深約3m以上で締切るものとする。



2年目 仮設平面図



2年目 仮設縦断面図

(5)足場工 (堰柱鉄筋挿入工、鉄筋埋設工)


1) 鉄筋挿入工

(ア)堰軸方向

堰柱のせん断補強のため、3～5号堰柱の堰軸方向(河川横断方向)に鉄筋挿入工を行う。鉄筋挿入工は躯体に孔を開け、鉄筋を挿入し、モルタルで固定する工法である。

鉄筋挿入工の足場は鉄筋長+1m以上の幅が望ましい。堰軸方向の足場幅は枠組足場(1.2m)の組み合わせを考慮し、下表の通り決定した。

		堰軸方向		
耐震補強 施工堰柱	設置場所	挿入鉄筋長	足場幅	躯体との間隔
3号堰柱	P2, P3 堰柱間	1.3m	枠組 4m (2セット)	0.5m
4号堰柱	P4, P5 堰柱間	2.3m	枠組 6m (3セット)	0.5m
5号堰柱	P4, P5 堰柱間	2.3m	枠組 6m (3セット)	0.5m



堰柱鉄筋挿入工 足場工

(4) 土のう作成ヤード


1年目と同様に、右岸側の固定堰下流周辺を土のう作成ヤードとして使用する(1年目参照)。

(イ) 上下流方向

上下流方向の鉄筋挿入は3号堰柱のみ必要である。最も長い堰柱上部は、上下流の両方向から施工する。その上の上部の門柱部は上流部から施工する。足場の幅は、堰軸方向のように十分な確保することが難しいため、鉄筋を継ぐものとして2.4mは確保する。

上下流方向

耐震補強	施工堰柱	挿入方向	設置場所	挿入鉄筋長	足場幅	躯体との間隔
3号堰柱	門柱	上流から	P3 上流	3.9~5.3m	枠組 2.4m (2セット)	0.5m
	堰柱上部	上流から	P3 上流	4.1m	枠組 2.4m (2セット)	0.5m
		下流から	P3 下流	3.8~4.1m	単管傾斜足場 2.4m	0.5m



3号堰柱の足場工


2) 鉄筋埋設工

3号堰柱のみ堰軸方向の曲げ補強として、鉄筋埋設工が必要である。鉄筋埋設工は堰柱の表面をはつり縦方向に鉄筋を埋設する工法である。鉄筋挿入工の後に工事を行うものとして、挿入工の足場を使用する。(上図参照)


(6) 管理棟工事

管理棟は電動化による設備増の設置スペース確保のため、更新が必要であるが、現管理棟位置はスペースが狭く、同位置での更新が困難なため、取水庭を挟んで反対側の高台上とする。


基礎は支持層まで約9mと深く、上の層は転石を含む盛土層や礫層なので、通常の打ち込み杭や中掘杭では施工が困難であることから、場所打ちコンクリート杭（全周回転式オールケーシング工法）とした。



管理棟 配置平面図



管理棟断面図



全周回転式オールケーシング工法 施工手順図

4.3.3 3年目（土砂吐ゲート更新工事）

施工年数	作業項目	仮設工
3年目 土砂吐ゲート更新 鋼構造物製作工	(1)土砂吐ゲート更新 ・既設土砂吐ゲート、油圧配管撤去 ・頂板スラブ部分撤去 ・土砂吐ゲート設置 ・電気設備工（一部仮配管配線） (2)鋼製構造物製作工 ・1号洪水吐ゲート、操作盤 ・角落し扉体1号～3号	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・仮締切工（左岸上流）（角落し）設置撤去 ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（左岸下流）（角ブロック）設置撤去 ・組立ヤード、クレーンヤードの造成撤去
		—


<3年目仮設工の概要>

3年目は土砂吐ゲートの更新を行う。維持流量は取水庭排砂門から土砂吐放流工への流路に切り替える。左岸側の土砂吐ゲート上流側は1号～3号角落しにより締切る。下流側は先行大型土のうを土砂吐放流工直上流付近に積み、ポンプ排水を行うことでドライにする。土砂吐ゲート直下流にコンクリートブロックを設置し、洪水から工事範囲を守る。また、クレーンヤードと組立ヤードを盛土で造成し、既設ゲートの撤去と更新ゲートの組立を同時並行で進め、組立作業完了後、速やかに吊り込み仕上げることで工事期間短縮を図る。

それらの作業のために右岸側固定堰下流を土のうの作成ヤードに使用し、また、工事範囲までの河川内進入路を設ける。



仮設平面図



(1) 河川内進入路

土砂吐ゲート更新等の河川内作業を行うために、河川内への進入路を設置する。

(ア) 重機の選定


土砂吐ゲート更新等に用いる重機は下記の通りである。

工種	機 種	機械規格	車 幅	余 裕	車幅+余裕
土砂運搬	ダンプトラック	10 t	2.50m	左右 0.5m	3.5m
掘削等	0.8m ³ バックホウ		3.0m	〃	4.0m
資材運搬	トラック	10 t	2.50m	〃	3.10m
0.8m ³ バックホウ や資材（仮設/ゲート）運搬	低床式セミトレーラー 30 t 積	30 t	2.99m	〃	4.0m
資材運搬	高床式セミトレーラー		2.99m	〃	4.0m
扉体、開閉機据付等	オールテレーン クレーン	100 t	3.00m	〃	4.0m

(a) オールテレーンクレーンの選定

最大重量				
作業	最大重量資材	重量	フック	合計
開閉機の設置	開閉機	13 t	0.65t	13.7 t

3年目の工事でトレーラーが吊り上げる最大重量は更新開閉機の13tであり、必要作業半径に対し、100tで設置可能である。



(イ) 縦断勾配

1年目と同様に、勾配は工事に用いる機種の中で最も登坂能力が劣る高床式セミトレーラーに合わせ、「輸送マニュアル(日本橋梁建協会)H20.P168」に示された5%を採用する。

(ウ) 車道幅員

1年目と同様に以下のとおりとする。


全幅員=4.50m

(2) 仮締切工


土砂吐ゲート更新等の河川内作業を行うため、左岸側の土砂吐ゲートと1号洪水吐ゲートの上下流を締切り、ドライにする必要がある。なお、仮締切作業を行う前に、維持流量の放流を取水庭排砂門から土砂吐放流工への流路に切り替える。

(ア) 左岸上流

左岸上流は、横構台から角落し扉体を吊り込み、潜水夫による水中施工で1号～3号角落し扉体を設置して締切る。



正面図



角落し構造図

(イ) 左岸下流のドライ化

河川維持流量を取水庭排砂門から土砂吐放流工への放流にすることで、下流の水深は概ね2m以下と想定される。

そのため、土砂吐放流工付近で先行して大型土のうを2段積み、ポンプ排水を行うことでゲート下流側をドライにすることが可能と考えられる。その上で作業に必要な範囲を整地することで下流の作業ヤードとする。ドライにするため、平水位以上にする必要は無い。

なお、下流の作業ヤードについては、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容する。

(ウ)左岸下流のクレーンヤード、組立ヤード

土砂吐ゲートの直下流にクレーンを設置するためのクレーンヤードを造成する。高さは下流隔壁高 250.5m+0.50=251.00mとする。
本ヤードは洪水位よりも低いので、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容する。


また、その直下流に扉体や開閉機を組み立てるための組立ヤードを盛土により造成する。これは洪水時でも資材が流されないように洪水時の水深約3.0m以上とする。構造は「大型土のう+現地発生土」と「大型土のう+EPS」を比較した。本現場は河川内で常時水があり、洪水時には流速2~4m/s程度の流れに耐え、工事範囲と資材置き場を守る必要がある。そのためには作業ヤード全体が重い方が良い。施工の効率よりも流水に対する安全性が重要である。そのため現地発生土による盛土を採用する（次ページ表参照）。

作業ヤード造成方法の比較


工 法	大型土のう+現地発生土	大型土のう+EPS
適用箇所	河川内盛土	
概 略 図		
概 要	現地発生土と大型土のうを使用して作業ヤードを造成する。	盛土部分の一部を発砲スチロール（EPS）にして作業ヤードを造成する。
特 徴	土木の仮設工事に一般的に使用される。	EPSは軽量なので、作業ヤード造成や撤去の作業期間が短くできる。
留意点	設置数が多いと、設置撤去に作業時間を要する。	軽量であるために湛水していたり、水流がある現場にが向かない。
単位体積重量(湿潤)	18kN/m3	0.3kN/m3
単位体積重量(水中)	9kN/m3	-
施工性	重量が重いためEPSに比べ劣る	軽量であるため設置撤去は容易である。
日当り施工量	370m3/日（盛土の施工量/ドライ施工）	54m3/日（EPS設置工）
耐用年数	3年（耐候性大型土嚢袋）	-
経済性 組立ヤード工事1式	■■■■■	■■■■■
適用性	本現場は河川内で常時水があり、洪水時には流速2~4m/s程度の流れに耐え、工事範囲と資材置き場を守る必要がある。そのためには作業ヤード全体が重い方が良い。施工の効率よりも流水に対する安全性が重要である。そのため通常の盛土を採用する。	施工の効率は良いが、流水に対する作業ヤード全体の安定性を重視し、採用しない。
総合評価	○	×

(エ) 工事範囲の締め切り

土砂吐ゲート更新を行う工事範囲は「工事施工期間の過去5ヶ年間の時刻最大流量による水位」以上で締め切り、洪水から守るものとする。不等流計算より、上流は鋼製枠により水深約3.6m以上、下流は角コンクリートブロックにより水深約3m以上で締切るものとする。



3年目 仮設平面図



3年目 仮設縦断面図

(3) 土のう作成ヤード


1年目と同様に、右岸側の固定堰下流周辺を土のう作成ヤードとして使用する（1年目参照）。

(4) 土砂吐ゲート他の配管配線工事

階段は6年目に更新予定である。

そのため、土砂吐ゲートや1号～3号洪水吐ゲートの更新後の配管・配線は、既設階段には設置せず、堰柱や仮設架台に這わせた仮配管・配線とする。

6年目の階段を更新後、本設の配管・配線を施工し、切り替える。



土砂吐ゲート 配管・配線図

4.3.4 4年目（1号洪水吐ゲート更新工事）

施工年数	作業項目	仮設工
4年目 1号洪水吐ゲート更新 鋼構造物製作工	(1) 1号洪水吐ゲート更新 ・既設1号洪水吐ゲート、油圧配管撤去 ・頂板スラブ部分撤去 ・1号洪水吐ゲート設置 ・電気設備工（一部仮配管配線）	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（左岸上流）（角落し）設置撤去 ・仮締切工（左岸下流）（土嚢）設置撤去 ・組立ヤード、クレーンヤードの造成撤去
	(2) 鋼構造物製作工 ・2号、3号洪水吐ゲート、操作盤 ・取水門、制水門、排砂門開閉機 ・角落し扉体4号、5号	—


＜4年目仮設工の概要＞

4年目は1号洪水吐ゲートの更新を行う。維持流量は取水庭排砂門から土砂吐放流工への流路に切り替える。左岸側の1号洪水吐ゲート上流側は3号～5号角落しにより締切る。下流側は先行大型土のうを土砂吐放流工直上流付近に積み、ポンプ排水を行うことでドライにする。1号洪水吐ゲート直下流に大型土のうを設置し、洪水から工事範囲を守る。また、クレーンヤードと組立ヤードを盛土で造成し、既設ゲートの撤去と更新ゲートの組立を同時並行で進め、組立作業完了後、速やかに吊り込み仕上げることで工事期間短縮を図る。

それらの作業のために右岸側固定堰下流を土のうの作成ヤードに使用し、また、工事範囲までの河川内進入路を設ける。



仮設平面図



184

(ア) 重機の選定

1 号洪水吐


工種	機 種	機械規格	車 幅	余 裕	車幅+余裕
土砂運搬	ダンプトラック	10 t	2.50m	左右 0.5m	3.5m
掘削等	0.8m ³ バックホウ		3.0m	〃	4.0m
資材運搬	トラック	10 t	2.50m	〃	3.10m
0.8m ³ バックホウ や資材（仮設/ゲート）運搬	低床式セミトレーラー 30 t 積	30 t	2.99m	〃	4.0m
資材運搬	高床式セミトレーラー		2.99m	〃	4.0m
扉体の設置等	オールテレーン クレーン	200 t	3.00m	〃	4.0m

(a) オールテ

最大重量

作業	最大重量資材	重量	フック	合計
扉体の設置	扉体	34 t	0.65t	34.7 t

4 年目の工



4年目施工縦断図

(イ)縦断勾配

1年目と同

(ウ)車道幅員

1 年目と同様に

全幅

(2) 仮締切工

1号洪水吐ゲート更新等の河川内作業を行うため、1号洪水吐ゲートの上下流を締切り、ドライにする必要がある。なお、仮締切作業を行う前に、維持流量の放流を取水庭排砂門から土砂吐放流工への流路に切り替える。

(ア) 1号洪水吐ゲート下流のドライ化


河川維持流量を取水庭排砂門から土砂吐放流工への放流にすることで、下流の水深は概ね 2 m 以下と想定される。

そのため、土砂吐放流工付近で先行して大型土のうを2段積み、ポンプ排水を行うことでゲート下流側をドライにすることが可能と考えられる。その上で作業に必要な範囲を整地することで下流の作業ヤードとする。ドライにするため、平水位以上にする必要は無い。

なお、下流の作業ヤードについては、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容するものとする。

(イ) 1号洪水吐ゲート上流の締切

上流は、既設ゲート閉の状態で、横構台及びドライにしたゲート下流から角落し扉体を吊り込み、潜水夫による水中施工で3号～5号角落し扉体を設置して締切る。



角落し構造図


(ウ) 下流のクレーンヤード、組立ヤード

1号洪水吐ゲートの直下流にクレーンを設置するためのクレーンヤードを盛土により造成する。高さは下流隔壁高 250.5m+0.50=251.00mとする。本ヤードは洪水位よりも低いので、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容する。


また、その直下流に扉体や開閉機を組み立てるための組立ヤードを盛土により造成する。これは洪水時でも資材が流されないように洪水時の水深約 3.0m以上とする。

(エ) 工事範囲の締め切り

1号洪水吐ゲート更新を行う工事範囲は「工事施工期間の過去5ヶ年間の時刻最大流量による水位」以上で締め切り、洪水から守るものとする。不等流計算より、上流は鋼製枠により水深約 3.6m以上、下流は大型土のうにより水深約 3m以上で締切るものとする。



4年目 仮設平面図



4年目 仮設縦断面図

(3) 土のう作成ヤード


1年目と同様に、右岸側の固定堰下流周辺を土のう作成ヤードとして使用する（1年目参照）。

(4) 1号洪水吐ゲートの電気配管配線工事

階段と1号洪水吐管理橋は6年目に更新予定である。

そのため、土砂吐ゲートや1号～3号洪水吐ゲートの更新後の配管・配線は、既設階段や既設管理橋には設置せず、堰柱や仮設架台に這わせた仮配管・配線とする。

6年目の1号洪水吐管理橋と階段を更新後、本設の配管・配線を施工し、切り替える。



土砂吐ゲート、1号洪水吐ゲート 配管・配線図

4.3.5 5年目（2号・3号洪水吐ゲート更新、取水門補強、付帯ゲート開閉機更新工事）

施工年数	作業項目	仮設工
5年目 2号・3号洪水吐ゲート更新 取水門柱補強工等 取水門、制水門、排砂門開閉機更新 鋼構造物製作工	(1) 2号・3号洪水吐ゲート更新 ・既設2号・3号洪水吐ゲート、油圧配管撤去 ・2号・3号洪水吐ゲート設置 ・空気配管工（一部仮配管） (2) 取水門躯体補強工等 ・鉄筋挿入工 ・操作台拡張 (3) 取水門、制水門、排砂門開閉機更新 (4) 鋼構造物製作工 ・1号洪水吐管理橋、階段	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（右岸上流）（鋼製枠）設置撤去 ・仮締切工（右岸下流）（土嚢）設置撤去 ・門柱側部は大型土のう締切、掘削埋め戻し等 ・足場工、支保工 ・ゲート支保工（チェーン） ・足場工 —


< 5年目仮設工の概要 >

5年目は2号・3号洪水吐ゲートの更新を行う。維持流量は通常の管理と同じ土砂吐ゲートと魚道から放流する。2号・3号洪水吐ゲート上流側は鋼製枠により締切る。下流側は先行大型土のうを、みお筋側（左側）に積み、ポンプ排水を行うことでドライにし、整地を行い作業ヤードとする（高盛土はしない）。作業ヤード下流に洪水時対応の大型土のうを設置する。ただし、進入路幅分は空けておき、洪水が予想される場合には、事前に作業車両や作業員が退避した上で、進入路部分の大型土のう積みを行い、工事範囲を守る。

それらの作業のために右岸側固定堰下流を土のうの作成ヤードに使用し、また、工事範囲までの河川内進入路を設ける。



仮設平面図



(1) 2号、3号洪水吐ゲート更新工事

1) 河川内進入路


2号、3号洪水吐ゲート更新工事に用いる重機は下表の通りである。

工種	機 種	機械規格	車 幅	余 裕	有効幅員
土砂運搬	ダンプトラック	10 t	2.50m	左右 0.5m	3.5m
掘削等	0.8m ³ バックホウ		3.0m	〃	4.0m
資材運搬	トラック	10 t	2.50m	〃	3.10m
0.8m ³ バックホウ や資材（仮設/ゲート）運搬	低床式セミトレーラー 30 t 積	30 t	2.99m	〃	4.0m
資材運搬	高床式セミトレーラー		2.99m	〃	4.0m
既設転倒ゲート 扉体撤去	オールテレーン クレーン	100 t	3.00m	〃	4.0m

(a) オールテレーンクレーンの選定

最大重量				
	最大重量資材	重量	フック	合計
既設転倒ゲート扉体撤去時	2号扉体撤去	22 t	0.65t	22.7 t
転倒ゲート扉体据付時	2号扉体	13.7 t	0.65t	14.4 t

5年目の工事でトレーラーが吊り上げる最大重量は既設撤去の 22 t であり、必要作業半径に対し、120 t クレーンで設置可能である。。



5年目施工縦断面図

(イ) 縦断勾配

1年目と同様に、勾配は工事に用いる機種の中で最も登坂能力が劣る高床式セミトレーラーに合わせ、「輸送マニュアル(日本橋梁建協会)H20. P168」に示された 5%を採用する。

(ウ) 車道幅員

1年目と同様に以下のとおりとする。

全幅員=4.50m

2) 仮締切工

2号、3号洪水吐ゲート更新等の河川内作業を行うため、2号、3号洪水吐ゲートの上下流を締切り、ドライにする必要がある。

(ア) 2号、3号洪水吐ゲート下流のドライ化

下流の水深は概ね 2 m 以下と想定される。

そのため、みお筋側（左側）に先行して大型土のうを2段積み、ポンプ排水を行うことでゲート下流側をドライにすることが可能と考えられる。その上で作業に必要な範囲を整地することで下流の作業ヤードとする。ドライにするため、平水位以上にする必要は無い。

なお、下流の作業ヤードについては、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容するものとする。

(イ) 2号、3号洪水吐ゲート上流の締切

上流は、落水せず、取水を止めないことが条件であることから、既設ゲートは全閉の状態、水がある状態である。そのため、上流の締め切り作業は、下流がドライになり、作業が可能となった後に、既設ゲート背面から、クレーンと潜水作業員により行うものとする。


仮締切の構造は、「案 1：大型土のう+止水矢板」、「案 2：大型土のう 2 列」、「案 3：鋼製枠（土砂詰め）」及び「案 4：鋼製枠（大型土のう詰め）」の比較検討を行った。その結果、「案 4：鋼製枠（大型土のう詰め）」を採用した。

5年目(2号、3号ゲート施工)上流締切方法の比較


締切方法	案1:大型土のう+止水矢板	案2:大型土のう2列	案3:鋼製枠(土砂詰め)	案4:鋼製枠(大型土のう詰め)
条件	- ゲート下流は、維持流量を更新済の土砂吐で精度よく管理放流し、工事範囲について大型土のうとポンプにより排水を行うことで、早期にドライにすることができる。そのため、下流の作業はドライを想定して計画する。 - 上流の締切は水中施工を前提とする。上流締切の設置撤去作業の多くは全閉した既設ゲートの下流からクレーンで実施する。 4月1日からは上流ダムの放流も本格化し、農業用水の取水が始まるので、流れが早くなり、水中作業が困難になる。安全を考慮すると上流の締切撤去は3月末までに行う必要があり、これを超える案は不採用とする。			
断面図				
締切構造	大型土のうで締め切る。染み出し水は鋼矢板で止めて排水ポンプで排水する。	大型土のうで締め切る。染み出し水は大型土のうで止めて排水ポンプで排水する。	軽鋼製矢板、溝型鋼、H鋼、タイロッドで枠を作成し、内部を土砂で埋めた鋼製枠で締め切る。	H鋼で枠を作成し、内部を大型土のうで埋めた鋼製枠で締め切る。
水中施工	・可能である。	・可能である。	・可能である。	・可能である。
メリット	・一般的な締切方法である。下が土砂であれば施工も容易である。	・一般的な締切方法である。	・ほぼ止水できる可能性が高い。他頭首工での実績もある。	・ほぼ止水できる可能性が高い。 ・他頭首工での水中施工の実績もある。 ・中詰めを大型土のうとすることで、土砂に比べて作業効率は良く、撤去も確実にできる。
デメリット	- 転倒堰の下は岩であることが想定され、矢板の打設が困難である可能性が高い。硬質地盤クリア工法が必要で、施工費用、施工日数がかかる。 - 矢板設置撤去が堤体全体の漏水の要因となる危険性がある。	止水性が課題であり、施工場所に水が染み出す可能性がある。	水中施工では既設ゲート下流からのクレーン(クラムシェル)による作業となり、鋼製枠への土砂の投入や撤去時の土砂の排除について、計算上は比較的短時間で完了するが、実際には作業が困難で時間を要する可能性もある。特に土砂の完全な排除は難しく、排除しきれずに下流への土砂流出が懸念される。	- 大型土のうの中詰めなので、隙間が生じ、他案に比べ、やや安定重量が小さい。滑動に対しての安全性を確保するため、背面に斜材を設置する。 - 大型土のうの荷重が枠に伝わるよう留意が必要である。
施工の確実性	矢板の施工に不確実性がある。 △	止水性に不確実性がある。 △	土砂の撤去作業や作業工程に不確実性がある。 △	設置、撤去の作業や止水性の確実性は高い。 ○
前面締切施工日数(供用日数)	31日	31日	11日	19日
河川内作業完了予定日	4/15 ×	4/14 ×	3/15 ○	3/25 ○
上流締切設置撤去直接工事費概算	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
採用	既設堰の前に矢板を打設すると、漏水の要因になりかねない。3月で作業が完了しない。よって、不採用とする。 ×	止水性に課題がある。3月で作業が完了しない。不採用とする。 ×	土砂の撤去作業が完遂できるか不明、よって不採用とする。 ×	最も施工の確実性が高い。河川内作業は3月末に完了するため、本案を採用する。 ○

(ウ) 工事範囲の締め切り

角落し門柱工事と堰柱補強工事を行う工事範囲は「工事施工期間の過去5ヶ年間の時刻最大流量による水位」以上で締め切り、洪水から守るものとする。不等流計算より、上流は鋼製枠により水深約3m以上、下流は上流の締め切りが完成後、大型土のうで水深約3m以上で締切るものとする。ただし、進入路幅分は空けておき、洪水が予想される場合には、事前に作業車両や作業員が退避した上で、進入路部分の大型土のう積みを行い、工事範囲を守る。



5年目 仮設平面図



5年目 仮設縦断面図

3) 土のう作成ヤード


1年目と同様に、右岸側の固定堰下流周辺を土のう作成ヤードとして使用する（1年目参照）。

4) 2号、3号洪水吐ゲートの空気配管工事

階段と1号洪水吐管理橋は6年目に更新予定である。

そのため、土砂吐ゲートや1号～3号洪水吐ゲートの更新後の配管・配線は、既設階段や既設管理橋には設置せず、堰柱や仮設架台に這わせた仮配管・配線とする。

6年目の1号洪水吐管理橋と階段を更新後、本設の配管を施工し、切り替える。




2号、3号洪水吐ゲート 配管図

(2) 取水門補強工等

1) 鉄筋挿入工



取水門の補強は堰柱部は河川上下流方向、門柱部は河川横断方向に鉄筋を挿入する。門柱部の向かって右側は魚道の入口に大型土のうを設置し、排水ポンプによりドライにして作業を行う。左側は張コンクリートを取壊し、掘削し、排水ポンプで排水しながら作業を行う。

門柱部は前面の管理スペースから作業を行う。




2) 操作台拡幅

開閉機を電動に更新する場合、操作台前後の管理スペースが不足する。そのため、操作台を拡幅する。その作業には足場工、支保工が必要である。




(3) 取水門、制水門、排砂門 開閉機更新

取水門、制水門、排砂門の開閉機更新は横構台や近接道路、管理スペースからつり込みを行う。



1) 取水門の開閉機更新時仮設


取水門はチェーンによる支保工を取付け、全開状態を維持しながら開閉機を更新する。



取水門開閉機更新時の支保工（チェーン）、足場工

2) 制水門の開閉機更新時仮設

開閉機更新作業のため、ゲート前面に吊り足場を設ける。制水門の吊りフックは油圧開閉機と一体化しているため、油圧開閉機を撤去するとなくなる。そのため、新たにチェーンによる支保工を取付け、全開を保持しながら開閉機を更新する。




制水門開閉機更新時の支保工（チェーン）、足場工

3) 排砂門の開閉機更新時仮設

ゲート背面の管渠入口に、既設角落し溝が設置されている。そこに角落しを設置し、用水の流出を防止してから、ゲートを全開する。

開閉機更新作業のため、ゲート前面に吊り足場を設ける。チェーンによる支保工を取付け全開を保持しながら開閉機を更新する。



取水庭排砂門開閉機更新時の支保工（チェーン）、足場工

4.3.6 6年目（1号洪水吐管理橋、階段更新工事）

施工年数	作業項目	仮設工
6年目 1号洪水吐管理橋、階段更新	(1)1号洪水吐管理橋更新 ・既設1号洪水吐管理橋撤去 ・新管理橋設置 ・電気配線、油圧配管本設	・河川内進入路設置・撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土嚢＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工（左岸上流）（角落し）設置撤去 ・仮締切工（左岸下流）（土嚢）設置撤去 ・クレーンヤードの造成撤去
	(2)階段更新 ・既設階段撤去 ・新階段設置 ・電気配線、油圧配管本設	—

< 6年目仮設工の概要 >

6年目は1号洪水吐管理橋と階段の更新を行う。維持流量は取水庭排砂門から土砂吐放流工への流路に切り替える。左岸側の1号洪水吐ゲート上流側は3号～5号角落しにより締切る。下流側は先行大型土のうを土砂吐放流工直上流付近に積み、ポンプ排水を行うことでドライにする。1号洪水吐ゲート直下流に大型土のうを設置し、洪水から工事範囲を守る。また、クレーンヤードを盛土で造成する。管理橋は撤去～組立～据付まで実質6日程度で完了することから、高盛土による組立ヤードは設けずに、天候良好な期間で、速やかに施工を行うものとする。

それらの作業のために右岸側固定堰下流を土のうの作成ヤードに使用し、また、工事範囲までの河川内進入路を設ける。




仮設平面図

6年目 1号洪水吐管理橋 施工時 仮設平面図

S=1/250

土のう作成ヤード
資材置き場
ここの整地は見込まない。
一時占用するのみ



(1)河川内進入路

1号洪水吐管理橋工事に用いる重機は下表の通りである。


工種	機 種	機械規格	車 幅	余 裕	車幅+余裕
土砂運搬	ダンプトラック	10 t	2.50m	左右 0.5m	3.5m
掘削等	0.8m ³ バックホウ		3.0m	〃	4.0m
資材運搬	トラック	10 t	2.50m	〃	3.10m
0.8m ³ バックホウ や資材（仮設/管 理橋）運搬	低床式セミトレーラー 30 t 積	30 t	2.99m	〃	4.0m
資材運搬	高床式セミトレーラー		2.99m	〃	4.0m
管理橋撤去	オールテレーン クレーン	120 t	2.74m	〃	4.0m

(a) オールテレーンクレーンの選定

最大重量

	最大重量資材	重量	フック	合計
既設橋撤去時	管理橋撤去	19.4 t	0.65t	20.1 t

6年目の工事でトレーラーが吊り上げる最大重量は既設管理橋撤去の 19.4 t であり、必要作業半径に対し、120 t クレーンで設置可能である。



6年目施工縦断面図

(イ) 縦断勾配

1年目と同様に、勾配は工事に用いる機種の中で最も登坂能力が劣る高床式セミトレーラーに合わせ、「輸送マニュアル(日本橋梁建協会)H20.P168」に示された 5%を採用する。

(ウ) 車道幅員

1年目と同様に以下のとおりとする。
全幅員＝4.50m

(2) 仮締切工

1号洪水吐管理橋更新等の河川内作業を行うため、1号洪水吐ゲートの上下流を締切り、ドライにする必要がある。なお、仮締切作業を行う前に、維持流量の放流を取水庭排砂門から土砂吐放流工への流路に切り替える。

(ア) 1号洪水吐ゲート下流のドライ化


河川維持流量を取水庭排砂門から土砂吐放流工への放流にすることで、下流の水深は概ね 2 m 以下と想定される。

そのため、土砂吐放流工付近で先行して大型土のうを2段積み、ポンプ排水を行うことでゲート下流側をドライにすることが可能と考えられる。その上で作業に必要な範囲を整地することで下流の作業ヤードとする。ドライにするため、平水位以上にする必要は無い。

なお、下流の作業ヤードについては、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容するものとする。

(イ) 1号洪水吐ゲート上流の締切

上流は、既設ゲート閉の状態、横構台及びドライにしたゲート下流から角落し扉体を吊り込み、潜水夫による水中施工で3号～5号角落し扉体を設置して締切る。



角落し構造図


(ウ) 下流のクレーンヤード

1号洪水吐ゲートの直下流にクレーンを設置するためのクレーンヤードを盛土により造成する。高さは下流隔壁高 $250.5\text{m} + 0.50 = 251.00\text{m}$ とする。本ヤードは洪水位よりも低いので、洪水が予想される場合には、事前にポンプの撤去や作業車両及び作業員の退避を行うものとし、滞水は許容する。


また、クレーンヤードを広めに造成し、管理橋の組立ヤードとする。管理橋は撤去～組立～据付まで実質6日程度で完了することから、高盛土による組立ヤードは設けずに、天候良好な期間で、速やかに施工を行うものとする。

(エ) 工事範囲の締め切り

1号洪水吐ゲート更新を行う工事範囲は「工事施工期間の過去5ヶ年間の時刻最大流量による水位」以上で締め切り、洪水から守るものとする。不等流計算より、上流は鋼製枠により水深約3.6m以上、下流は大型土のうにより水深約3m以上で締切るものとする



6年目 仮設平面図




6年目 仮設縦断面図


197

＜ 7 年目仮設工の概要＞

旧管理棟、非常用発電装置等、横構台の撤去、柵・門扉の復旧を行う。

町道 43 号線のコルゲート暗渠横断部の拡幅を行った区間を現況復旧する（図中②）。





4.4 施工計画

4.4.1 工事計画

1年目はアクセス道路の拡幅等の準備工、2年目は横構台の設置、角落し門柱設置、堰柱鉄筋挿入工及び建築工事（管理棟）を行う。
3年目は土砂吐ゲートの更新、4年目は1号洪水吐ゲートの更新を行う。
5年目は2号・3号洪水吐ゲートの更新と、取水門、制水門、排砂門の電動化及び取水門の耐震補強工を行う。6年目は1号洪水吐管理橋と階段の更新を行う。
7年目は既設管理棟等の撤去と柵の復旧を行う。
機械設備は、ゲート設備は更新の前年度、角落しは工事年度に製作を行うものとする。

太字：本工事

1年目（令和9年） 主要工事：道路拡幅	
○河川保全区域内 ・アクセス道路の整備（町道43号線の管渠横断部拡幅） ・倉庫等の移設、柵撤去 ・ 管理棟進入路設置	○河川区域内 ・次年度鋼製枠設置箇所不陸整正
○その他：製作工なし	

2年目（令和10年） 主要工事：新設管理棟工事、堰柱鉄筋挿入工、準備工	
○河川保全区域内 ・横構台設置 ・ 管理棟工事	○河川区域内 ・河川内進入路設置撤去（右岸より） ・仮締切工(左岸下流)(土囊)設置撤去 ・仮締切工(左岸上流)(鋼製枠)設置撤去 ・ 角落し門柱工 ・ 堰柱補強工
○その他：角落し全戸溝製作、土砂吐ゲート及び操作盤製作	
○排砂門からの河川維持流量の放流	

3年目（令和11年） 主要工事：土砂吐ゲート更新	
○河川保全区域内 ・該当なし	○河川区域内 ・河川内進入路設置撤去（右岸より） ・仮締切工(左岸上流)(角落し)設置撤去 ・左岸下流（先行土囊＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工(左岸下流)（角ブロック）設置撤去 ・組立ヤード、クレーンヤードの造成撤去 ・ 土砂吐ゲート更新
○その他：1号～3号角落し製作、1号洪水吐ゲート製作	
○排砂門からの河川維持流量の放流	

4年目（令和12年） 主要工事：1号洪水吐ゲート更新	
○河川保全区域内 ・該当なし	○河川区域内 ・河川内進入路設置撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土囊＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工(左岸上流)(角落し)設置撤去 ・仮締切工(左岸下流)（土囊）設置撤去 ・組立ヤード、クレーンヤードの造成撤去 ・ 1号洪水吐ゲート更新
○その他：4号～5号角落し製作、2号・3号洪水吐ゲート製作、取水門、制水門、排砂門開閉機製作	
○排砂門からの河川維持流量の放流	

5年目（令和13年） 主要工事：2号、3号洪水吐ゲート更新、取水門躯体補強工 取水門、制水門、排砂門開閉機更新	
○河川保全区域内 ・ 制水門、排砂門開閉機更新	○河川区域内 ・河川内進入路設置撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土囊＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工(左岸上流)(鋼製枠)設置撤去 ・仮締切工(左岸下流)（土囊）設置撤去 ・ 2号、3号洪水吐ゲート更新 ・ 取水門躯体補強工 ・ 取水門開閉機更新
○その他：管理橋製作、階段 製作	
○土砂吐ゲート及び魚道からの河川維持流量の放流	

6年目（令和14年） 主要工事：管理橋、階段更新	
○河川保全区域内 ・該当なし	○河川区域内 ・河川内進入路設置撤去（右岸より） ・左岸下流（先行土囊＋ポンプ）設置撤去（ドライ化） ・仮締切工(左岸上流)(角落し)設置撤去 ・仮締切工(左岸下流)（土囊）設置撤去 ・クレーンヤードの造成撤去 ・ 1号洪水吐管理橋更新 ・ 階段更新 ・ 全ゲート配管配線本設
○排砂門からの河川維持流量の放流	

7年目（令和15年） 主要工事：土砂吐ゲート、1号洪水ゲートエプロン復旧工、既設操作室撤去	
○河川保全区域内 ・旧施設撤去 ・ 柵、門扉復旧 ・アクセス道路の復旧 ・横構台撤去	○河川区域内 －
○土砂吐ゲート及び魚道からの河川維持流量の放流	

4.4.2 工程計画

1 年目～7 年目の工程計画を以下に示す。

計 画 工 程 表

1 年目

工事名： 鬼怒川佐貫頭首工附費

費目・工事区分・工種・種別・細別	区 分	数量		単位	材料 消費量	ST	高圧 電線	施工 日数	777/333 C/F	年度																								備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		当期	前年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
道路修繕工	河川保全区域内							13.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

1年目
河川内作業完了日
3月6日

[illegible]

鋼製枠（大型土のう詰め）
河川内作業完了日
3月25日

202

河川内作業完了日
3月7日

203

河川内作業完了日
3月28日

工事名： 鬼怒川佐貫頭首工耐震

費目・工事区分・工種・種別・細別	区 分	数量	単位	材料 単価 円/単位	材料 数量 単位	単価 円/単位	C・P	年度																																																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
鋼製構造物製作工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible]

7年目

[illegible]

4.5 施工期間の洪水量と洪水時の対応について

4.5.1 仮締切の設計対象流量について

(1) 設計基準

29.2.2 仮締切

仮締切は工事期間中、河川の流路を人為的に切替えるものである。その規模は原則として工事期間中の洪水の越水を防止し、平水時の浸透を防いで良好かつ安全な工事が行えるものとする。

(1) 仮締切工事

仮締切工事に用いる設計流量は、以下のとおり設定する。

ア 堤防開削を行う場合

(7) 出水期においては、計画高水位（高潮区間に当たっては計画高潮位）とする。

(4) 非出水期においては、**非出水期**間の既往最高水位又は、既往最大流量を仮締切設置後の河積で流下させるための水位のうちいずれか高い水位とする。ただし、当該河川の特長や近年の出水傾向、背後地の状況等を考慮して変更することができる。

なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全な水位とすることができる。

(4) 出水期、非出水期にかかわらず、既設堤防高が(7)、(4)より求められる水位より低い場合は、既設堤防高とすることができる。

イ 堤防開削を伴わない場合

出水期、非出水期を問わず、**工事施工期間の過去5カ年間の時刻最大水位**を目安とする。ただし、当該水位が5カ年間で異常出水と判断される場合は、過去10カ年の2位の水位を採用することができる。

なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全な水位とする。

「土地改良事業計画設計基準及び運用解説 設計 頭首工」R5改訂予定 P606、607

(2) 佐貫頭首工の仮締切設計対象流量

河川内工事の工事範囲及び資材置き場は上記の工事施工期間の洪水量に対して安全であるように計画する。

佐貫頭首工地点では、取水のために常に堰上げており、水位は通常の河川の流況を正確に現わしていないため、流量で検討することとした。流量は頭首工地点に上流から流れてくる流量で、取水量と放流量を合計した流量である。整理表を次頁に示す。

最大流量データの整理

観測地：佐貫頭首工

観測期間：5年間(2017年～2021年)

非出水期：10月～5月

工事期間：11月～5月

単位：m³/s

年 月		2017	2018	2019	2020	2021
		平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年
非出水期	1	17.819	25.332	14.178	104.410	13.260
	2	18.573	24.057	13.357	38.150	18.890
	3	16.057	468.245	31.689	52.340	77.870
	4	103.166	68.772	62.610	412.550	187.620
	5	87.335	69.477	281.382	85.530	54.230
出水期	6	69.011	58.582	263.076	74.800	123.990
	7	130.574	153.711	183.631	89.890	181.930
	8	229.320	133.074	176.948	102.380	429.300
	9	191.458	312.196	107.919	565.870	135.190
非出水期	10	822.078	389.750	1,485.484	94.230	43.290
	11	81.207	87.121	86.058	29.580	211.140
	12	32.995	18.590	44.222	35.190	35.190
年最大		822.078	468.245	1,485.484	565.870	429.300
非出水期最大		103.166	468.245	281.382	412.550	211.140
工事期間最大		103.166	468.245	281.382	412.550	211.140

工事期間概定

以上から佐貫頭首工地点の工事施工期間の過去5ヶ年間の時刻最大流量は468.25m³/sであり、これを仮締切設計の対象流量とする。

4.5.2 佐貫頭首工の仮締切設計対象流量の確率年

さらに、過去 10 年までの流量データを収集し、岩井法による確率計算を行った。結果は下表のとおりである。設計流量 468.2m³/s は 12 年確率である。

○岩井法による確率計算

観測年	流量(X)	LOG(X)	X+B	Y=LOG(X+B)	Y ²	確率推定年
2013	135.7	2.1326	145,610	2.1632	4.6794	1.34
2014	177.6	2.2493	187,450	2.2729	5.166	1.69
2015	126.3	2.1015	136,216	2.1342	4.5549	1.28
2016	84.7	1.928	94,608	1.9759	3.9043	1.1
2017	103.2	2.0135	113,056	2.0533	4.216	1.16
2018	468.2	2.6705	478,135	2.6796	7.18	12.03
2019	281.4	2.4493	291,272	2.4643	6.0728	3.35
2020	412.5	2.6155	422,440	2.6258	6.8946	8.27
2021	211.1	2.3246	221,030	2.3445	5.4965	2.09
2022	385.3	2.5858	395,180	2.5968	6.7433	6.87
平均	238.61	2.3071		2.331	5.4908	

確率年	KSI	LOG(X+B)	(X+B)	確率値
100	1.6450	2.9167	825.498	815.61
75	1.5672	2.8890	774.491	764.60
50	1.4520	2.8480	704.695	694.81
40	1.3860	2.8245	667.579	657.69
30	1.2967	2.7927	620.453	610.56
20	1.1630	2.7451	556.041	546.15
15	1.0614	2.7089	511.604	501.71
10	0.9062	2.6537	450.482	440.59
8	0.8134	2.6206	417.482	407.59
5	0.5951	2.5429	349.072	339.18
3	0.3045	2.4395	275.075	265.18

(3) 各施工年の締め切り高さ

締切は、各年の工事対象範囲を洪水から守るものとして設置する。締切高さは仮締切設計対象流量 468.25m³/s の河川の不等流計算により決定する。計算始点は河川管理者との協議により、下流の観音橋地点からとした。

締切範囲によって、洪水を流せる流積が異なり、水位が変化するので、各施工年について計算する。また、締切は洪水位よりも余裕をもって設置する。その余裕の範囲でどの程度の流量まで溢水することなく、対応が可能か試算する。試算結果の流量から、上表よりどの程度の確率年の流量に対応できるかを検討する。

4.5.3 洪水時のゲート操作と対応可能洪水量

通常は 253.15m を上限として取水が行われている。

洪水時のゲート操作は以下のとおりである。底高の低いゲートから順次開くこととしている。施工期間もこれに準じ、工事締切範囲外のゲートを底高の低いゲートから順次開くものとする。

(平常時の操作)

第 13 条 頭首工における水位は、Y. P. + 253.15m を上限とし、第 1 号土砂吐ゲート及び第 2 号土砂吐ゲートの操作により行うことを原則とし、必要に応じて洪水吐ゲートを操作して行うものとする。

(洪水時の操作)

第 14 条 管理責任者は、前条の操作を行っても水位が基準水位を超える場合には、本川ゲートを全開するものとする。

2. 前項に掲げるゲート全開までの操作は、第 1 号土砂吐ゲート、第 2 号土砂吐ゲート、第 1 号洪水吐ゲート、第 2 号洪水吐ゲート、第 3 号洪水吐ゲートの順序で行うものとする。

3. 前項の規定により全開したゲートを平常時の状態に復するために行う閉操作は、減水に応じて流水を安全に流下させるよう適正に行うものとする。

「佐貫頭首工 管理規定」より

施工期間中も取水位を 253.15m を上限として取水を行うことを計画している。洪水時の締め切り水位は概ね 253.3m 以上であることから、洪水時操作は 253.30m を目安とすることを提案する。

次ページ以降に各年度の締め切りと洪水時の対応の整理表を示す。

○佐貫頭首工の洪水時の対応

諸条件 常時の取水位 253.15m 仮締切設計流量 468.25m³/s

2年目	工事範囲	角落し門柱、鉄筋挿入	締切範囲	土砂吐ゲート、1号洪水吐ゲート		
概要図						
ゲート地点(No. 0) 締切水位	253.4m	ゲート地点(No. 0) 締切高	254.0m	770m ³ /s	84年確率流量	
洪水時の対応	・底高の低いゲートから開く 2号洪水吐ゲート開 → 3号洪水吐ゲート開					

5年目	工事範囲	1号洪水吐管理橋更新	締切範囲	1号洪水吐ゲート	
概要図					
ゲート地点(No. 0) 締切水位	252.3m	ゲート地点(No. 0) 締切高	254.0m	760m ³ /s	64年確率流量
洪水時の対応	・底高の低いゲートから開く 1号土砂吐ゲート開 → 2号土砂吐ゲート開 → 2号洪水吐ゲート開 → 3号洪水吐ゲート開				

3年目	工事範囲	土砂吐ゲート更新、鉄筋埋設	締切範囲	土砂吐ゲート	
概要図					
ゲート地点(No. 0) 締切水位	253.20m	ゲート地点(No. 0) 締切高	254.00m	780m ³ /s	85年確率流量
洪水時の対応	・底高の低いゲートから開く 1号洪水吐ゲート開 → 2号洪水吐ゲート開 → 3号洪水吐ゲート開				

6年目	工事範囲	2号、3号洪水吐ゲート更新	締切範囲	1号洪水吐ゲート	
概要図					
ゲート地点(No. 0) 締切水位	252.3m	ゲート地点(No. 0) 締切高	254.0m	630m ³ /s	34年確率流量
洪水時の対応	・底高の低いゲートから開く 1号土砂吐ゲート開 → 2号土砂吐ゲート開 → 1号洪水吐ゲート開				

4年目	工事範囲	1号洪水吐ゲート更新	締切範囲	2号土砂吐ゲート～1号洪水吐ゲート	
概要図					
ゲート地点(No. 0) 締切水位	252.5m	ゲート地点(No. 0) 締切高	254.0m	760m ³ /s	64年確率流量
洪水時の対応	・底高の低いゲートから開く 1号土砂吐ゲート開 → 2号土砂吐ゲート開 → 2号洪水吐ゲート開 → 3号洪水吐ゲート開				