

(北陸農政局)

事業名	国営かんがい排水事業	地区名	かじかわようすい 加治川用水
都道府県名	新潟県	関係市町村名	にいがたし しほたし きたかんばらぐんせいろう 新潟市、新発田市、北蒲原郡聖籠 まち 町
事業概要	本地区は、新潟県北部に位置し、北蒲原平野に広がる新潟市、新発田市及び北蒲原郡聖籠町の2市1町にまたがる、約6,100haの稲作経営を主体とした農業地帯である。 本地区のかんがい用水は、国営加治川土地改良事業（昭和39年度～昭和49年度）により造成された内の倉ダム、加治川第1頭首工及び加治川第2頭首工等の農業水利施設により確保されている。 しかしながら、事業完了後約40年が経過し、ダム、頭首工及び用水路の老朽化が進行し維持管理に多大な経費と労力を要している。また、営農形態の変化（前歴事業完了後、中生品種であるコシヒカリの作付けが増加）に伴う用水需要の増加から、用水不足が発生している。 このため、本事業により、老朽化が進行している農業水利施設の改修を行うとともに、新たに水源施設の整備を行い、併せて関連事業により末端用水路の改修や区画整理を実施することにより、用水の安定供給と営農の合理化を図り、農業生産性の維持向上及び農業経営の安定に資するものである。 受益面積 6,121ha〔水田〕（令和4年4月時点 6,099.3ha〔水田〕） 主要工事計画 ダム1箇所（改修）、ため池1箇所（新設）、頭首工3箇所（改修）、用水路21.2km（改修） 国営総事業費 27,000百万円（令和4年度時点 30,800百万円） 工期 平成24年度～令和9年度予定 （平成24年度～令和6年度 工事期間） （令和7年度～令和9年度 施設機能監視期間）		
評価項目	【事業の進捗状況】 令和3年度までの国営事業全体の進捗率は、総事業費30,800百万円（令和4年度時点）に対して82.0%（予算ベース）である。内の倉ダム、松岡ため池、頭首工などの施設は、順調に整備が進み、令和4年度から令和6年度にかけては、幹線用水路や水管理施設の整備を進める計画である。		
	【関連事業の進捗状況】 関連事業は、県営かんがい排水事業1地区、県営ほ場整備事業4地区、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金1地区を計画している。 令和3年度までの関連事業の進捗率は、37.6%（予算ベース）である。県営ほ場整備事業（1地区）及び農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（1地区）が完了している。		
	【農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化】 1. 社会情勢及び地域産業の動向 (1) 総人口・総世帯数の動向 関係市町（新発田市及び聖籠町：以下「関係市町」とする。なお、新潟市は受益率が約0.5%であるため除外とした。）の総人口は、平成22年の114,926人から令和2年の109,186人へと5,740人（5.0%）減少しており、新潟県の減少率7.3%（H22:2,374千人→R2:2,201千人）よりも低くなっている。 関係市町の総世帯数は平成22年の37,395世帯から令和2年の39,995世帯へと2,600世帯（7.0%）増加しており、新潟県の増加率3.1%（H22:839千世帯→R2:865千世帯）よりも高くなっている。 (2) 産業別就業人口の動向 関係市町における第1次産業の就業人口（割合）は、平成17年の5,363人（総就業人口		

評価項目	を100%としたうち9%)から平成27年の3,952人(同7%)へと1,411人(2ポイント)減少している。一方、新潟県における第1次産業の就業人口(割合)も同様に、2ポイント(H17:92,194人→H27:65,717人)減少している。 2. 地域経済の動向 関係市町の農業産出額は平成17～23年の平均25,800百万円から令和2年の25,390百万円へと410百万円(1.6ポイント)減少している。製造品出荷額は平成17～23年の平均301,603百万円から令和2年の331,991百万円へと30,388百万円(10.1ポイント)増加している。商品販売額は平成19年の263,246百万円から平成28年の228,913百万円へと34,333百万円(13.0ポイント)減少している。 3. 農業・農村の動向 (1)専業別農家数の動向 関係市町の総農家数は平成17年の5,566戸から平成27年の4,025戸へと1,541戸(27.7ポイント)減少している。一方、専業農家数は平成17年の460戸から平成27年の475戸へと15戸(3.3ポイント)増加しており、減少傾向にある新潟県の専業農家数の減少率0.3ポイント(H17:10,816戸→H27:10,781戸)とは異なり、関係市町は増加傾向にある。 (2)経営規模別経営体数の動向 関係市町の令和2年における経営規模別経営体数は、2,163経営体で、1.0～3.0haの経営体数(917経営体)が占める割合(42.5%)が最も大きくなっている。一方、30.0ha以上の経営体数は、平成22年から令和2年で30経営体(120.0ポイント)増加している。 (3)耕地面積の動向 関係市町の耕地面積は、平成17～23年の平均12,127haから令和2年の11,930haへと197ha(1.6ポイント)減少しており、新潟県の減少率3.8ポイント(H17～H23平均:175,614ha→R2:169,000ha)よりも低くなっている。 (4)耕作放棄地面積の動向 関係市町の耕作放棄地面積は、平成17年の443haから平成27年の501haへと58ha(13.1ポイント)増加しているが、新潟県の増加率15.0ポイント(H17:9,179ha→H27:10,560ha)に比べて低い増加率となっている。 (5)年齢別農業就業人口の動向 関係市町の農業就業人口は、平成17年の7,406人から平成27年の4,547人へと2,859人(38.6ポイント)減少している。また、農業就業人口のうち、関係市町の65歳以上の占める割合は、平成27年で61.1%となっており、新潟県の同様の割合(62.3%)に比べて低い割合となっている。 (6)主要な作物の作付面積の動向 関係市町の水稲の作付面積は、平成19～23年の平均8,559haから令和2年の8,840haへと281ha(3.3ポイント)増加しているが、主食用米は減少し、新規需要米(米粉用米及び飼料用米等)は増加している。大豆の作付面積は、平成19～23年の平均497haから令和2年の370haへと127ha(25.6ポイント)減少している。 (7)経営耕地面積の集積割合の動向 関係市町の令和2年における経営耕地面積は、10,239haであり、5.0～30.0haの規模別面積が占める割合(41.1%)が最も大きくなっている。また、5ha以上の経営耕地の割合は平成22年から令和2年にかけて、44.5%から66.9%と22.4ポイント増加しており、新潟県の同面積の増加率(19.7ポイント)よりも高くなっている。 (8)農業産出額の状況 関係市町の令和2年における農業産出額は、新潟県の農業産出額のうち、10.1%を占めている。また基幹作物である米の農業産出額は、新潟県の7.4%、野菜は新潟県の5.0%、畜産は新潟県の24.1%を占めている。
------	---

評価項目	4. 認定農業者数の動向 関係市町の令和2年度における認定農業者数は917経営体となっており、平成23年度の848経営体から69経営体（8.1ポイント）へと増加しており、平成27年以降は安定した推移を示している。
	5. 集落営農の組織化・法人化の動向 (1) 農業生産法人等の動向 関係市町の令和2年における農業生産法人等は、94経営体となっており、平成22年から令和2年で、農事組合法人は31経営体（221.4ポイント）増加し、会社は14経営体（43.8ポイント）増加している。 (2) 集落営農数の動向 関係市町の集落営農数は、平成23年は63集落、令和2年は84集落と21集落（33.3ポイント）増加しており、新潟県の増加率（9.9ポイント）より高くなっている。
	【事業計画の重要な部分の変更の必要性の有無】 (1) 受益面積 受益面積は令和4年4月現在、6,099.3haであり、事業採択時の6,120.5haから21.2haの減（増減率△0.3%）となっており、計画変更の要件には該当しない。 (2) 総事業費 令和4年度における国営総事業費は30,800百万円であり、「労賃又は物価変動による事業費の増加額」である3,490百万円を除いた場合（事業費：27,310百万円）、現計画の27,000百万円から1.1%の増となっており、計画変更の要件には該当しない。 (3) 主要工事計画 主要工事計画については、変更はない。 【費用対効果分析の基礎となる要因の変化】 本地区では、頭首工や幹線用水路の更新整備などを行うことで、農業用水の安定供給を図ることとしている。本事業では、作物生産効果、営農経費節減効果のほか、再評価時では災害時の復旧対策費軽減効果、国産農産物安定供給効果を追加した上で、費用対効果分析を行っている。 1. 地域の農業振興計画 関係市町の「水田収益力強化ビジョン」は、年々変化する農業情勢に対応するため、事業採択時から一部見直しが行われており、水稻を中心として、実需の増加している加工用米や米粉用米等の主食用米（家庭用米）以外の米の作付けを推進しているほか、大豆や高収益作物等の生産拡大や生産基盤整備を推進し、安定的・効率的な農業経営への発展を目指す内容であり、本地区の農業振興の基本方針に大きな変化はみられない。 2. 農産物の単収・単価の動向 (1) 主要な作物の単位当たりの収量の動向 関係市町の水稲の単収は、平成19～23年の平均545kg/10aから令和2年の555kg/10aへと10kg/10a（1.8ポイント）増加し、大豆の単収は、平成19～23年の平均150kg/10aから令和2年の121kg/10aへと29kg/10a（19.3ポイント）減少、ねぎの単収は、平成19～23年の平均1,997kg/10aから令和2年の1,444kg/10aへと553kg/10a（27.7ポイント）減少している。 (2) 主要な作物の単位当たりの単価の動向 水稻の単価は、平成19～23年の平均220円/kgから令和2年の230円/kgへと10円/kg（4.5ポイント）増加し、大豆の単価は、平成19～23年の平均158円/kgから令和2年の118円/kgへと40円/kg（25.3ポイント）減少し、野菜類の単価は、なす、えだまめ、アスパラガス、ねぎの単価が安定して推移している。なお、アスパラガス（ふとっパラ）やいちご（姫のてまり（越後姫））などのブランド化が図られている。

評価項目	3. 費用対効果分析の結果 総便益（B） 127,461 百万円（現計画時 94,153 百万円） 総費用（C） 118,546 百万円（現計画時 68,317 百万円） 総費用総便益比（B／C） 1.07（現計画時 1.37）
	【環境との調和への配慮】 本地区では平成 23 年度に「加治川用水地区 環境配慮計画」を策定し、環境との調和に配慮した事業を推進している。頭首工における魚道整備、幹線用水路における魚類等の生息環境の整備、松岡ため池における環境保全活動等をそれぞれ実施している。 ①加治川右岸頭首工、第 1 頭首工及び第 2 頭首工の魚道では、本事業の保全対象生物であるサクラマスを含む魚類の遡上は確認されていたが、全面越流方式の魚道構造が魚道内で泡を発生させ、遡上する魚類の遊泳力を阻害していた。このため、本事業ではアイスハーバー式魚道として改修している。この結果、魚道内の泡の発生が抑制され、多様な流れが形成されることにより、多様な魚種の遡上に対応している。改修後には多くの魚類の遡上が確認されている。 ②加治川右岸幹線用水路では、希少種であるホトケドジョウの生息が確認されていることから、本事業では魚巢ブロック等を設置し、ホトケドジョウの生息環境である流れが緩やかな砂泥底を創出することとしている。維持管理面、用水機能面等も含めて施設管理者と調整し、加治川右岸幹線用水路改修区間の一部に魚巢ブロックを設置し、ホトケドジョウの生息環境を確保する計画としている。 ③松岡ため池予定地周辺は、多様な生物相の生息に適した環境であった一方、近隣集落に隣接していることから、工事と並行し、保全対象生物（ホタル、ホトケドジョウ、トノサマガエル）の生息調査や住民参加による引越しなどの環境保全活動を実施している。ため池堤体完成後の令和 3 年 7 月の生息調査においても、ため池周辺でホタルの大群が観測されるとともに、ホトケドジョウやトノサマガエルが多数確認されている。
	【事業コスト縮減等の可能性】 本事業では、設計や計画の最適化等に取り組み、工事コストの縮減を図っている。（コスト縮減額合計：1,800 百万円） ・加治川第 1 頭首工（取水口）において、施設管理者との調整により、沈砂池を不要としたことで 530 百万円のコスト縮減を図った。 ・加治川第 1 頭首工掛り左岸幹線用水路において、地元より冬季断水への協力が得られたことから、仮廻し水路（φ1,650 等）の設置を不要としたことで 400 百万円のコスト縮減を図った。 ・加治川第 2 頭首工掛り左岸幹線用水路において、地元より冬季断水への協力が得られたことから、仮廻し水路（φ1,650 等）の設置を不要としたことで 870 百万円のコスト縮減を図った。
	【関係団体の意向】
	【評価項目のまとめ】

【技術検討委員会の意見】

【事業の実施方針（案）】

＜評価に使用した資料＞

- ・農林水産省農村振興局整備部（監修）〔改訂版〕「新たな土地改良の効果算定マニュアル」大成出版社（平成 27 年 9 月 5 日第 2 版第 1 刷）
- ・「土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について」の一部改正について」（平成 30 年 2 月 1 日付け 29 農振第 1784 号農林水産省農村振興局整備部長通知）
- ・土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について（平成 19 年 3 月 28 日付け農林水産省農村振興局企画部長通知（令和 4 年 4 月 1 日一部改正））
- ・「国営加治川用水地区土地改良事業計画書（添付資料）」（平成 23 年 3 月 北陸農政局）
- ・農林水産省 北陸農政局統計部「北陸農林水産統計年報」（平成 23 年～令和 3 年）
- ・平成 17 年、平成 22 年、平成 27 年、令和 2 年国勢調査（<https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html>）
- ・2005 年、2010 年、2015 年、2020 年農林業センサス（<https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/>）
- ・農林水産省 大臣官房統計部「作物統計」（<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/index.html>）
- ・農林水産省 大臣官房統計部「生産農業所得統計」（https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/nougyou_sansyutu/）
- ・農林水産省 大臣官房統計部「市町村別農業産出額（推計）」（https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sityoson_sansyutu/index.html）
- ・農林水産省 大臣官房統計部「農業物価統計」（<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noubukka/>）
- ・農林水産省 大臣官房統計部「集落営農実態調査」（<https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/einou/>）
- ・経済産業省 大臣官房 調査統計グループ「工業統計」（<https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/>）
- ・経済産業省 大臣官房 調査統計グループ「商業統計」（<https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/index.html>）
- ・市町別の認定農業者数等に係る一般に公表されていない諸元については、市町への聞き取りによる調査
- ・当該事業費及び関連事業費等に係る一般に公表されていない諸元については、北陸農政局加治川二期農業水利事業所調べ