令和４年度東条川二期農業水利事業　曽我新池改修工事　工程表

工期：令和5年9月19日～令和6年3月21日（185日間）

区分		日数	工程表（日） 9月 10 20 30 / 10月 10 20 30 / 11月 10 20 30 / 12月 10 20 30 / 1月 10 20 30 / 2月 10 20 30 / 3月 10 20 30	備考
準　備		27	開始 9/19	
工事用道路造成（L＝213m）	右岸端部先行岩掘削	4		
	工事用道路造成	30		
仮設ヤード造成		34		
掘削工事	岩掘削	14		
	土砂（堤体）掘削	31		
盛土工事	盛立試験	14		
	盛土（刃金土） 浸透抑制対策区間	18		
	盛土（ランダム土） 浸透抑制対策区間 押え盛土区間	58		
	盛土（ランダム土） 置換盛土区間	8		
取水設備工事	土砂吐き・底樋工事	30		
	斜樋工事	15		
法面保護工		30		
跡片付け		17		