与良川通信

第7号

令和2年9月1日発行

工事名：栃木南部農業水利事業
　　与良川統合排水機場建設工事
発注者：農林水産省　関東農政局
受注者：前田建設工業株式会社
事務所：〒329-0222
　　栃木県小山市上生井606-1

「安全」「環境」「品質」を最優先して作業を行ってまいります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力、何卒宜しくお願いします。
ご意見、ご感想がありましたら、お気軽にお声掛けください。

令和2年8月末現在
工事進捗率：24.6%

文責＝鈴木(凜)

はじめに

第7号を発行いたします。
8月は排水機場本体部の掘削工事を進めています。

掘削工事

排水機場本体部 の掘削工事 は一日に300～400m³の土 を現場隣 の仮置場 へダンプトラックで運搬 しています。現在 は地表 から7mほど掘削 しており、最終的には約9mになります。この場所 にはイメージ図 のような建屋 が完成 します。

排水機場本体部掘削状況(8/28時点)

排水機場の外観イメージ

第二排水機場屋上のコウノトリの様子

◆おまけ
先日、第二排水機場屋上でコウノトリが羽を休めていました。新しい排水機場もコウノトリの休憩所になって欲しいです！

地盤改良

7月より右岸側にて、地盤を安定させるために行っていた改良工事の前半分が完了しました。10月から残りの施工と迂回路の工事を行った後、11月からは2年目の河川締切工事が始まります。

右岸側の様子(8/31時点)

生井っ子特集

稲刈りの時期が近づいてきました。事務所から現場までの道のりには小山ブランドである特別栽培米「生井っ子」の幟が立っています。生井っ子は、3つの川に囲まれた肥沃な水田地帯である生井地区の農家25戸が手掛けており、減農薬・減化学肥料で食味計を使った厳しい基準もクリアしたこだわりのコシヒカリです。

生井っ子の幟

成長した稲

生井っ子の米袋

生井っ子マーク

お知らせ

下記日程にてコンクリートの打設を行う予定です。そのため生コン車が往来します。一般車優先で勤めてまいります。工事期間中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。

◆9/8(火)　9:00～17:00　約7台
◆9/15(火)　9:00～17:00　約7台

生コン車

職員紹介

現場担当の鈴木凜太郎です。4月に入社し、7月から与良川作業所に配属されました。安全第一をモットーに、みなさまにとって意義のある排水機場を作っていきたいと思います！

☆プロフィール☆
山形県遊佐町出身の23 歳です。最近はコロナ対策をしつつ思川温泉に行 ったり、おやま牛を食べたりと、小山を満喫しています。もっと小山の魅力を知っていきたいと思います！