概略工程表(参考)

工種	数量	単位	班	設計作業 日数	工事名: 令和5年度 亀岡中部農地整備事業 本梅工区整備工事 予定工期: 令和5年12月28日~令和6年3月31日																						
					0 30 R5. 12 R6. 1					60 R6. 2			95 R6. 3 R6. 4				R6. 5			R6. 6			R6. 7		備考		
余裕期間	1	式		10																							
準備工	1	式		30																							
湧 水 処 理 工	3	箇所	1	10																							その9·11· 15
法面復旧工	3	箇所	1	10																		田営農					その10・15
舗装工	180	m²	1	10																	(5)	月~9.	月)				その10・17
表土掘削工	1. 24	ha	1	30																							その18
仮廻し水路工	145	m	1	10																							その18
その他整備工	1	式	1	15																							その9~18
後 片 付 け	1	式		15																							