

概略工程表（参考）

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和5年度 亀岡中部農地整備事業 本梅工区区画整理その12工事														予定工期： 令和6年3月11日～令和7年2月3日【330日】			備考									
					0		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360		
					R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3													
余 裕 期 間	1	式		10																											
準 備 工	1	式		30																											
整 地 工	3.43	ha	3	260																											
道 路 工	784	m	1	40																											
用 水 路 工	1,186	m	1	180																											
排 水 路 工	528	m	1	80																											
後 片 付 け	1	式	1	15																											
工 期				330																											

水田営農期間
(4月～9月)

水田営農期間
(4月～9月)