## 概略工程表(参考)

	工種				単位	班	設計 作業 日数	工事名: 令和6年度 亀岡中部農地整備事業 曽我部工区区画整理その32工事 予定工期: 令和7年4月3日~令和8年2月1日【305日】																					
				数量				R7. 3	30 R7. 4	60		90 R7.	12		50		80 R7.	21		24		270		30 R8.	0	R8.	2	備考	
余	ł	俗 期	FI.	間	1	式		20									,, 0	107.							, ite.		No.		
準		備		エ	1	式		30		<b>+</b>																			
整		地		エ	1. 61	ha	1	145			Ĭ												<b></b>						
道		路		エ	922	m	1	70																					
用	7	水 路	<u>\$</u>	エ	893	m	1	115																					
排	7	水 路	<u> </u>	エ	473	m	1	105													<b>\</b>								
仮		設		エ	1	式	1	10					,																
後	J	片 依	ţ	け	1	式		15																	I				